


CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

Activity ID	Activity Name		Fine	STATO	2016								2017	
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	
Montaggio Sistemi contenimento Serbatoi			31.12.16											
1° STEP			09.11.15											
070	T3150		20.03.15	COMPLET										
100	T3102		09.11.15	COMPLET										
110	T3103		31.03.15	COMPLET										
120	T3104		18.03.15	COMPLET										
130	T3105		23.03.15	COMPLET										
140	T3107		11.03.15	COMPLET										
2° STEP			03.08.16											
080	T3108		16.06.16	COMPLET										
150	T3109		04.07.16	COMPLET										
160	T3111		17.06.16	COMPLET										
170	T3148		03.08.16	COMPLET										
3° STEP			31.12.16											
090	T3001		16.11.16	COMPLET										
190	T3002		09.11.16	COMPLET										
200	T3003		18.01.16	COMPLET										
210	T3004		12.12.16	COMPLET										
220	T3005		01.12.16	COMPLET										
230	T3006		29.11.16	COMPLET										
235	T3007		31.12.16											
240	T3008		08.11.16	COMPLET										

T3110: in corso attività di ispezione interna e di manutenzione, al termine delle attività verrà installato il sistema di contenimento prima della messa in servizio del serbatoio

T3007: in corso attività di manutenzione, al termine delle attività verrà installato il sistema di contenimento prima della messa in servizio del serbatoio

Programma emesso il 01 Giugno 2016

 Actual Work	ENI Raffineria di Taranto	Page 1 of 1 file 4-1611 SERB
	Monitoraggio Sistemi contenimento Serbatoi	Primavera Systems, Inc.

STATO AVANZAMENTO AL 13/12/2016

Activity ID	Activity Name	Fine	STATO
Montaggio Sistemi contenimento Serbatoi		31.12.16	
1° STEP		09.11.15	
070	T3150	20.03.15	COMPLET
100	T3102	09.11.15	COMPLET
110	T3103	31.03.15	COMPLET
120	T3104	18.03.15	COMPLET
130	T3105	23.03.15	COMPLET
140	T3107	11.03.15	COMPLET
2° STEP		03.08.16	
080	T3108	16.06.16	COMPLET
150	T3109	04.07.16	COMPLET
160	T3111	17.06.16	COMPLET
170	T3148	03.08.16	COMPLET
3° STEP		31.12.16	
090	T3001	16.11.16	COMPLET
190	T3002	09.11.16	COMPLET
200	T3003	18.01.16	COMPLET
210	T3004	12.12.16	COMPLET
220	T3005	01.12.16	COMPLET
230	T3006	29.11.16	COMPLET
235	T3007	31.12.16	
240	T3008	08.11.16	COMPLET

T3110: in corso attività di ispezione interna e di manutenzione, al termine delle attività verrà installato il sistema di contenimento prima della messa in servizio del serbatoio

T3007: in corso attività di manutenzione, al termine delle attività verrà installato il sistema di contenimento prima della messa in servizio del serbatoio