



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 10  
AMIANTO

ANNO 2014

**QUADRO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE AMIANTO 2015    UNITA': eni S.p.A. Raffineria di Livorno**

AMIANTO FRIABILE			
DESCRIZIONE	quantità*	stato di conservazione	note**
Oleodotto 30" grezzo interrato	2.000 Kg (stima)	confinato	
Oleodotto 31	29.700 kg (stima)	confinato	Dato aggiornato
Distanziatori di sostegno coibentazione su n°7 serbatoi	2.450 Kg (stima)	confinato	Dati aggiornati
Distanziatori di sostegno coibentazione su n° 21 serbatoi	6.500 Kg (stima)	confinato	
Fettuccia di amianto sulle colonne C702 A/B, C704 A/B/C e C705 A/B Impianto FT1	300 Kg (stima)	confinato	Previsto mantenimento in efficienza della sigillatura. La rimozione del 100 % che era prevista entro 31/12/2014 è stata posticipata alla MTA del 2016.
Cabin elettriche: Distanziatori in materiale fibroso nelle camere rompi-arco	6 Kg (stima)	confinato	Dato aggiornato
Collettori vapore 8 e 2,5 bar	72.000 kg	sigillati con 2° lamierino	Previsto mantenimento in efficienza della sigillatura. Eventuale ulteriore programma di bonifica ancora da definire.
Pavimentazione uffici ex reinv e antincendio: presenza nel collante di fibre amianto	non stimabile (circa 500 mq di pavimento)	confinato	Previsto mantenimento in efficienza

**NOTE:**

Si segnala, la possibile presenza di amianto negli oleodotti 15 - 30 - Pisa - Livorno (Da Raffineria a Darsene). Le eventuali bonifiche vengono effettuate durante gli interventi mirati di manutenzione. La stima della quantità dell'amianto non è al momento calcolabile. Nel corso del 2014 sono stati eliminati Kg 21.980 di amianto.

\* esprimere l'unità di misura in kg o mq

\*\* indicare eventuali informazioni sui programmi di bonifica o altro

Livorno 09/04/2015