



- AREA TRATTAMENTO FANGHI
- ENIPOWER

- AREE GIA' PAVIMENTATE
- AREE DA PAVIMENTARE PER PRESENZA DI NUMEROSI ACCOPIAMENTI FLANGIATI:
- INTERVENTI EFFETTUATI
- INTERVENTI DA EFFETTUARE
- INTERVENTI IN CORSO

ZONA DI INTERVENTO	(n)	AREA (mq)	ANNO DI RIFERIMENTO PER L'INTERVENTO			
			SEM. 2012	SEM. 2013	SEM. 2014	SEM. 2015
			I	II	I	II
MOV 2	1	357				
	2	1126				
	3	415				
	4	130				
	5	48				
	6	48				
MOV 10	7	603				
	8-9-12	343				
	10	188				
	11	5				
	13	200				
	14	600				
MOV 1 & 6	15	533				
	16	455				
	17	312				
	18	404				
	19	24				
	20	418				
MOV 7	21	256				
	22	700				
	23	480				

- ACCOPIAMENTI FLANGIATI EFFETTUATI
- ACCOPIAMENTI FLANGIATI DA EFFETTUARE

6	22/04/2015	AGGIORNAMENTO	ENI	ENI	ENI
5	21/02/2014	AGGIORNAMENTO	ENI	ENI	ENI
4	08/01/2014	AGGIORNAMENTO	ENI	ENI	ENI
3	26/04/2013	MODIFICA PROGRAMMA INTERVENTO	ENI	ENI	ENI
2	02/06/2012	MODIFICA PROGRAMMA INTERVENTO	ENI	ENI	ENI
REV.	DATA	MODIFICHE	DIS.	CONT.	APP.



Divisione Refining & Marketing and Chemicals
Raffineria di LIVORNO

PLANIMETRIA RAFFINERIA LIVORNO
INTERVENTI PIPE-WAY

SCALA
FORMATO
1:2000
A0

Ricavato da LI200/83 R33

LI-200/PW

REVISIONE
6