



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 10
AMIANTO

ANNO 2016

QUADRO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE AMIANTO 2017 UNITA': eni S.p.A. Raffineria di Livorno

AMIANTO FRIABILE			
DESCRIZIONE	quantità*	stato di conservazione	note**
Oleodotto 30" grezzo interrato	2.000 Kg (stima)	confinato	
Oleodotto 31	29.700 kg (stima)	confinato	
Distanziatori di sostegno coibentazione su n°7 serbatoi	2.450 Kg (stima)	confinato	
Distanziatori di sostegno coibentazione su n° 17 serbatoi	4.950 Kg (stima)	confinato	Dato aggiornato
Fettuccia di amianto sulle colonne C701, C704 A/B/C e C705 A/B Impianto FT1	200 Kg (stima)	confinato	Previsto mantenimento in efficienza della sigillatura. Bonificata la C 702 A/B, nuovo ritrovamento nella C 701. La rimozione del 100 % è stata posticipata alla MTA del 2020.
Cabin elettriche: Distanziatori in materiale fibroso nelle camere rompi-arco	5 Kg (stima)	confinato	
Collettori vapore 8 e 2,5 bar	71.000 kg	sigillati con 2° lamierino	Previsto mantenimento in efficienza della sigillatura. Eventuale ulteriore programma di bonifica ancora da definire.
Pavimentazione uffici ex Reinv: presenza nel collante di fibre amianto (circa 350 mq di pavimento)	1600 Kg (stima)	confinato	Bonificata la pavimentazione degli uffici antincendio. Mantenimento in efficienza della rimanente pavimentazione.

NOTE:

Si segnala, la possibile presenza di amianto negli oleodotti 15 - 30 - Pisa - Livorno (Da Raffineria a Darsene). Le eventuali bonifiche vengono effettuate durante gli interventi mirati di manutenzione. La stima della quantità dell'amianto non è al momento calcolabile. Nel corso del 2016 sono stati eliminati Kg 2.601 di amianto.

* esprimere l'unità di misura in kg o mq

** indicare eventuali informazioni sui programmi di bonifica o altro

Livorno 26/04/2017