



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 10
AMIANTO

ANNO 2017

QUADRO RIEPILOGATIVO SITUAZIONE AMIANTO 2018 UNITA': eni S.p.A. Raffineria di Livorno

AMIANTO FRIABILE			
DESCRIZIONE	quantità* (stima)	stato di conservazione	note**
Oleodotto 30" grezzo interrato	2.000	Confinato	
Oleodotto 31	29.700	Confinato	
Distanziatori di sostegno coibentazione su n°6 serbatoi	1.400	Confinato	
Distanziatori di sostegno coibentazione su n° 5 serbatoi	1.900	Confinato	Dato aggiornato
Fettuccia di amianto sulle colonne C701, C704 A/B/C e C705 A/B Impianto FT1	200	Confinato	Previsto mantenimento in efficienza della sigillatura. Bonificata la C 702 A/B, nuovo ritrovamento nella C 701. La rimozione del 100 % è stata posticipata alla MTA del 2020.
Cabine elettriche: Distanziatori in materiale fibroso nelle camere rompi-arco	3	Confinato	
Collettori vapore 8 e 2,5 bar	71.000	Confinato. Sigillati con 2° lamierino	Previsto mantenimento in efficienza della sigillatura. Eventuale ulteriore programma di bonifica ancora da definire.
Pavimentazione uffici ex Reinv e MANELESTRU: presenza nel collante di fibre amianto (circa 450 mq di pavimento)	1.350	Confinato	ritrovata presenza di fibre di amianto nel collante in alcuni uffici dei MANELESTRU. Previsto il mantenimento in efficienza della rimanente pavimentazione e la messa mettere in sicurezza delle eventuali aree danneggiate.

NOTE:

Si segnala, la possibile presenza di amianto negli oleodotti 15 - 30 - Pisa - Livorno (Da Raffineria a Darsene). La stima della quantità dell'amianto non è al momento quantificabile. Le eventuali bonifiche vengono effettuate durante gli interventi mirati di manutenzione.
Nel corso del 2017 sono stati eliminati, tra nuovi ritrovamenti e mca inseriti nel censimento, circa Kg 17.000 di amianto. Il dato è comprensivo sia dell'amianto bonificato che di tutto il materiale rimosso inquinato da amianto.

* esprimere l'unità di misura in kg o mq

** indicare eventuali informazioni sui programmi di bonifica o altro

Livorno 26/03/2017