

ELETTRA PRODUZIONE	SCHEDA TECNICA DI VERIFICA TERMO- ELEMENTO	ANSALDO ENERGIA		
CET SERVOLA (TS)				
N° Ordine di Lavoro (OdL): 63983				
Inizio attività in data:	25.09.14	alle ore: 09.30		
<b>Caratteristiche Tecniche</b>				
COSTRUTTORE/TIPO	TERMIC			
SPECIFICHE TERMO-ELEMENTO	TERMORESISTENZA 3 FILI DOPPIA			
TAG IMPIANTO	N71TE2767			
DESCRIZIONE SERVIZIO	TEMPERATURA H2O STRAMAZZO			
CAMPO DI MISURA	0-50			
SEGNALE DI USCITA	OHMICO			
<b>Rapporto di Verifica</b>				
VALORE DI CONTROLLO STRUMENTAZIONE CERTIFICATA		LETTURA	E (A-D)	
	(D)		(A)	
[Ω]	[°C]	[Ω]	[°C]	[°C]
	21	106,9	21,8	0,8
	30	111,68	30,01	0,01
	40	115,42	39,7	-0,3
	50	119,45	49,9	-0,1
<b>NOTE E/O ATTIVITA' SUPPLEMENTARI</b>				
<b>STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO E LA COMPARAZIONE:</b>				
Fornetto termostatico portatile ThermaCal_ model 20A				
Letture: Fluke 725ex				
Firma Esecutore	Hrvatn (Step)	Supervisore Strumentale AEN:	E.Lovriha	