

<b>ELETTRA PRODUZIONE</b> CET SERVOLA (TS)	<b>SCHEDA TECNICA DI VERIFICA TERMO-ELEMENTO</b>	<b>ANSALDO ENERGIA</b>	
N° Ordine di Lavoro (OdL): _____ Inizio attività in data: <u>22/01/2014</u> alle ore: <u>13.00</u>			
<b>Caratteristiche Tecniche</b>			
COSTRUTTORE/TIPO	TERMIC		
SPECIFICHE TERMO-ELEMENTO	TERMOELEMENTO 3 fili doppio		
TAG IMPIANTO	N° 1 TE 2267		
DESCRIZIONE SERVIZIO			
CAMPO DI MISURA	0 ÷ 50		
SEGNALE DI USCITA	OMI		
<b>Rapporto di Verifica</b>			
VALORE DI CONTROLLO STRUMENTAZIONE CERTIFICATA		LETTURA	E (A-D)
[Ω]	(D) [°C]	[Ω]	(A) [°C]
106,63	17	106,63	17
107,79	20	107,79	20
111,67	30	111,67	30
115,54	40	115,54	40
119,60	50	119,60	50
<b>NOTE E/O ATTIVITA' SUPPLEMENTARI</b>           <b>STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO E LA COMPARAZIONE:</b> FORNITORE CERTIFICATO MULTIMETRO FLUKE 82V.			
Firma Esecutore	Supervisore Strumentale AEN:		
			