

ELETTRA PRODUZIONE	SCHEDA TECNICA DI VERIFICA TERMO- ELEMENTO	ANSALDO ENERGIA	
CET SERVOLA (TS)			
N° Ordine di Lavoro (OdL): 63985			
Inizio attività in data:	25.09.14	alle ore: 11.00	
Caratteristiche Tecniche			
COSTRUTTORE/TIPO	TERMIC		
SPECIFICHE TERMO-ELEMENTO	TERMORESISTENZA 3 FILI DOPPIA		
TAG IMPIANTO	N71TT2765		
DESCRIZIONE SERVIZIO	TEMPERATURA H2O MARE OPERA DI PRESA		
CAMPO DI MISURA	0-50		
SEGNALE DI USCITA	OHMICO		
Rapporto di Verifica			
VALORE DI CONTROLLO STRUMENTAZIONE CERTIFICATA		LETTURA	E (A-D)
(D)	(A)		
[Ω]	[°C]	[Ω]	[°C]
14	105,28	13,6	-0,4
32,6	112,45	32	-0,6
42,7	116,32	42,1	-0,6
51,4	119,59	50,6	-0,8
NOTE E/O ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI			
STRUMENTAZIONE USATA PER IL CONTROLLO E LA COMPARAZIONE:			
Fornetto termostatico portatile ThermaCal_ model 20A			
Letture: Fluke 725ex			
Firma Esecutore	Hrvatín (Step)	Supervisore Strumentale AEN:	E.Lovriha