

# RISULTANZE DEI CONTROLLI SUL SISTEMA VASCA DISOLEAZIONE - CONTROLLI MENSILI - ANNO 2013

( DVA-DEC-2010-0000049 DEL 23/03/2011 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Componenti soggetti al controllo :	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	Il codice "X" indica che il macchinario/componente è efficiente, Mentre il codice "NO" indica che il macchinario/componente presenta disfunzioni, in tal caso compilare la sezione segnalazioni.											
Controllo perfetta funzionalità schiumatore galleggiante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo funzionalità pompe di recupero olio da DISC-OIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo funzionalità separatori d'olio a pacco lamellare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo serbatoio raccolta oli da 60 mc	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo vasca trappola oli da 5 mc	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo pompa recupero olio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo quadri elettrici	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo comandi centralina idraulica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Data effettiva della verifica (gg/mm/aaaa)	31/01/2013	28/02/2013	29/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	28/06/2013	31/07/2013	30/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	29/11/2013	31/12/2013
Nome in chiaro del soggetto che effettua la verifica	Proietti	Proietti	Proietti	Proietti	Proietti	Lombardi	Proietti	Proietti	Spidalieri	Spidalieri	Spidalieri	Spidalieri
Firma del soggetto che effettua la verifica												

Specifica tipo di controllo:	SEZIONE SEGNALAZIONI		Visto del Responsabile Impianto
<b>Controlli sui serbatoi</b>	Eventuale Segnalazione	Descrivere sistema/apparecchiatura e problema riscontrato	
- verifica livelli		Dai controlli effettuati, dal 01/01/2013 al 31/12/2013 sui serbatoi, tutte le verifiche hanno avuto esito positivo.	
- verifica tenute su gli innesti delle tubazioni			
- verifica funzionalità delle valvole			
<b>Controlli alle vasche in calcestruzzo</b>	Eventuale Segnalazione	Descrivere sistema/apparecchiatura e problema riscontrato	
- verifica assenza di corpi estranei		Dai controlli effettuati, dal 01/01/2013 al 31/12/2013 sulle vasche in calcestruzzo, tutte le verifiche hanno avuto esito positivo.	
- verifica assenze di crepe o lesioni			
<b>Controlli al sistema disc-oil</b>	Eventuale Segnalazione	Descrivere sistema/apparecchiatura e problema riscontrato	
- verifica livelli di galleggiamento		Dai controlli effettuati, dal 01/01/2013 al 31/12/2013 al sistema disc-oil, tutte le verifiche hanno avuto esito positivo.	
- verifica di funzionamento del sistema			
- verifica 'libera corsa' di galleggiamento sistema disc-oil			

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sui sistemi e vasca di disoleazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrea a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.