



STABILIMENTO DI TARANTO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

E.prot DVA - 2015 - 0027279 del 30/10/2015

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DG Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale -
ISPRA
Via Vitallano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it


Spett.le
Commissione Istruttoria AIA - IPPC
c/o ISPRA
Viale V. Brancati, 48
00148 ROMA
CommissioneAIA.ilva@minambiente.it

Taranto, 29/10/15
Ns.Rif: Dir. 429/15

Oggetto: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 -
Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.

Con la presente si trasmette, in allegato, il documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto ("DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA 31_10_2015").

Restiamo a Vs disposizione per quanto eventualmente necessario e cogliamo l'occasione per porgerVi i ns distinti saluti.



ILVA S.p.A.
In Amministrazione Straordinaria
Stabilimento di Taranto

Il Direttore di Stabilimento
Ing. Ruggero Cola

ILVA S.p.A.
Via Arzelle 139 - 74100 Taranto (TA) - Tel. 099 441111 - Fax 099 441112

Per maggiori informazioni visitate il sito www.ilva.com o il sito www.ambientalita.com
C'è un'azienda che si occupa di valutare l'impatto ambientale delle attività industriali e che si occupa di autorizzare le attività industriali.
Il sito www.ambientalita.com è un sito di informazione e di servizi per le aziende e per i cittadini.

Pec Direzione

Da: direzione.taranto <direzione.taranto@ilvapec.com>
Inviato: giovedì 29 ottobre 2015 15:09
A: ministero ambiente; ISPRA; commissione aia
Oggetto: Nota ILVA S.p.A. in A. S. DIR 429/2015 ed allegato
Allegati: Dir429.pdf; DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA 31_10_2015.pdf

Priorità: Alta

Si Invia in allegato quanto indicato in oggetto
Cordiali saluti

ILVA S.p.a. - In Amministrazione Straordinaria
Stabilimento di Taranto
Il Direttore
Ing. Ruggero Cola

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

**GESTORE
COMUNE SEDE IMPIANTO
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO
DATA DI EMISSIONE DAP
NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**ILVA S.P.A.
TARANTO**

*31/10/2015
358*

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	1231
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti	328
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	3579
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)	358

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	ILVA S.p.A.
Sede legale	Viale Certosa, 249 – 20151 MILANO
Sede operativa	S.S. Appia, Km 648 – 74123 TARANTO
Denominazione impianto	Stabilimento ILVA di Taranto
Tipo di impianto	Stabilimento siderurgico a ciclo integrale esistente, prima autorizzazione
Codice e attività IPPC	1.3 (produzione coke metallurgico) – 2.1 (produzione agglomerato) – 2.2 (produzione di ghisa ed acciaio) – 2.3a (produzione laminati piani a caldo) – 2.3c (zincatura a caldo) – 3.1 (produzione calce) – 5.4 (esercizio discariche) - 6.7 (rivestimento tubi e lamiere) <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i>
Gestore	Commissario Dott. Piero Gnudi, Dott. Enrico Laghi, Avv. Corrado Carrubba, fax 099-4706591, tel. 099-4813010 direzione.taranto@gruppoilva.com <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i>
Referente controlli AIA	Alessandro Labile, fax 099-4814160. tel. 099-4814735, alessandro.labile@gruppoilva.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	<i>SI / NO</i> SI
Sistema di gestione ambientale	<i>SI / NO (Estremi e durata)</i> SI Certificazione ISO 14001 n. IGQ A2E06 scadenza 30.04.2016, OHSAS 18001 n. IGQ S2I01 scadenza 30.09.2017 <i>(solo se disponibile)</i>
Numero di addetti	11.618 al 31.12.2012
Decreto di AIA	DVA-DEC-2011-0000450
Data di emissione del decreto	04.08.2011
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	23.08.2011
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	195
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	Vedi DPCM 14.03.14	Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA	DEC (art. 1, co.2 – pg. 14)		<p>Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011</p> <p>La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che l'utilizzo delle acque reflue affinate dovrà avvenire "a seguito di accordi con la Regione Puglia nei quali dovranno trovare adeguata considerazione tutte le ragioni rappresentate dall'ILVA, compresa la questione relativa alla realizzazione delle tubature di adduzione) e, soprattutto, "compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo" (così da salvaguardare le necessità tecniche di un approvvigionamento idrico idoneo al processo produttivo)."</p> <p>Il D.P.C.M. 14 marzo 2014 ha stabilito che i tempi di esecuzione dell'intervento sono fissati in 24 mesi dalla stipula dei previsti accordi con la Regione Puglia (Allegato Parte I).</p> <p>Con nota DIR. 182/2014 del 30.04.2014 è stata trasmessa richiesta di modifica non sostanziale.</p> <p>Il MATTM con nota DVA-DEC-0016401 del 28/05/2014 ha comunicato che in relazione alla richiesta di modifica non sostanziale di cui sopra si rimanda a quanto previsto per la prescrizione T26 dell'allegato al D.P.C.M. 14 marzo 2014</p>

					<p>In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci” con relativi allegati.</p> <p>In data 21 settembre e 7 ottobre 2015, ILVA ha partecipato a due incontri interlocutori indetti dalla Regione Puglia presso l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Risorse Idriche, aventi ad oggetto l’approvvigionamento delle risorse idriche ad uso industriale dello stabilimento, in cui è stato affrontato il tema del riutilizzo delle acque reflue depurate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini e Taranto Bellavista.</p>
T2	23/02/12	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore presenterà all’Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del piano di monitoraggio e controllo, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere	DEC (art. 4, co. 1 – pg. 15)	SI	Piano trasmesso con nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012 – La pubblicizzazione alle autorità dei dati rilevati avverrà tramite il report annuale di cui al par. 9.4 del PMC. Per la consultazione in remoto dei dati si rimanda a chiarimenti con ISPRA. Sono state attuate le modalità di monitoraggio previste dalle autorizzazioni precedenti e sono state attivate le comunicazioni previste nel PMC relativamente ai controlli (vedasi note ILVA di cui all’elenco in sez. Documenti Emessi dal Gestore).
T3	23/02/23	Ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima della citata scadenza	DEC (art. 5, co. 2 – pg. 17)	SI al verificarsi	Il D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, all’art. 29 octies comma 9 prevede che, per le installazioni certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame sia effettuato ogni 12 anni.
T4	01/09/11	Si prescrive che il Gestore effettui la	DEC	SI	Comunicazione effettuata con nota ILVA prot. DIR/79 del

		comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008 l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli	(art. 9, co. 1 – pg. 18)		31.08.2011 con la quale è stato trasmesso l'originale della quietanza del versamento della tariffa relativa ai controlli.
T5	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della Cokeria"	PIC (9.2.1 – pg. 825) (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	Documento trasmesso in Allegato 1 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. Inviata nota ILVA prot. DIR/133 del 23.08.2012 con la quale si comunica che da settembre 2012 la frequenza dei campionamenti è settimanale, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2012-0017812 del 23.07.2012, e che i primi dati saranno comunicati dopo sei mesi dall'inizio del campionamento settimanale. Inviata nota ILVA prot. DIR/105 del 29.03.2013 con la quale è stato trasmesso il report contenente i dati dei primi sei mesi di monitoraggio. Tutto ciò assolve anche alla prescrizione n. 30 del decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Gli stessi dati vengono forniti anche in occasione di ogni relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del Decreto di Riesame e nel report annuale trasmesso con nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente ai dati del 2013 e DIR/137 del 30.04.2015 relativamente ai dati del 2014.
T6	23/08/12	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della Cokeria e negli altri	PMC (3.1 – pg. 11) (3.2 – pg. 15)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pag. 1; si veda anche la prescrizione T5.

		impianti a caldo dello stabilimento siderurgico". Gli inquinanti dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi, con la produzione annuale della stima/misura delle emissioni diffuse e fuggitive massive per tipologia di inquinante specificando metrologia e fattori di emissione utilizzati, da concordare con ARPA Puglia.			
T7	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Installazione di un sistema di controllo dell'efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell'impianto di agglomerazione"	PIC (9.2.1 – pg. 825) PMC (3.1 – pg. 12)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegato I, pg. 1.
T8	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio, privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile"	PIC (9.2.1 – pg. 825) PMC (3.1 – pg. 12)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegato I, pg. 1.
T9	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Completata l'installazione per la realizzazione dei sistemi di videomonitoraggio per le aree cokeria, altiforni, parchi primari, agglomerato, acciaierie e GRF. L'attività di collaudo è stata chiusa con riserva; assegnato alla ditta fornitrice l'ordine n. 12308/2015 finalizzato alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema. La

		(cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, secondo le indicazioni dettagliate nel Piano di Monitoraggio e Controllo			manutenzione evolutiva è finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in fase di collaudo, nonché al perfezionamento dell'intero sistema di monitoraggio a videocamera. Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E insieme al nuovo camino E315b (l'attuale camino E315 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.
T10	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo. Lo studio di fattibilità deve contenere riferimenti prestazionali relativamente: all'analisi delle immagini; all'individuazione oggettiva dei fenomeni significativi; alla quantificazione della durata degli eventi significativi; all'emissione di avvisi; al conteggio delle frequenze di accadimento anche al fine di valutare i trend di miglioramento; una semplice elaborazione delle informazioni per l'immediata e proficua consultazione da parte dei preposti al controllo. Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su	PMC (3.1 – pg. 12)	SI	Completata l'installazione per la realizzazione dei sistemi di videomonitoraggio per le aree cokeria, altiforni, parchi primari, agglomerato, acciaierie e GRF. L'attività di collaudo è stata chiusa con riserva; assegnato alla ditta fornitrice l'ordine n. 12308/2015 finalizzato alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema. La manutenzione evolutiva è finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in fase di collaudo, nonché al perfezionamento dell'intero sistema di monitoraggio a videocamera. Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E insieme al nuovo camino E315b (l'attuale camino E315 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.

		supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo.			
T11	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre gradualmente le emissioni diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione pre-realizzazione interventi di adeguamento alle MTD da conseguire entro 5 anni dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012. Con nota prot. DVA-2013-7520 del 27.03.2013 il MATTM ha ritenuto superata la prescrizione in quanto la materia è stata oggetto di nuove specifiche prescrizioni: n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 40, 41, 43, 51, 58 e 60, così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012.
T12	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce e idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.
T13	23/08/12	Presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione in torcia. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.
T14	23/08/12	Il Gestore, al fine di monitorare l'efficacia di distruzione dei gas adottati alle torce dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione in torcia. Il Gestore, in alternativa a detto studio, potrà presentare modalità di monitoraggio delle quantità e qualità dei gas inviati in torcia che prevedano l'installazione di idonei sistemi di campionamento automatico dei gas adottati alle torce nonché sistemi di misura del flusso dei gas medesimi;	PMC (3.1 – pg. 12)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.

		sulla base dei dati rilevati strumentalmente (flusso e caratteristiche dei gas) il Gestore definirà le condizioni operative della torcia che confrontate con le condizioni di progetto assicurino l'efficacia di distruzione dei gas.			
T15	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, uno studio di fattibilità relativo all'installazione di idonei sistemi di videoregistrazione per il monitoraggio delle emissioni diffuse, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, presso le macchine caricatrici, i forni delle batterie e le torri di spegnimento; tali sistemi devono consentire altresì una verifica delle tempistiche di sfornamento e delle perdite dalle varie parti dell'impianto. Le registrazioni video dovranno essere rese disponibili in tempo reale agli Enti di controllo e dovranno essere opportunamente archiviate al fine di verificare le prestazioni degli impianti in ordine alle emissioni visibili. Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo	PIC (9.2.1.1 – pg. 826) PMC (3.2 – pg. 15)	SI	Completata l'installazione per la realizzazione dei sistemi di videomonitoraggio per le aree cokeria, altiforni, parchi primari, agglomerato, acciaierie e GRF. L'attività di collaudo è stata chiusa con riserva; assegnato alla ditta fornitrice l'ordine n. 12308/2015 finalizzato alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema. La manutenzione evolutiva è finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in fase di collaudo, nonché al perfezionamento dell'intero sistema di monitoraggio a videocamera. Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E insieme al nuovo camino E315b (l'attuale camino E315 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.
T16	23/08/12	Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR/92 del 13/06/2012. Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.

		progettare ed effettuare la caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV. La documentazione dovrà essere sottoposta all'esame di ISPRA ed ARPA Puglia anche attraverso stati di avanzamento intermedi.			Con nota DVA-2013-3569 il MATTM ha dichiarato la prescrizione (ID 90/377) ottemperata.
T17	23/08/12	Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV e dei metalli. La documentazione dovrà essere sottoposta all'esame di ISPRA ed ARPA Puglia anche attraverso stati di avanzamento intermedi.	PMC (3.2 – pg. 15)	SI	Prescrizione confermata con le stesse modalità di cui in T16 (vedi note) nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pag. 4.
T18	31/12/12	Il Gestore dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonchè presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto [Cokeria]	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833) PMC (3.2.4 – pg. 21)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.
T19	31/12/12	Il Gestore dovrà, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonchè presentare, uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di	PMC (3.2.4 – pg. 21)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.

		combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1.			
T20	23/08/12	Al fine di contenere le emissioni fuggitive prodotte dall'impianto di trattamento gas coke, il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione di perdite e alla riparazione (Leak Detection and Repair – LDAR)	PMC (3.1 – pg. 13) (3.2.4 – pg. 21)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 94 e Allegati pag. 2.
T21	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto [Altoforno]	PIC (9.2.1.3.3 – pg. 848)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.
T22	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione	PMC (3.4.5 – pg. 37)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.

		indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1 [Altoforno]			
T23	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto [Acciaieria]	PIC (9.2.1.4.5 – pg. 865)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.
T24	31/12/12	Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO nonché presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione. Il Gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto ed inviare la documentazione indicata nel par. 3.1. Lo strumento utilizzato per la misura del flusso di gas inviato alle torce dovrà possedere almeno i requisiti minimi indicati nel par. 3.1 [Acciaieria]	PMC (3.5.5 – pg. 48)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – paragrafo 3.8.3.
T25	23/02/12	Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore produrrà un cronoprogramma per l'attuazione delle prescrizioni di cui al par. 9.2.1.11 – pgg. 903 e 904	PIC (9.2.1.11 – pg. 904)	SI	Documento trasmesso in Allegato 2 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T26	08/11/14 da DPCM	Il Gestore dovrà predisporre, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il	PIC (9.3.1 – pg. 920)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.

	14.03.14	prelievo primario del 20% entro 3 anni e del 50% entro la scadenza dell'AIA mediante il riuso delle acque dolci usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili della zona, secondo accordi da stipulare ai sensi del DM 185/03, compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo	PMC (4 – pg. 95)	<p>La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: <i>“Negli stessi termini del previo accordo con la Regione e della compatibilità con le esigenze di utilizzo si esprime la prescrizione del punto 9.3.1 del parere istruttorio (che onera ILVA di predisporre uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario)”</i></p> <p>Prescrizione modificata dal D.P.C.M. 14 marzo 2014, che ha stabilito che “entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l’ILVA S.p.A. dovrà presentare un programma di riuso e ricircolo di acque dolci, definendone potenzialità, obiettivi, tempistiche e modalità di intervento” (Allegato Parte I).</p> <p>Con nota DIR. 182/2014 del 30.04.2014 è stata trasmessa richiesta di modifica non sostanziale.</p> <p>Il MATTM con nota DVA-DEC-0016401 del 28/05/2014 ha comunicato che in relazione alla richiesta di modifica non sostanziale di cui sopra si rimanda a quanto previsto per la prescrizione T26 dell’allegato al D.P.C.M. 14 marzo 2014</p> <p>In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci” con relativi allegati.</p> <p>In data 21 settembre e 7 ottobre 2015, ILVA ha partecipato a due incontri interlocutori indetti dalla Regione Puglia presso l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Risorse Idriche, aventi ad oggetto l’approvvigionamento delle risorse idriche ad uso industriale dello stabilimento, in cui è stato affrontato il tema del riutilizzo delle acque reflue depurate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini e Taranto Bellavista.</p>
T27	23/08/12	Si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità, da presentarsi entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, finalizzato all’abbattimento del parametro “Selenio”, a piè d’impianto, anche attraverso impianto sperimentale pilota	PIC (9.4.3.2 – pg. 926)	<p>Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.</p> <p>La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che: “la messa in funzione di un impianto sperimentale pilota, per l’abbattimento del selenio a piè dell’impianto di trattamento biologico delle acque, si configura come una prescrizione priva di concreti elementi di dettaglio e disgiunta dalla più puntuale analisi del</p>

					fenomeno e della situazione già realizzatasi, così da doversi ritenere anch'essa affetta dal denunciato profilo di eccesso di potere per illogicità.”
T28	23/08/12	Si prescrive uno studio di fattibilità per l'intercettazione delle acque di dilavamento e i loro trattamenti, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)		La prescrizione è stata superata e sostituita dalla prescrizione del Riesame sulla completa copertura dei parchi primari (DEC Riesame (art. 1 punto 4 pag. 17) PIC riesame prescrizione n.1 (par.3.1.1-1 – pg. 17)).
T29	23/08/12	Si prescrive uno studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)		Vedi nota T28.
T30	23/08/13	Effettuare alcuni rilievi fonometrici, in conformità con quanto previsto dal D.M. del 16/3/98, in prossimità delle aree e dei singoli ricettori, con la dovuta caratterizzazione e localizzazione degli stessi e l'indicazione dei ricettori sensibili. Nei punti di maggior criticità, anche nei casi in cui questa è dovuta alla concorsualità di altre sorgenti o alla variabilità del rumore prodotto dall'attività lavorativa nel suo insieme, effettuare rilievi a lungo termine con TM di almeno 24 ore. Porre a confronto sia graficamente sia in formato tabellare il Leq A d,n) e L90 (d,n) delle misure a lungo termine; ciò al fine di poter valutare l'applicabilità del percentile L90	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)	SI	Vedi nota DIR 297 del 23.08.13 con la quale sono state inviate le relazioni tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”. Con nota ILVA Dir. 161_14 del 22.04.2014 è stata trasmessa agli enti di controllo documentazione in risposta a parte delle richieste di chiarimenti fatte da ARPA Puglia durante l'attività del G.I. di marzo 2014. La documentazione di riscontro alle osservazioni ARPA è stata ultimata con il supporto della società SGI: la stessa documentazione è stata trasmessa con nota DIR 412 del 14/10/2014 Il D.P.C.M. 14 marzo 2014 nell'allegato parte III voce “UA21: interventi relativi alla tematica acustica”, ha stabilito che “la frequenza per l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico è biennale, salvo modifiche sostanziali agli impianti o eventuali criticità riscontrate dalle Autorità di controllo”. E' stato assegnato l'ordine alla società STUDIO GEOTECNICO ITALIANO (n° 9582/2015), sono state eseguite le misure fonometriche lungo il perimetro dello stabilimento e presso ricettori sensibili ed è stata redatta la relazione tecnica relativa a tali misure. Sono in fase di valutazione con le società SGI e GENESIS gli interventi di attuazione delle B.A.T.
T31	23/08/13	Fornire gli spettri dei minimi degli impianti, per i punti di misura delle macrosorgenti, in lineare allo scopo di evidenziare la potenziale presenza di	PIC (9.5.1 – pg. 942)	SI	Vedi nota T30.

		toni puri che possono condurre ad una differente valutazione dei livelli sonori misurati	PMC (6 – pg. 148)		
T32	23/08/13	Integrare i dati fonometrici rilevati al perimetro dello stabilimento con altri dati in prossimità dei ricettori mediante modello di simulazione opportunamente tarato sui rilievi strumentali in prossimità degli stessi	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)	SI	Vedi nota T30.
T33	23/08/13	Fornire un confronto tra i valori di Leq (A) e L90 misurati e simulati con le modalità sopra esposte, con i limiti di emissione previsti nella tab. B del DPCM 14.11.97	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)	SI	Vedi nota T30.
T34	23/08/13	Fornire, nel caso di superamento dei valori limite di emissione di cui alla Tab. B del DPCM 14/11/1997 un piano degli interventi di rientro dovuto, nonché i tempi e le priorità di attuazione	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)	SI	Vedi nota T30.
T35	23/08/13	Fornire l'emissione spettrale della componente accelerometrica ai fini dell'individuazione, per via strutturale, delle vibrazioni a media e alta frequenza generate da attività e impianti significativi, in particolare in contrada Feliciolla Statte e al quartiere Tamburi Taranto	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)	SI	Vedi nota T30.
T36	23/08/13	Presentare lo studio di cui ai punti da T29 a T34, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA all'autorità di controllo, all'ARPA Puglia ed ai comuni su cui insiste l'impianto, al fine di valutare eventuali interventi mitigativi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, da definire nei piani di zonizzazione o	PIC (9.5.1 – pg. 942) PMC (6 – pg. 148)	SI	Vedi nota T30.

		a modifica della presente autorizzazione			
T37	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per la sostituzione e l'eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie, non in uso, presenti nello stabilimento.	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	<p>Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.</p> <p>Prescrizione modificata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c: dell'allegato, la prescrizione UA27: area sequestrata di deposito "traversine" prevede che:</p> <p>" Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Traversine devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal progetto di intervento trasmesso dal gestore con nota prot. DIR 93/2014, salve modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da traversine dovrà concludersi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; 2. al fine dei ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche." <p>In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dei materiali e rifiuti. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori.</p>
T38	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per la	PMC (5.2.4.3 – pg. 135)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.

		sostituzione e l'eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie presenti nello stabilimento			La sentenza del TAR n. 1187 /2012 ha stabilito che: "...l'ILVA precisa (lett.s) del ricorso) che non può essere tenuta per tutte a definire il cronoprogramma di smaltimento (che dipende dal loro stato e dalle necessità di intervento sulla rete ferroviaria), il quale deve essere limitato alle traversine non in uso. Il rilievo ha un preciso riscontro nel parere istruttorio, che per l'appunto si riferisce alle "traversine ferroviarie, non in uso, presenti nello stabilimento"(pag.954). La prescrizione generale del P.M.C. (pag.135) pone quindi un onere maggiore non giustificato, in contrasto col parere istruttorio."
T39	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito delle traversine alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 135)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T40	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare una relazione che contenga la quantificazione e qualificazione delle traversine ferroviarie smaltite e di quelle recuperate con l'indicazione della destinazione finale dei rifiuti	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 135)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T41	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito degli pneumatici alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. In relazione all'area contenente gli PFU sotto sequestro giudiziario è opportuno precisare quanto è stato introdotto con l'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c:

					dell'allegato, la prescrizione UA26: area sequestrata di deposito "Pneumatici fuori uso" prevede che: "Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Pneumatici fuori uso devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal progetto di intervento trasmesso dal gestore con nota prot. DIR 93/2014, salve modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni: 1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso dovrà concludersi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; 2. al fine dei ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche."
T42	23/02/12	Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni	PIC (13 – pg. 973) PMC (1 – pg. 9)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T43	23/02/12	Il Gestore è tenuto a presentare, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, ad ISPRA e ad ARPA Puglia per approvazione, un programma di monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e combustibili utilizzati, nonché di controllo di consumi e produzione di energia.	PMC (2 – pg. 10)	SI	La prescrizione è stata introdotta nel PIC del decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 (paragrafo 9.7bis – pg. 967). Prescrizione attuata con l'invio della relazione annuale con nota DIR/147 del 30.04.13.
T44	23/02/12	Il Gestore dovrà presentare, entro 6	PMC	SI	La prescrizione è stata introdotta nel PIC del decreto di riesame

		mesi dal rilascio dell'AIA, ad ISPRA e ad ARPA Puglia per approvazione, un programma di osservazione/sorveglianza sia visiva che strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, che dovrà prevedere il controllo e la verifica a rotazione degli stessi, in modo da consentire il monitoraggio dell'intero parco in un periodo massimo di 24 mesi. Il programma dovrà includere anche il controllo di tutte le aree di stoccaggio di materie prime	(2 – pg. 10)		AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 (paragrafo 9.7bis – pg. 967). Prescrizione attuata con nota DIR/131 del 24.04.13.
T45	23/08/12	Qualora il Gestore utilizzi strutture interne (laboratori) è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio dell'AIA, per l'adozione di un sistema di gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9001:2008	PMC (8 – pg. 161)	SI	

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1		Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento	DEC (art. 1, co. 1 – pg. 14)	SI	
P2		All'atto della presentazione di documentazione tecnica, piani o progetti richiesti nel parere istruttorio conclusivo, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59	DEC (art. 1, co. 4 – pg. 14)	SI	
P3		Le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. costituiscono parte	DEC (art. 2 – pg. 15)	SI	

		integrante del presente provvedimento			
P4		Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni	DEC (art. 3, co. 1 – pg. 15)	SI	
P5		Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo	DEC (art. 3, co. 2 – pg. 15)	SI	Georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera completa. La georeferenziazione degli scarichi parziali civili è stata trasmessa con nota DIR.212 del 01.07.2013.
P6		Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (art. 3, co. 3 – pg. 15)		Allo stato attuale non sono intervenute modifiche alla certificazione ISO 14001.
P7		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (art. 4, co. 5 – pg. 16)	SI	
P8		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile	DEC (art. 4, co. 6	SI	Vedasi registro comunicazioni in allegato.

		2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto	- pg. 16)		
P9		In aggiunta agli obblighi recati dall'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente	DEC (art. 4, co. 7 - pg. 16)		Gli esiti dei monitoraggi sono stati trasmessi con il report annuale di cui alla nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012, con nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013 e con nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014.
P10		Si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame	DEC (art. 5, co. 3 - pg. 17)		
P11		Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 5, co. 4 - pg. 17)	SI	In corso. Vedasi la sezione "Documenti emessi dal gestore".
P12		Si prescrive al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e controllo, prima di darvi attuazione.	DEC (art. 5, co. 4 - pg. 17)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR.173 del 24.09.2012 con la quale lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e catrame di cokeria nei propri cicli produttivi.

P13		Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto del 24 aprile 2008	DEC (art. 7 – pg. 18)	SI	<p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2012 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/20 del 31.01.2012.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2013 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/35 del 04.02.2013.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2014 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/60 del 12.02.2014.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2015 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/59 del 26.02.2015.</p>
P14		Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto	DEC (art. 8, co. 2 – pg. 18)	SI	
P15		Resta fermo l'obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti	DEC (art. 8, co. 3 – pg. 18)		<p>Le garanzie finanziarie relative alle attività di gestione rifiuti, comprese la gestione operativa e post operativa delle discariche, sono state consegnate alla Provincia di Taranto in data 11.09.2012. Le stesse sono state determinate sulla base delle attività effettivamente svolte e dei criteri indicati nella nota ILVA prot. Dir.144/12 del 30.08.2012.</p> <p>La Provincia di Taranto, con successiva nota prot. PTA/2012/0081613/P del 25.09.2012, ha comunicato di considerare le garanzie finanziarie presentate non accoglibili e non assentibili.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. DVA-2012-0026095 del 29.10.2012, ha evidenziato che i punti affrontati nella citata nota ILVA saranno oggetto di istruttoria da parte della Commissione IPPC nell'ambito della procedura di riesame del provvedimento di AIA ed ha invitato ILVA a riformulare l'istanza come richiesta di modifica delle stesse attività.</p> <p>In data 10.01.2013 ILVA ha presentato il ricorso al TAR Puglia – Lecce con RG n. 197/2013 a fronte della non accettazione da parte della Provincia di Taranto delle garanzie finanziarie presentate da ILVA.</p>

				<p>Con sentenza 2480 del 13.12.2013, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da ILVA s.p.a. e specificamente ha statuito:</p> <p><i>“1) che il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, rilasciato ad ILVA, è del tutto regolare e correttamente rilasciato (anzi nel marzo 2013 è stato rinnovato dagli organismi di certificazione europei ed americani per cui ILVA è – credo - l’unica impresa al mondo accusata di “disastro ambientale” a cui, successivamente, è stata confermata la certificazione di possedere un buon sistema di gestione ambientale); pertanto, legittimamente, la Società ha titolo per pretendere che le garanzie finanziarie siano ridotte del 40%, come previsto dalla norma di legge;.....;</i></p> <p><i>3) che l’obbligo di prestare le garanzie finanziarie insorge per le attività effettivamente svolte (con la sola eccezione delle garanzie post gestione per le discariche) e per le quantità di materiale effettivamente gestite sussistendo “una naturale correlazione tra l’effettiva gestione dei rifiuti e l’obbligo di prestare garanzie finanziarie”.</i></p> <p>Avverso alla sentenza suddetta è stato presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Provincia di Taranto.</p> <p>Prescrizione ripresa dall’art. 4, comma 1 e comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato rispettivamente le modalità di costruzione e gestione delle discariche nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 19 e 11 dicembre 2014 dal sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte III: dell’allegato, e prot. 6/U/19-12-2014, art.2, co.4, sono ridefinite le Garanzie finanziarie.</p> <p>Con nota DIR/167 del 29.05.15 sono state trasmesse alla Provincia di Taranto le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio delle attività di gestione rifiuti di cui alle prescrizioni UP1, UA5, UA25, UA26 ed UA27 del documento “Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto” approvato con legge 20 del 4 marzo 2015.</p> <p>Con nota DIR/281 del 29/07/2015 sono state trasmesse alla Provincia di Taranto le polizze fidejussorie relative alla</p>
--	--	--	--	---

					costruzione, gestione operativa e post-operativa del I° Modulo della discarica per rifiuti pericolosi.
P16	08/09/14 da DPCM 14.03.14	Il Gestore provvederà a definire ed adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Lo stabilimento ILVA di Taranto è certificato ISO 14001:2004 e quindi dotato di SGA che contiene apposite procedure e pratiche operative finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente. Il D.P.C.M. 14 marzo 2014 nell'allegato parte III voce "UA15: Revisione e riorganizzazione del SGA", ha prescritto che ILVA S.p.A. effettui la verifica, l'adeguamento, il riordino, l'integrazione di competenze, personale e dotazioni tecniche e di budget, se necessarie, al fine di disporre di una struttura organizzativa aziendale ambientale operative e idonea all'attuazione delle disposizioni dell'AIA, del presente Piano e in generale delle disposizioni in materia di tutela ambientale in grado di garantire l'ottemperanza alle prescrizioni di legge e di buona prassi. Tale attività è in corso.
P17		In particolare, per le sezioni di impianto oggetto di intervento di adeguamento, tali pratiche dovranno essere adottate sia durante il periodo transitorio di realizzazione degli interventi sia successivamente all'applicazione degli stessi, allo scopo di verificarne l'efficacia	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Vedasi prescrizione P16.
P18	23/08/12	Il Gestore effettuerà uno studio di caratterizzazione per rilevare l'eventuale emissione di PCCD/F presso le sezioni di impianto in cui ritiene tecnicamente possibile e pertinente, anche sulla base dei Bref di settore, la presenza di emissioni convogliate e/o non convogliate dei suddetti inquinanti. In particolare tale valutazione circa la possibilità e la pertinenza deve riguardare anche i seguenti punti di emissione E324 –	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 11)	SI	Con nota DVA-2013-3569 il MATTM ha dichiarato la prescrizione (ID 90/355) ottemperata.

		E325 – E314 – E315 – E525 – E551 – E551/b – E551/c. L'esito della caratterizzazione dovrà essere comunicato dal gestore all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo			
P19		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati dovranno fare riferimento alle condizioni normali di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, debbono essere normalizzati ai tenori di ossigeno di riferimento specificati per i vari camini	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 13)	SI	
P20	31/12/12	Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	
P21		Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali, salvo diversamente specificato nel presente documento	PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pag. 2; si veda anche la prescrizione P20.
P22	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate superiori ai 500.000 Nm ³ /h si prescrive sempre il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pagg. 3-4.
P23	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra 100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pagg. 3-4.

		monitoraggio di metalli pesanti e di IPA			
P24	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra 100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pagg. 3-4.
P25	31/12/12	In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate inferiori a 100.000 Nm ³ /h si prevede il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme	PIC (9.2.1 – pg. 824) PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pagg. 3-4.
P26	31/12/12	Il Gestore dovrà individuare in un P&I (Process and Instrumentation) tutti gli strumenti installati sui filtri a maniche secondo le distinzioni sopra riportate e	PIC (9.2.1 – pg. 825)		La presente prescrizione è legata alle precedenti da P22 a P25 (vedasi note).

		gli stessi devono rispondere ai requisiti indicati nel PMC per la strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica di conformità	PMC (3.1 – pg. 13)		
P27		Il Gestore dovrà effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	<p>Con nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM è stata trasmessa la procedura di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 ed è stato richiesto di dare avvio alla prevista sperimentazione entro il 13.06.2013. Con DIR/188 del 06.06.13, si è confermato l'avvio della fase di sperimentazione per il 13.06.13. Con nota DIR 281 del 08.08.2013 è stata trasmessa la nota di sintesi delle attività svolte per la fase-II che hanno avuto esito positivo e con nota DIR 309 del 09.09.13 si è comunicato l'avvio delle attività previste per la fase-III.</p> <p>In data 25.09.2013 si è riunito il Comitato Tecnico con valutazione positiva dei risultati delle attività svolte nella fase I e fase II (verbale Commissione AIA-IPPC del25/09/2013).</p> <p>In data 21.03.2014 si è riunito il Comitato Tecnico con valutazione positiva dei risultati delle prime quattro campagne della fase III e con conferma della prosecuzione delle attività (nota CIPPC-00-2014-0000676 del 24.04.2014).</p> <p>Le otto campagne della fase III e le due campagne della fase IV sono state tutte completate e i relativi report sono stati tutti trasmessi al Comitato Tecnico.</p> <p>Con nota Dir.327 del 29/07/2014 è stato altresì trasmesso al Comitato Tecnico, il documento di sintesi dei dati e dei risultati delle fasi III e IV, a completamento dell'attività di sperimentazione prevista dal protocollo allegato alla nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM.</p> <p>In data 4-5/11/2014 si è riunito il Comitato Tecnico per l'approvazione della relazione finale elaborata dal Comitato Tecnico. Il Presidente del Comitato Tecnico, con e-mail dell'11/12/2014, comunicava la conclusione del mandato del Comitato e la successiva trasmissione al MATTM della relazione finale, della nota Ilva Dir.456/2014 e della nota dell'ISS n.38588/2014. Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-0003181 del 04/02/2015, ha specificato di aver chiesto ad ISPRA di tener conto di tali conclusioni nell'ambito della nuova formulazione del PMC.</p>

				<p>ISPRA, a sua volta, nell'ambito della visita ispettiva del 14/04/2015, ha richiesto ad ILVA di acquisire "proposte sull'applicazione del sistema di monitoraggio a lungo termine per il camino E312, nell'ambito della revisione del PMC" trasmesso da ILVA con nota Dir. 507 del 22/12/2014.</p> <p>ILVA ha trasmesso la suddetta proposta nell'ambito della nota Dir.147 del 11/05/2015.</p>
P28		<p>Il Gestore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 44/2008 e smi, dovrà adottare sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento in continuo di PCDD/F, secondo le modalità (cronoprogramma e caratteristiche tecniche del sistema di campionamento) che saranno definite dal tavolo tecnico appositamente istituito dal MATTM</p>	<p>PMC (3.1 – pg. 12) (3.3.3 – pg. 29)</p>	<p>Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pag. 2.</p> <p>Con nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM è stata trasmessa la procedura di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 ed è stato richiesto di dare avvio alla prevista sperimentazione entro il 13.06.2013. Con DIR/188 del 06.06.13, si è confermato l'avvio della fase di sperimentazione per il 13.06.13. Con nota DIR 281 del 08.08.2013 è stata trasmessa la nota di sintesi delle attività svolte per la fase-II che hanno avuto esito positivo e con nota DIR 309 del 09.09.13 si è comunicato l'avvio delle attività previste per la fase-III.</p> <p>In data 25.09.2013 si è riunito il Comitato Tecnico con valutazione positiva dei risultati delle attività svolte nella fase I e fase II (verbale Commissione AIA-IPPC del25/09/2013).</p> <p>In data 21.03.2014 si è riunito il Comitato Tecnico con valutazione positiva dei risultati delle prime quattro campagne della fase III e con conferma della prosecuzione delle attività (nota CIPPC-00-2014-0000676 del 24.04.2014).</p> <p>Le otto campagne della fase III e le due campagne della fase IV sono state tutte completate e i relativi report sono stati tutti trasmessi al Comitato Tecnico.</p> <p>Con nota Dir.327 del 29/07/2014 è stato altresì trasmesso al Comitato Tecnico, il documento di sintesi dei dati e dei risultati delle fasi III e IV, a completamento dell'attività di sperimentazione prevista dal protocollo allegato alla nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM.</p> <p>In data 4-5/11/2014 si è riunito il Comitato Tecnico per l'approvazione della relazione finale elaborata dal Comitato Tecnico. Il Presidente del Comitato Tecnico, con e-mail</p>

					dell'11/12/2014, comunicava la conclusione del mandato del Comitato e la successiva trasmissione al MATTM della relazione finale, della nota Ilva Dir.456/2014 e della nota dell'ISS n.38588/2014. Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-0003181 del 04/02/2015, ha specificato di aver chiesto ad ISPRA di tener conto di tali conclusioni nell'ambito della nuova formulazione del PMC. ISPRA, a sua volta, nell'ambito della visita ispettiva del 14/04/2015, ha richiesto ad ILVA di acquisire "proposte sull'applicazione del sistema di monitoraggio a lungo termine per il camino E312, nell'ambito della revisione del PMC" trasmesso da ILVA con nota Dir. 507 del 22/12/2014. ILVA ha trasmesso la suddetta proposta nell'ambito della nota Dir.147 del 11/05/2015.
P29	annuale	Il Gestore dovrà inviare annualmente la documentazione che attesti il funzionamento delle torce all'interno del campo di utilizzo indicato dal costruttore e in condizioni di emergenza e sicurezza	PMC (3.1 – pg. 12)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 81.
P30		Il flusso di gas mandato alla torcia dovrà essere monitorato continuamente con l'utilizzo di un flussometro che risponda ai seguenti requisiti minimi: <ul style="list-style-type: none"> - limite di rilevabilità 0,03 metri al secondo; - intervallo di misura corrispondente a velocità tra 0,3 e 84 metri al secondo nel punto in cui lo strumento è installato; - lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un'accuratezza, nell'intervallo di misura specificato al precedente punto 2, di $\pm 5\%$; - lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione 	PMC (3.1 – pg. 12)		Vedasi prescrizione T12 e nota alla prescrizione T13.

		d'adduzione alla torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola; - il gestore deve garantire, mantenendo un frequenza di taratura non inferiore a una volta al mese, una accuratezza di misura di $\pm 20\%$.			
P31	31/12/13	Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo si richiede in aggiunta ove mancanti la trasmissione contestuale di tutti i parametri come dettagliati nel PMC	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.
P32	31/12/13	Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo dovranno essere misurati in continuo anche i parametri Portata, Ossigeno, Pressione, temperatura e Vapor d'acqua (quest'ultimo, nei casi previsti dalla metodica di rilevamento)	PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.
P33	31/12/13	Il Gestore dovrà provvedere, secondo modalità concordate con ISPRA e ARPA Puglia, ad integrare l'attuale Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) con l'introduzione dei nuovi punti di emissione e dei nuovi parametri introdotti nel presente PMC, aggiornato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	PMC (3.1 – pg. 14)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.
P34	Annuale	Il Gestore dovrà effettuare la stima e/o misura di tutte le emissioni non convogliate, relative all'anno di riferimento	PMC (3.1 – pg. 14)	SI	Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 28. Relativamente all'anno 2012 tale stima è riportata nel report annuale trasmesso con nota DIR/147 del 30.04.13, relativamente all'anno 2013, tale stima è riportata nel report annuale trasmesso con nota DIR/177 del 29.04.2014, mentre relativamente all'anno 2014, tale stima è riportata nel report annuale trasmesso con nota

					DIR/137 del 30.04.2015.
P35	Annuale	Il Gestore dovrà compilare annualmente il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), gestito da ARPA Puglia su delega dell'amministrazione regionale, secondo quanto previsto delle Linee Guida pubblicate sul sito di Arpa Puglia. La compilazione e l'aggiornamento del CET è da intendersi come una modalità di acquisizione aggiuntiva rispetto alle informazioni ed alle modalità di trasmissione richieste nell'ambito del presente PMC.	PMC (3.1 – pg. 14)	SI	Inviati i dati relativi al 2011. Per i dati 2012 vedi nota DIR/154 del 07.05.13 con la quale si richiede, ad ARPA Puglia, un incontro per l'attivazione di una procedura informatica per il trasferimento automatico dei dati richiesti dal CET. Con nota ARPA Puglia prot. 37489 del 27/06/2013, è stata comunicata la disponibilità all'incontro. Durante l'incontro, svoltosi il 4/7/2013 presso la sede di Bari di ARPA Puglia, si è stabilito di procedere ad informatizzare la procedura di compilazione del CET entro il 31/12/2013; entro la stessa data, con nota DIR/486, sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2012 (si veda verbale ARPA Puglia prot. 41124 del 16/07/2013). Con nota DIR/178 del 29.04.2014 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2013, mentre con nota DIR/136 del 30.04.15 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2014.
P36		Le caratteristiche delle sezioni di prelievo dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259 (2008)	PMC (3.1 – pg. 14)		In corso.
P37		L'entrata in esercizio dell'AFO3 è vincolata all'esecuzione degli adeguamenti impiantistici presentati in sede di AIA e indicati al paragrafo 5.1.4 del presente parere	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 18 (è revocata l'autorizzazione all'esercizio di AFO/3).
P38		Si prescrive, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, che le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni a coke dovranno essere raddoppiate rispetto a quelle del 2009 (da 1.100 hu/settimana – dato 2009 – a 2.200 hu/settimana)	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 31.
P39		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei carboni	PIC (9.2.1.1.1 –	SI	

		fossili, allo scopo di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante la preparazione della miscela.	pg. 827) PMC (3.2.1 – pg. 16)		
P40		Si prescrive che le emissioni visibili durino meno di 60 secondi, con modalità di rilevazione conformi al metodo “EPA 303”	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 41 (vedasi P41).
P41		Si prescrive che le emissioni visibili durino meno di 30 secondi, con modalità di rilevazione conformi al metodo “EPA 303”	PMC (3.2.2 – pg. 16)		Prescrizione accolta nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 41.
P42		Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)	SI	Vedasi nota alla prescrizione P40.
P43	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella zona di caricamento	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827) PMC (3.2.2 – pg. 16)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di caricamento. L’elaborato rappresenta l’allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P44		Si prescrive che durante l’esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni: - per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate ≤ 10%; - per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sia inferiore al 5%; - per la sigillatura dei coperchi con	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 831) PMC (3.2.3 – pg. 18)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 43.

		<p>malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale di coperchi installati è $\leq 1\%$;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati è $\leq 1\%$. <p>Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.</p>			
P45		<p>Si prescrive di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla “Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke”, proposta dal Gestore e modificata al paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui, sulla base del rilievo giornaliero, le emissioni visibili da porte siano $< 10\%$ e/o quelle da sportelletti siano $< 5\%$ eseguire tutte le attività del 1° livello di Azione integrate con le attività, attualmente comprese al 2° livello di Azione (tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaio di tenuta delle porte e del telaio del forno soggetto ad emissione visibile e 	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>	SI	<p>PSA 09.20 modificata per recepire le prescrizioni modificate così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizioni nn. 41 e 43 (vedasi P40, P41 e P44). PSA 09.20 modificata in revisione 7 del 22.05.2013 acquisita dal Gruppo Ispettivo durante la Visita Ispettiva di maggio 2013 (si veda il verbale di controllo del 29 maggio 2013). PSA 09.20 modificata in revisione 8 del 20.03.2015.</p>

		<p>tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra telaio di tenuta dello sportelletto sul relativo alloggiamento sul forno soggetto ad emissione visibile);</p> <p>- nel caso in cui, sulla base della media mensile <u>mobile</u> (calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti), le emissioni visibili da porte siano > 10% e/o quelle da sportelletti siano > 5%, eseguire le attività di sostituzione in pronto intervento straordinario della porta e relativo ripristino secondo la P.O.S. MRC 131 000 (BAT 3-6) e la P.O.S. MRC 138 000 (BAT 7-12)</p>			
P46	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella cokefazione, al fine di costruire una banca dati utile alla conoscenza degli aspetti emissivi connessi alla gestione della parte di impianto in questione	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di cokefazione. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P47		Si prescrive di eseguire un'accurata manutenzione e pulizia di forni, porte e telai, dei coperchi e delle bocchette di carica dei tubi di sviluppo ed altre apparecchiature	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p> <p>PMC (3.2.3 – pg. 19)</p>	SI	
P48		Si prescrive di utilizzare il gas coke desolfurato; nei periodi di fermata programmata dell'impianto di	<p>PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)</p>	SI	

		desolfurazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga, agli impianti utilizzatori di gas coke.	PMC (3.2.3 – pg. 19)		
P49		Si prescrive di mantenere in buono stato il canale gas all'interno del forno per il veicolamento dei gas di distillazione verso il tubo di sviluppo mediante: - un adeguato livellamento del carbon fossile tramite l'asta spianante durante la fase di caricamento del carbon fossile; - il periodico degrafitaggio della volta del forno e pulizia del tubo di sviluppo meccanicamente o con aria compressa.	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832) PMC (3.2.3 – pg. 19)	SI	
P50		Si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo, dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428.	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832) PMC (3.2.3 – pg. 19)		Prescrizione superata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pag. 6.
P51		Si prescrive di utilizzare un tenore di Ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio camini E422 – E423 – E424 – E425 – E426 – E428]	PMC (3.2.3 – pg. 18)	SI	
P52		Si prescrive che il contenuto di H ₂ S nel gas di cokeria a valle del trattamento debba essere $\leq 1\text{g/Nm}^3$, prestazione da raggiungere anche nei mesi estivi. Tale verifica deve essere effettuata con frequenza trimestrale	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 45.
P53		Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833)	SI	Le analisi di tale caratterizzazione vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012

		a valle dell'impianto di desolfurazione			
P54		Si prescrive di comunicare all'ente di controllo con almeno trenta giorni di anticipo, i periodi di fermata programmata dell'impianto di desolfurazione gas coke	PMC (3.2.4 – pg. 20)	SI	Vedasi note ILVA prot. DIR.132 del 22.12.2011, DIR.15 del 25.01.2012, DIR.54 del 18.05.2012, DIR.354 del 15.10.2013 e DIR.301 del 14.07.2014. Con nota ILVA DIR.403 del 15.10.2015 è stata comunicata la fermata programmata, di tre settimane, dell'impianto di desolfurazione del gas di cokeria a partire dal 16.11.2015; come comunicato con nota ILVA DIR.405 del 16.10.2015, a seguito delle straordinarie ed avverse condizioni meteo alcuni impianti hanno subito fermate produttive di emergenza, tra cui il sistema di desolfurazione del gas di cokeria la cui fermata programmata è stata anticipata, da subito, per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
P55		Si prescrive di integrare la procedura PSA 09.20 con il conteggio delle emissioni visibili in fase di sfornamento. Nel caso in cui si verifici un'emissione visibile significativa all'atto dello sfornamento del coke, il Gestore, deve analizzare le cause dell'evento ed eseguire interventi di manutenzione atti a ripristinare le condizioni operative ottimali di esercizio del forno.	PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836) PMC (3.2.5 – pg. 23)	SI	
P56	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento	PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836) PMC (3.2.5 – pg. 23)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P57		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pretrattamenti	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)	SI	Le analisi finalizzate a verificare il mantenimento del basso contenuto di carico organico nell'acqua utilizzata per lo spegnimento del coke, come da nota ISPRA prot. DVA-2013-7159 del 22/03/2013, vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Oltre alle analisi del parametro COD di cui alla richiesta sopra

					riportata, sono state avviate le attività di rilevazione del parametro carbonio organico totale come da richiesta del Verbale ISPRA del 09/07/2014
P58		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria.	PMC (3.2.6 – pg. 23)	SI	Vedi nota P 57.
P59		Si prescrive di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattenimento del particolato	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 23)	SI	
P60		Si prescrive che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento debba essere ≤ 50 g/tcoke, come media annua	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 49 e dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 .
P61		Si prescrive di eseguire, con frequenza semestrale, il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 23)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 49.
P62		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione del coke, allo scopo di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante la manipolazione e trasferimento di materiale	PIC (9.2.1.1.7 – pg. 838) PMC (3.2.7 – pg. 24)	SI	
P63		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di	PIC (9.2.1.2 – pg. 838)	SI	

		limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi	PMC (3.3.1 – pg. 25)		
P64		Si prescrive di non riciclare nell'impianto di agglomerazione le polveri derivanti dai filtri elettrostatici (MEEP) allo scopo di ridurre le emissioni di metalli pesanti; nel caso il Gestore preveda di riutilizzare le polveri provenienti dai filtri elettrostatici MEEP, dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a descrivere le procedure per tale eventuale riutilizzo.	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P65		Si prescrive di evitare l'uso di antracite e di impiegare come combustibile nella sinterizzazione solamente il carbon coke, allo scopo di ridurre il contenuto di idrocarburi volatili	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P66		Si prescrive di dosare opportunamente il contenuto di oli riciclati nella miscela di agglomerazione, in modo che il contenuto di olio sia < 0,1% e di minimizzare il più possibile, il contenuto di cloruri nella miscela	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P67		Si prescrive di impiegare l'utilizzo di minerali di ferro e di coke con ridotto contenuto di zolfo, al fine di limitare le emissioni di SO ₂ nei fumi di processo	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P68		Si prescrive di realizzare il processo di sinterizzazione in modo continuo, costante ed uniforme, minimizzando, per quanto possibile, le fermate e le variazioni di velocità di avanzamento del letto di sinterizzazione e le fluttuazioni di breve termine relative	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	

		alle operazioni di livellamento del letto di sinterizzazione			
P69		Si prescrive di esercire il processo di sinterizzazione in modo che l'altezza dello strato di sinterizzazione sia quanto più possibile costante ed eseguire accurata manutenzione delle tenute, guarnizioni, pompe, etc. degli impianti di laminazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P70		Si prescrive di archiviare su idoneo supporto informatico i dati di marcia degli impianti, in particolare delle linee di post depolverazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P71	23/08/12	Il Gestore dovrà integrare i parametri misurati in continuo dallo SME con ulteriori parametri indicativi delle condizioni di marcia dell'impianto, che saranno definiti dall'Ente di controllo (ad es. tensione e corrente degli elettrofiltri, opacità dei fumi ingresso/uscita MEEP).	PMC (3.3.3 – pg. 29)	SI	
P72		Si prescrive di irrorare adeguatamente con acqua aggiuntiva la ghisa nelle vasche di granulazione, al fine di non trascinare il polverino	PIC (9.2.1.3.5 – pg. 855) PMC (3.4.6 – pg. 39)	SI	
P73		Si prescrive di eseguire puntualmente la PO A5121001 "Prevenzione dello slopping" e la POS A1118 "Preparazione al Soffiaggio"	PIC (9.2.1.4.1 – pg. 858) PMC (3.5.1 – pg. 42) (3.5.2 – pg. 44)	SI	

P74		Al fine di testimoniare nel tempo e in modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di campionamento degli eventi di emissione straordinaria, il Gestore dovrà oggettivare il conteggio dei fenomeni di slopping, secondo i requisiti dell'art. 3 della DIR. 15-01-2008 N° 2008/1/CE al fine di valutare il raggiungimento delle migliori prestazioni (benchmark) tra quelle degli impianti siderurgici europei, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da slopping per mezzo di sistemi richiesti di videomonitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l'efficacia delle tecniche implementate	PIC (9.2.1.4.1 – pg. 858) PMC (3.5.1 – pg. 42)		Il sistema di videomonitoraggio è stato integrato nel sistema di cui alle prescrizioni T9 e T10 (vedi note).
P75		Si prescrive di utilizzare un tenore di ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio emissioni camini E715/1 – E715/2 – E715/3 – E715/4 – E721/1-2 – E721/3-4 – E721/5-6 – E721/7-8 – E721/9 – E753/1-2 – E7533-4 – E753/5]	PMC (3.6.2 – pg. 57)	SI	
P76	30/06/13	Si prescrive di installare un post-combustore per l'abbattimento degli COT anche sul camino E733	PIC (9.2.1.10.3 – pg. 893)	SI	Con nota DIR 233/14 del 05.06.2014 è stata trasmessa la relazione tecnica di collaudo per l'installazione di un impianto di abbattimento COT nella fase di rivestimento lamiera presso il reparto PLA/SAV di cui al codice emissione E734/bis, con dismissione dei camini di cui ai codice emissione E733 e E734, come richiesto dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 nell'allegato parte I.
P77		Si prescrive di installare un post-combustore per l'abbattimento degli COT anche sui camini E925 – E962/a – E962/b – E982	PIC (9.2.1.10.5 – pg. 897)		In corso. Il D.P.C.M. 14 marzo 2014 nell'allegato parte I ha prescritto che “Gli interventi saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano”
P78	31/12/12	Si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del	PIC (9.2.1.11.1 –	SI	

		parco minerario in base ai progetti già predisposti e approvati in sede locale	pg. 905)		
P79		Si prescrive che il Gestore effettui una stima delle emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive), che si possono eventualmente generare negli impianti di produzione gas tecnici	PIC (9.2.1.12.3 – pg. 910)	SI	
P80		Si prescrive che relativamente a ciascuno degli impianti termici di cui al paragrafo 5.1.14.6 del presente documento siano rispettati i limiti previsti dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – Allegato IX alla Parte V	PIC (9.2.1.12.5 – pg. 916)	SI	
P81	13/10/13	Il Gestore dovrà produrre un protocollo congiunto che regola sia in termini di quantità sia in termini di accettabilità gli scambi idrici tra lo stabilimento ILVA e il gestore delle Centrali Termoelettriche Edison	PIC (9.3.2 – pg. 920) PMC (4 – pg. 95)	SI	
P82	Ogni quattro mesi	Ogni quattro mesi, il Gestore provvederà al monitoraggio delle acque approvvigionate da tutti i pozzi industriali, come indicato nel PMC	PIC (9.3.2 – pg. 920) PMC (4 – pg. 95)	SI	Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC
P83	Ogni quattro mesi	Le acque emunte dai pozzi, sia da falde superficiali sia da falde profonde, dovranno essere caratterizzate ogni quattro mesi con riferimento ai parametri riportati nella tabella 2, Allegato 5, Parte quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/2006	PMC (4 – pg. 100)	SI	Vedasi prescrizione P82. Con nota DIR/507 del 22/12/2014 è stata trasmessa la “Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA” che prevede l’ampliamento dei parametri oggetto di monitoraggio per i pozzi di emungimento.
P84	31/07/13	Al fine di monitorare l’efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico della Cokeria sia dotata di	PIC (9.3.3 – pg. 920)	SI	

		idoneo contatore e registratore delle portate			
P85	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di agglomerazione sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.4 – pg. 920)	SI	
P86	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'altoforno sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.5 – pg. 920)	SI	
P87	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico di ognuna delle acciaierie (ACC 1 e ACC 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.6 – pg. 921)	SI	
P88	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico di ognuno dei treni nastri (TNA 1 e TNA 2) e del treno lamiere (TLA 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.7 – pg. 921)	SI	
P89	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di laminazione a freddo, decapaggio e rigenerazione	PIC (9.3.9 – pg. 921)	SI	

		acido cloridrico sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate			
P90	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di zincatura a caldo ed elettrozincatura sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.10 – pg. 921)	SI	
P91	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di produzione tubi e di rivestimento tubi e lamiere sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.11 – pg. 921)	SI	
P92	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di scarica, stoccaggio e ripresa materie prime sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.12 – pg. 922)	SI	
P93		Si prescrive di adottare tutte le misure gestionali, tecnicamente realizzabili, necessarie al contenimento degli sprechi e alla riduzione dei consumi idrici, quali il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte e delle acque reflue trattate per l'irroramento dei cumuli di stoccaggio e il lavaggio delle gomme dei mezzi di trasporto	PIC (9.3.12 – pg. 922)		Vedi T28.
P94	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei	PIC (9.3.13 – pg.	SI	

		consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico (acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo e demineralizzata) di ognuna delle singole attività associate alle principali (produzione calce, produzione gas tecnici, produzione calcare, produzione e distribuzione energia, acqua, aria compressa, vapore e servizi di stabilimento) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	922)		
P95		Si prescrive che in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del Primo e del Secondo canale di scarico siano rispettati i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del D. Lgs. 152/06, riferiti a scarico in acque superficiali	PIC (9.4.2 – pg. 924)	SI	<p>Con nota prot. DVA-DEC-2015-0001977 del 22/01/2015, il MATTM ha contestato il superamento del valore limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per il parametro fluoruri per il Secondo canale di scarico in data 15/10/2014 (rapporto di prova ARPA Puglia n.3340 – 2014 del 18/11/2014). Con nota DIR/29 del 30/01/2015 è stato comunicato l'avvio della prescritta campagna bimestrale di verifica settimanale del parametro fluoruri nel secondo canale di scarico. Con nota DIR/38 del 6/02/2015 è stato comunicato che l'analisi del campione prelevato in parallelo da ILVA non ha evidenziato alcun superamento del parametro fluoruri. In occasione della visita ispettiva del 14 aprile 2015, il Gruppo ispettivo ISPRA ARPA ha acquisito il tabulato di sintesi dei monitoraggi di autocontrollo effettuati da ILVA fino al 25 marzo 2015, che non hanno evidenziato criticità, situazione che ha portato a escludere eventuali ulteriori studi.</p> <p>Con nota prot. DVA- 2015-0010247 del 16/04/2015, il MATTM ha contestato il superamento del valore limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per i parametri azoto nitroso e boro per il Primo canale di scarico in data 01/10/2014. Con nota DIR 135 del 30/04/2015, ILVA ha fornito le informazioni richieste impegnandosi ad effettuare la prescritta campagna bimestrale di verifica settimanale del parametro azoto nitroso nel Primo canale di scarico, specificando che il limite per il boro non è da ritenersi applicabile in quanto già presente nelle</p>

					acque di mare in concentrazione superiore al limite di tab. 3 e in ogni caso non presente nel PMC presente nell'AIA. Con nota prot. 22207 del 20/05/2015 ISPRA ha contestato le conclusioni presentate da ILVA. Con nota DIR 202 del 19/06/2015 ILVA ha ripresentato e chiarito le sue osservazioni.
P96		Per gli scarichi finali e parziali, specificati rispettivamente in Tabella 112 e in Tabella 113, dovrà essere garantito il rispetto dei Valori Limite di Emissione (VLE) riportati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale	PMC (4.1- pg. 101)	SI	
P97		Relativamente a quanto illustrato al punto 5.3.1 Identificazione degli scarichi autorizzati circa la razionalizzazione della rete degli scarichi di soggetti diversi da ILVA, con l'individuazione di una rete con gestore ASI e di una rete con gestore ILVA, il Gruppo Istruttore approva tale soluzione impiantistica individuando le seguenti condizioni affinché essa possa diventare efficace: - la Provincia di Taranto provvederà a rilasciare l'autorizzazione allo scarico della rete con gestore ASI nel punto di scarico finale, così come individuato ai sensi dell'art. 124 co. 2 D. lgs. 152/2006 – indicato nel punto di confluenza nel c.d. "Primo Canale (analogamente potrà avvenire per eventuali scarichi interessanti il c.d. "Secondo Canale") – ivi prevedendo idonei controlli, con idonea periodicità, atti a garantire	PIC (9.4.2 – pg. 924)		Prescrizione non a carico ILVA. Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “ Il Collegio reputa che la volontà manifestata dal Consorzio ASI nell'Accordo del 5/5/2011 equivale alla revoca implicita della concessione all'ILVA della gestione esclusiva dei canali di scarico, legittimata dalla generale previsione dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 a tenore del quale: La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.

		<p>il rispetto dei valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ASI Taranto assume l'onere di effettuare il censimento dei vari scarichi effettivamente esistenti e confluenti nella suddetta rete di propria gestione; - l'ASI Taranto assume l'onere di autorizzare gli allacciamenti esistenti e futuri, se conformi alla legge (comunicando i nuovi allacciamenti a Provincia e Ministero); - l'ASI Taranto assume l'onere di garantire che le acque scaricate nel punto di confluenza rispettino i valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006, dotandosi, ove necessario, di idoneo impianto di trattamento; - il cronoprogramma per la realizzazione delle suddette attività, stilato a cura dei soggetti firmatari di tale accordo, dovrà pervenire all'Autorità Competente entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA 			
P98		<p>Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza</p>	<p>PIC (9.4.2 – pg. 925)</p>	<p>SI</p>	<p>Il D.P.C.M. del 14 marzo 2014 ha definito nuove prescrizioni in materia di gestione di acque meteoriche per alcune aree particolari come indicato nell'allegato parte III punti UA7, UA8, UA26, UA9, UA10.</p>

		del Consiglio di Stato n. 4648/2005. Eventuali non conformità dovranno essere immediatamente comunicate all'A.C.			
P99		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico parziale dell'impianto di trattamento biologico delle acque derivanti dal trattamento del gas di cokeria (codice 1 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.3.2 – pg. 926)	SI	
P100		Gli interventi di adeguamento AF3/AF4 proposti saranno realizzati in conformità al cronoprogramma indicato precedentemente in tabella 213	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)	SI	Si precisa che, a seguito di una razionalizzazione delle linee di trattamento, è stata realizzata una unica stazione di filtrazione per gli spurghi degli impianti di trattamento acque degli AFO 1 e 2 con conseguente unificazione dei due punti di scarico (vedasi Allegato 3 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012).
P101		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi degli impianti di chiariflocculazione asserviti a AFO 1 (codice 6 AI), AFO 2 (codice 7 AI), AFO 4 (codice 8 AI) e AFO 5 (codice 9 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)	SI	

		immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC			
P102		Si prescrive che l'intervento "Adozione di misure atte a limitare i solidi sospesi nel sistema di trattamento acque ed adozione filtropressa in sostituzione dei letti di essiccamento AFO/3", previsto entro il 2013, dovrà essere comunque effettuato prima della messa in esercizio di AFO/3	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)		Con nota ILVA prot. DIR/174 del 24.09.2012 è stato comunicato che lo stabilimento ILVA SpA di Taranto intende non avvalersi della possibilità di utilizzare, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, l'Altoforno 3. La prescrizione è annullata dal fatto che non è autorizzato l'esercizio di AFO 3 ((DEC riesame (art.1 punto 5 pg.17) PIC riesame (3.2-16 pg.19)).
P103		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di chiarificazione asserviti a ACC 1 (codice 16 AI) e ACC 2 (codice 40 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.6.2 – pg. 931)	SI	
P104		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di trattamento acque TNA 1 (codice 47 AI), TNA 2 (codice 24 AI) e TLA 2 (codice 48 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in	PIC (9.4.7.2 – pg. 933)	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20 ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte II prescrizione UP1 dell'allegato, è indicato che lo scarico parziale 47 AI (insieme a 41AI e 42AI) dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano Ambientale".

		corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC			
P105		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico dell'impianto di trattamento scarichi della zincatura a caldo ed elettrolitica (codice 27 AI) dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.10.2 – pg. 936)	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20 ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c prescrizione UA2 dell'allegato, è indicato che lo scarico parziale 27 AI (insieme a 58AI) dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano Ambientale".
P106		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest dovranno rispettare i limiti del D.Lgs. 152/06, parte terza, Allegato 5, Tabella 1 nonché il limite relativo al parametro al parametro Escherichia coli in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)	SI	
P107		Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo da impedire eventuali sversamenti di sostanze nel suolo e in falda	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)	SI	
P108		Le aree già impermeabilizzate devono essere mantenute in buono stato di conservazione, al fine di evitare che	PIC (9.4.13.2 – pg. 940)	SI	

		sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo			
P109		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio dovranno essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni [per monitoraggio dei livelli sonori]	PMC (6 – pg. 148)	SI	
P110		L'impianto deve mettere in atto tutte le procedure atte a limitare, ove possibile, la produzione dei rifiuti e a ridurre la pericolosità	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 123)	SI	
P111		I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, devono essere avviati ad impianti di recupero, autorizzati ai sensi della normativa vigente e, solo, in caso di non fattibilità tecnica del recupero devono essere destinati allo smaltimento in condizioni di sicurezza	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”.
P112		Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 123)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”. Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PSA 09.16 rev. corrente.
P113		Il produttore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo

		successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti	PMC (5.2.1 – pg. 123)		stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”. Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PSA 09.16 rev. corrente.
P114		Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico – fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 “Campionamento, Analisi, Metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli elusati”. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PSA 09.16 rev. corrente.
P115		La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, compresa la disciplina sulle garanzie finanziarie. In particolare l’importo delle garanzie finanziarie dovrà essere commisurato a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 18 del 16/07/2007	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)		Vedi P15
P116		Il gestore è, inoltre, tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	Le verifiche degli impianti di destinazione dei rifiuti nonché dei trasportatori incaricati al ritiro sono descritte PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”.
P117		I rifiuti prodotti e gestiti vanno registrati ai sensi di quanto previsto dal	PIC (9.6.1 – pg.		Sistema SISTRI operativo solo per i rifiuti pericolosi.

		DM 17/12/2009 e successive modificazioni e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dalle schede SISTRI movimentazione.	943) PMC (5.2.1 – pg. 124)		
P118	23/08/12	I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	
P119		Per i rifiuti contenenti PCB restano fermi gli obiettivi di decontaminazione e le scadenze di cui al D. Lgs. 209/99 e sue modificazioni ed integrazioni ed il programma di intervento stabilito dal gestore nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	
P120		Per i rifiuti di amianto, fermo restando il rispetto della normativa di settore, le modalità di rimozione e smaltimento sono quelle individuate nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)		In corso completamento piano di bonifica dello stabilimento.
P121	23/08/12	Per il trattamento dei rifiuti liquidi il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal DM 29/1/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti”	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	Redatte linee guida interne per l’eventuale trattamento dei rifiuti liquidi.
P122		Per i serbatoi ubicati nell’area AFO/5	PIC	SI	

		si applica oltre a quanto indicato per lo stoccaggio anche quanto previsto dalla normativa vigente per gli oli usati	(9.6.1 – pg. 944) PMC (5.2.1 – pg. 124)		
P123	05/01/16	Per ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto un Piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l'attività.	PIC (9.6.1 – pg. 944) PMC (5.2.1 – pg. 124)		In corso. I piani saranno predisposti entro 12 mesi dalla realizzazione delle nuove aree centralizzate di deposito temporaneo rifiuti. Sono stati predisposti i piani di ripristino per gli impianti di deposito preliminare (D15) nonché per alcune aree di deposito temporaneo rifiuti già oggetto dell'ammodernamento di cui al punto P128. Prescrizione modificata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a: dell'allegato, è indicato che il Piano di ripristino ambientale a fine vita di ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Sono inoltre specificati gli elementi minimi che il piano deve contenere.
P124		Si prescrive che la gestione dei rifiuti in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell'arte e conformemente alla normativa sui rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente	PIC (9.6.1 – pg. 944) PMC (5.2.1 – pg. 124)	SI	
P125	Ogni 15 giorni	Per il deposito temporaneo, fermo il rispetto delle modalità e condizioni di legge che lo rendono applicabile, il gestore dovrà verificare, almeno ogni 15 giorni, nell'ambito degli obblighi di	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC	SI	Il controllo è stato codificato all'interno della procedura PSA 09.06 del SGA ILVA. Tale procedura è entrata in vigore il 01/03/2012.

		monitoraggio e controllo, il volume dei rifiuti stoccati, inteso come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi. Dovrà inoltre comunicare all'autorità competente eventuali criticità riscontrate	(5.2.2 – pg. 125)		
P126	23/08/12	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P127		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	La cadenza trimestrale è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionale di stabilimento.
P128	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC		È in corso l'individuazione di nuove aree di deposito temporaneo rifiuti centralizzate per le macro aree produttive dello stabilimento. Le aree centralizzate saranno realizzate nel rispetto delle prescrizioni AIA. Si prevede un intervento complesso che comprenderà fase di progettazione e realizzazione delle singole

		“deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose	(5.2.2 – pg. 125)		aree. Prescrizione confermata dall’art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell’allegato, è indicato che il rispetto della prescrizione dovrà essere assicurato entro 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto, sia per i depositi temporanei nuovi che per quelli oggetto di adeguamento.
P129		Il deposito, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P130		Il deposito, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P131		Il deposito, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio deve essere organizzato in	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg.	SI	

		aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	125)		
P132	23/08/12	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)	SI	
P133	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC (9.6.2 – pg. 944) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P134	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

		in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici			
P135	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P136	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 125)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P137	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

		sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello			
P138		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)	SI	
P139		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)	SI	
P140	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183,	PIC		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

		comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	(9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		
P141	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P142		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)	SI	
P143	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P144		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs.	PIC (9.6.2 – pg.	SI	

		152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse	945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		
P145		Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005. [per depositi temporanei]	PIC (9.6.2 – pg. 945) PMC (5.2.2 – pg. 126)		
P146	23/08/12	Il gestore deve elaborare un manuale contenente: 1) le procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta registrazione ai sensi del DM 17/12/2009 oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti mediante controllo visivo; 2) le procedure per l'ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso	PIC (9.6.3 – pg. 946) PMC (5.2.3 – pg. 126)	SI	Le relative procedure sono state inserite nelle POS SE003002 ed SE PA3010.
P147		Il gestore deve garantire la presenza di un operatore qualificato che sorvegli il	PIC (9.6.3 – pg.	SI	

		rispetto da parte del trasportatore autorizzato delle norme di sicurezza, la conformità dei requisiti ADR e la presenza delle misure specifiche adottate per prevenire e/o mitigare irragionevoli rischi per i lavoratori, per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti da anomalie o guasti o perdite accidentali dagli apparecchi e contenitori contenenti prodotti pericolosi e persistenti. La verifica deve essere compresa in fase di scarico, inoltre, gli eventuali rifiuti non conformi devono essere allontanati e depositati in area dedicata [per stoccaggio di rifiuti]	946) PMC (5.2.3 – pg. 126)		
P148		La potenzialità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non può superare 70.000 tonnellate/anno; per i rifiuti pericolosi le quantità massime stoccabili in un anno sono fissate in 30 tonnellate per i rifiuti liquidi e 70 tonnellate per i rifiuti solidi	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	Il rispetto della potenzialità massima di stoccaggio annua è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionali di stabilimento
P149		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – il settore per il conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quelli adibiti al deposito preliminare ed alla messa in riserva	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P150		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la superficie del settore di conferimento deve avere caratteristiche di permeabilità previste dalla norma di settore e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	

		fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita			
P151		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P152		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di messa in riserva devono essere chiaramente distinte da quelle per il deposito preliminare	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P153		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P154		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P155	23/08/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – ciascuna area di stoccaggio deve	PIC (9.6.3 – pg.	SI	

		essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	947) PMC (5.2.3 – pg. 128)		
P156		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la superficie di tutte le aree di stoccaggio deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P157		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere adeguatamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P158		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)		Le coperture non si rendono necessarie in quanto tutte le acque meteoriche sono recuperate ed inviate ad impianto di trattamento percolato. Inoltre, il piano di deposito del materiale è sottoposto rispetto al piano campagna e pertanto non soggetto ad azione del vento.
P159		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le acque meteoriche devono essere gestite in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla	PIC (9.6.3 – pg. 947) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	

		delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005.			
P160		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che gli spandimenti derivanti dai rifiuti tra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P161		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – gli accessi a tutte le aree di stoccaggio (p. es. accessi pedonali e per i carrelli elevatori) devono sempre essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei contenitori non renda necessario lo spostamento di altri contenitori che bloccano le vie di accesso (con l’ovvia eccezione dei fusti facenti parte della medesima fila)	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	
P162	31/05/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere predisposto un piano di emergenza che contempli l’eventuale necessità di evacuazione del sito	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 128)	SI	Revisionato piano di emergenza area SEA (Servizi Ecologici Aziendali) all’interno della quale sono ricompresi gli impianti di stoccaggio provvisorio. Inserito scenario di evacuazione stoccaggio provvisorio. Piano Emergenza rev. 0 del 28.05.2012.
P163		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC	SI	

		caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	(5.2.3 – pg. 129)		
P164		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P165		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P166		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	

		etichettatura di sostanze pericolose.			
P167	31/12/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P168		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P169		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P170		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che, di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	

P171		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P172	05/09/15	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392	PIC (9.6.3 – pg. 948) PMC (5.2.3 – pg. 129)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P173		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P174		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 129)	SI	
P175		Prescrizioni minime per lo stoccaggio	PIC		Non sono presenti depositi preliminari di pneumatici.

		– lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato separatamente dagli altri rifiuti infiammabili con idonea copertura, in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno degli stessi	(9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 129)		
P176		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi e sgrassanti	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 130)	SI	
P177		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 130)	SI	
P178	30/04/12	La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio – inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle 	PIC (9.6.3 – pg. 949) PMC (5.2.3 – pg. 130)	SI	Per lo stoccaggio provvisorio per rifiuti non pericolosi è stata revisionata la Pratica Operativa Standard (ora in rev. 2 del 19.04.2012) SE 003 002. Per lo stoccaggio provvisorio per rifiuti pericolosi è stata predisposta la Pratica Operativa Standard SE PA3 010 in rev. 0 del 19.04.2012. All'interno delle suddette POS sono state inserite le modalità di ispezione, oltre che di registrazione delle stesse, di cui alla presente prescrizione.

		registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l' idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati			
P179	30/04/12	<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere effettuate ispezioni giornaliere delle condizioni dei contenitori e dei bancali e queste ispezioni devono essere annotate in forma scritta. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. Bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una stabilità di tipo secondario per lo 	<p>PIC (9.6.3 – pg. 949)</p> <p>PMC (5.2.3 – pg. 130)</p>	SI	Vedi nota alla prescrizione P178 (POS SE PA3 010).

		stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato			
P180		<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore della membrane. Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Queste ispezioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate da personale esperto indipendente e deve essere mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata 	<p>PIC (9.6.3 – pg. 949)</p> <p>PMC (5.2.3 – pg. 130)</p>	SI	Attualmente non ci sono depositi preliminari di oli usati.
P181		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	<p>PIC (9.6.4.1 – pg. 950)</p> <p>PMC (5.2.4.1 – pg. 131)</p>	SI	
P182	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi, dalla messa in riserva, dalla	<p>PIC (9.6.4.1 – pg. 950)</p> <p>PMC</p>		Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario.

		presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	(5.2.4.1 – pg. 131)		In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che gli interventi per tale area, insieme alle attigue traversine ferroviarie, dovrà essere assicurati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto. In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dell'area. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori.
P183	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P184	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta consegna dei rifiuti ad impianti di recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Attività attualmente non esercita – Vedasi nota alla prescrizione P182.
P185	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) non deve superare le 10.000 tonnellate/anno	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Attività attualmente non esercita – Vedasi nota alla prescrizione P182.
P186	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di:	PIC (9.6.4.1 – pg. 950) PMC		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		<ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento; 	(5.2.4.1 – pg. 131)		
P187	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il Gestore deve provvedere a mantenere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 131)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P188	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P189	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P190	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): l’area deve essere provvista di sistemi di copertura a	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Per l’area di deposito temporaneo legname si precisa che tutte le acque meteoriche sono recuperate ed inviate al vicino impianto di trattamento acque del TLA/2. L’azione del vento è mitigata dalle sponde laterali dei box presenti. Per l’area sotto sequestro vedasi la

		protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi	PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		nota alla prescrizione P182.
P191	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P192	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P193	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P194	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		ulteriori operazioni di recupero			
P195	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 951) PMC (5.2.4.1 – pg. 132)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P196		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.2 – pg. 951) PMC (5.2.4.2 – pg. 132)	SI	L'attività attualmente è gestita in deposito temporaneo. Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che sono autorizzate le attività di recupero R12 ed r13 di materiali refrattari per una capacità massima annua complessiva pari a 15.000 tonnellate.
P197	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi, dalla messa in riserva, dalla presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.2 – pg. 951) PMC (5.2.4.2 – pg. 132)		Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che il rispetto della prescrizione dovrà essere assicurato entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto per le aree interessate da attività di Messa in riserva [R13] di materiale refrattario Attività al momento non esercita.
P198		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg.	SI	

		queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	132)		
P199		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta consegna dei rifiuti ad impianti di recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 132)	SI	Vedi nota alla prescrizione P196.
P200		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) non deve superare le 70.000 tonnellate/anno	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	
P201	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di 	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		Vedi nota P197

		trattamento			
P202		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: il gestore deve provvedere a mantenere distinte le aree dove avviene il conferimento da quelle di messa in riserva	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	
P203	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		Vedi nota P197
P204	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi, laddove previsto dalla normativa in vigore	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota P197
P205	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi.	PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		Vedi nota P197
P206	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota P197

		deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all’impianto di trattamento	PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		
P207	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)		Vedi nota P197
P208		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l’impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.2 – pg. 953) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	
P209		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 953) PMC (5.2.4.2 – pg. 133)	SI	
P210		Attività di R13, previa eventuale	PIC	SI	

		cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	(9.6.4.2 – pg. 953) PMC (5.2.4.2 – pg. 134)		
P211		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la superficie dedicata al conferimento delle traverse deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed uscita	PIC (9.6.4.3 – pg. 953) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P212		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l'area di deposito temporaneo o di stoccaggio delle traverse impregnate con sostanze pericolose deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguati sistemi di pavimentazione per evitare la contaminazione del suolo sottostante; • l'area deve essere dotata dei sistemi di protezione previsti per la messa in riserva dei rifiuti in cumuli dal D.M. 29/01/2007; • un adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne; • un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; • una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite 	PIC (9.6.4.3 – pg. 953) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	

		<p>canalette e in pozzetti di raccolta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • idonea recinzione in quanto lo stoccaggio deve avvenire in aree confinate; • un settore di conferimento separato da quello dello stoccaggio. 			
P213		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per l'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve, inoltre, essere prevista apposita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con tabelle indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente</p>	<p>PIC (9.6.4.3 – pg. 953)</p> <p>PMC (5.2.4.3 – pg. 134)</p>	SI	
P214		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la movimentazione e il deposito temporaneo o lo stoccaggio devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi</p>	<p>PIC (9.6.4.3 – pg. 953)</p> <p>PMC (5.2.4.3 – pg. 134)</p>	SI	
P215		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: allestimento di un settore di stoccaggio delle traverse separato da quelli utilizzati per lo stoccaggio di altri materiali che garantisca la separazione in lotti distinti da altre tipologie di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi</p>	<p>PIC (9.6.4.3 – pg. 954)</p> <p>PMC (5.2.4.3 – pg. 134)</p>	SI	
P216		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei</p>	<p>PIC (9.6.4.3 – pg. 954)</p>	SI	

		limiti temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo			
P217		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti quantitativi e temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo	PMC (5.2.4.3 – pg. 134)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “... è condivisibile l'affermazione (contenuta nelle note del doc. n.49 di parte ricorrente, pag.4) secondo cui il gestore è tenuto ad avviare a recupero e smaltimento i rifiuti a deposito temporaneo con cadenza trimestrale, indipendente dal quantitativo raccolto. Da tale considerazione (non contraddetta) discende l'inutilità di dover controllare il rispetto, mediante la contabilità, oltre che dei limiti temporali anche di quelli “quantitativi” (pag. 134 del PMC); in ogni caso la prescrizione è in contrasto con il parere istruttorio definito dalla Commissione AIA-IPPC.”
P218		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: i cumuli devono essere posti ad opportuna distanza da sostanze infiammabili in modo da prevenire lo sviluppo di incendi	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P219		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)	SI	
P220		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza successivo trattamento deve essere	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 134)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.

		effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la traversina viene tolta d'opera. La documentazione relativa alla valutazione tecnica deve essere conservata			
P221		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l' idoneità della traversa deve essere verificata con un attento controllo visivo effettuato da un Operatore esperto, che utilizzerà anche particolari tecniche di seguito descritte per evidenziare alcuni difetti del legno. In particolare, si dovrà verificare che le traverse non presentino i difetti illustrati in termini di "Marcescenza", "Fenditure longitudinali", "Danni superficiali" e "Deformazioni"	PIC (9.6.4.3 – pg. 954) PMC (5.2.4.3 – pg. 135)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.
P222		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il terreno del piazzale dove è previsto l'accatastamento di tutte le traverse deve essere piano e sistemato in modo tale che su esso non possa stagnare l'acqua piovana, deve inoltre essere tenuto sgombro da erbe, rifiuti, ecc.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955) PMC (5.2.4.3 – pg. 136)	SI	
P223		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la distanza minima del primo strato di traverse da terra deve essere di 25 cm.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955) PMC (5.2.4.3 – pg. 136)	SI	
P224		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per ogni catasta/fila devono essere affissi degli appositi cartelli con l'indicazione	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.

		“traverse in legno riutilizzabili tal quali”	PMC (5.2.4.3 – pg. 136)		
P225		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il quantitativo massimo di traverse da stoccare ed avviare a recupero è pari a 3.000 tonnellate	PIC (9.6.4.3 – pg. 955) PMC (5.2.4.3 – pg. 136)	SI	Avvenendo la gestione delle traversine in deposito temporaneo si utilizza il criterio temporale e non quantitativo.
P226		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: gli pneumatici giudicati ricostruibili devono essere chiaramente identificati e stoccati separatamente dagli altri pneumatici, prima del conferimento ai soggetti autorizzati alla ricostruzione	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P227		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere messe in atto apposite misure per prevenire il rischio di incendi, fermo restando l’applicazione di tutte le norme in materia di prevenzione incendi.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P228		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: il gestore dell’impianto deve garantire la presenza di personale professionalmente adeguato ed edotto del rischio. Deve essere inibito l’ingresso a personale non autorizzato	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P229		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l’area dove viene effettuata la selezione e la cernita degli pneumatici deve essere separata dalle aree di stoccaggio degli pneumatici ricostruibili e da quelli	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg.	SI	

		dichiarati fuori uso. Ogni settore deve essere indicato con apposita cartellonistica	136)		
P230		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: la singola partita di pneumatici non dovrà permanere all'interno dell'area per più di 12 mesi	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P231		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio degli pneumatici sia nelle fasi precedenti che successive alla verifica sulla ricostruibilità avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati. L'altezza dei cumuli non dovrà superare i 3,5 m. La valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione dello pneumatico deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di messa in deposito	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P232		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio avvenga in cassoni, questi dovranno essere posizionati su una superficie pavimentata con idonea pendenza. I cassoni dovranno avere un volume max di 20 m ³ e non potranno essere utilizzati più di 2 cassoni contemporaneamente.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	Per esigenze dovute all'adesione al consorzio ECOPNEUS necessita l'utilizzo di 4 cassoni (uno per ogni tipologia di pneumatico prodotto).
P233		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: lo stoccaggio deve avvenire in modo tale che la capacità di stoccaggio istantanea massima non superi le 700 tonnellate	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg.	SI	

			136)		
P234	30/06/12	Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P235		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: all'interno dell'area nella quale si svolge l'attività è fatto divieto di accatastamento di qualsiasi materiale di altro genere	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P236		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri	PIC (9.6.4.4 – pg. 955) PMC (5.2.4.4 – pg. 136)	SI	
P237		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: prima della ricezione dei rottami ferrosi (160117; 170405; 191001; 191202) all'impianto, il gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al 	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)		Attività sospesa con il decreto di riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di messa in riserva [R13] recupero [R4] di rottami ferrosi. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, punto 5.3 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R13] di rottami ferrosi per una capacità massima annua

		<p>controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			<p>di stoccaggio pari a 3.500 tonnellate, per i codici CER 160117, 170405, 191001,191202. Inoltre alla prescrizione n. 23 punto 1.4 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R4] di rottami ferrosi per un quantitativo pari a 50.000 ton/anno.</p> <p>Al punto 3 della prescrizione 23 è altresì autorizzata la attività di riqualificazione dei rottami ferrosi di provenienza interna allo stabilimento secondo l'art. 183-ter del D.Lgs. 152/2006. Tali rottami classificati con il codice CER 170405 potranno cessare di essere identificati come rifiuti se soddisfatti i requisiti di cui al Reg. CE n. 333/2011.</p>
P238		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oli e grassi < 10% in peso 2. PCB e PCT < 50 ppm 3. inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso 4. solventi organici < 0,1% in peso 5. polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali 6. non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 7. non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi 	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 956)</p> <p>PMC (5.2.4.5 – pg. 137)</p>		<p>Attività sospesa con il decreto di riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012.</p> <p>Vedi nota P237</p>

P239		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)		Attività sospesa con il decreto di riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Vedi nota P237
P240		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)	SI	
P241		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)	SI	
P242		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 137)	SI	Vedi nota P237
P243		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: il quantitativo massimo di rifiuti da	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.

		avviare al recupero (R4) non deve superare i 2.000.000 tonnellate per anno, la quantità massima di rifiuti da sottoporre all'operazione di messa in riserva durante l'anno non può eccedere la quantità avviata al recupero. In ogni caso la quantità massima di rifiuti messi in riserva (R13) contemporaneamente non può eccedere 1.400.000 tonnellate	PMC (5.2.4.5 – pg. 137)		La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “..la censura deve invece essere respinta , atteso che la limitazione del rottame a 2 milioni di tonnellate annue assicura ampiamente il rifornimento della carica dell’altoforno, potendo spingere la produzione sino a 20 milioni di tonnellate annue, a fronte dell’attuale livello di 15 milioni annui, risultante agli atti di causa”.
					Vedi nota P237
P244		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: almeno il 60% del rottame prodotto internamente deve essere di provenienza interna	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011 - vedi P245.
P245		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: almeno il 60% del rottame da avviare al recupero deve provenire da processi interni allo stabilimento	PMC (5.2.4.5 – pg. 138)		Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011. La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “l’obbligo di avviare recupero un minimo del 60% di rottame proveniente dai processi interni allo stabilimento limita l’operatività gestionale, comportando l’obbligo di utilizzo degli sfridi di lavorazione in misura percentualmente rilevante, con la possibile paventata riduzione della capacità produttiva (ricordando che la carica di rottame rappresenta il 10% di quella dell’altoforno). Per tale parte la prescrizione si mostra ingiustificata e la censura sul punto va accolta.”
					Vedi nota P237
P246		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: l’area dove viene effettuata l’operazione di messa in riserva dee essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; 	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	

		<ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 			
P247		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; • il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p> <p>PMC (5.2.4.5 – pg. 138)</p>	SI	
P248		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p> <p>PMC (5.2.4.5 – pg. 138)</p>	SI	
P249		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su basamenti pavimentati</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p> <p>PMC (5.2.4.5 – pg. 138)</p>	SI	

P250		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P251		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): i recuperi da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P252		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P253		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.5 – pg. 958) PMC (5.2.4.5 – pg. 138)	SI	
P254		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): devono	PIC (9.6.4.5 – pg. 958)	SI	

		essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PMC (5.2.4.5 – pg. 139)		
P255		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa è tenuta a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 958)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 139)</p>		Lo stabilimento ILVA di Taranto ha inoltrato formale rinuncia all'utilizzo di rifiuti contenenti zolfo con nota ILVA Dir. 168/2012 del 14.09.2012.
P256		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti	PIC (9.6.4.6 – pg.		Vedasi nota alla prescrizione P255.

		<p>zolfo: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allo stato solido o liquido con zolfo elementare almeno del 25% • zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto contenenti zolfo 25 – 85%, As < 0,001%, Pb < ,005%, e Hg < 0,001% 	<p>958)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 139)</p>		
P257		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 958)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 139)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P258		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 139)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P259		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 139)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P260		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg.</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.

		zolfo: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	959) PMC (5.2.4.6 – pg. 139)		
P261		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero (R5) non deve essere superiore a 2.500 tonnellate per anno, la quantità massima di rifiuti da sottoporre all'operazione di messa in riserva durante l'anno non può eccedere la quantità avviata al recupero. In ogni caso la quantità massima di rifiuti messi in riserva (R13) contemporaneamente non può eccedere 1.750 tonnellate	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P262		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P263		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il gestore deve provvedere a mantenere distinte: <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da 	PIC (9.6.4.6 – pg. 959) PMC		Vedasi nota alla prescrizione P255.

		<p>quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;</p> <ul style="list-style-type: none"> il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 	(5.2.4.6 – pg. 140)		
P264		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 140)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P265		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori o serbatoi, fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 140)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P266		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 959)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 140)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P267		<p>Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare</p>	<p>PIC (9.6.4.6 – pg. 960)</p> <p>PMC (5.2.4.6 – pg. 140)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P255.

		dispersioni nell'ambiente			
P268		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P269		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P270		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 140)		Vedasi nota alla prescrizione P255.
P271		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC		Vedasi nota alla prescrizione P255.

		sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani	(5.2.4.6 – pg. 141)	
P272		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)	Vedasi nota alla prescrizione P255.
P273		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: qualora lo stoccaggio avvenga in vasche fuori terra queste devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. 1. le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. 2. le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)	Vedasi nota alla prescrizione P255.
P274		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)	Vedasi nota alla prescrizione P255.

		utilizzazioni		
P275		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)	Vedasi nota alla prescrizione P255.
P276		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.6 – pg. 960) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)	Vedasi nota alla prescrizione P255.
P277		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.6 – pg. 961) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)	Vedasi nota alla prescrizione P255.
P278		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.6 – pg. 961) PMC (5.2.4.6 – pg. 141)	Vedasi nota alla prescrizione P255.
P279		Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] di rifiuti contenenti zolfo: il prodotto e/o la materia prima secondaria, ottenuta dalle operazioni di	PIC (9.6.4.6 – pg. 961)	Vedasi nota alla prescrizione P255.

		recupero deve essere acido solforico da utilizzare nell'impianto per la produzione del solfato di ammonio	PMC (5.2.4.6 – pg. 141)		
P280		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 961)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 141)</p>	SI	<p>Attività al momento non esercita.</p> <p>Le procedure di verifica sono descritte nella PSA. 09.06 rev. corrente</p>
P281		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ossidi di ferro 95% • silice allumina e ossidi minori 5% 	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 961)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg.</p>	SI	<p>Attività al momento non esercita</p> <p>Le procedure di verifica sono descritte nella PSA. 09.06 rev. corrente</p>

		• PCB e PCT < 50 ppm	142)		
P282		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.7 – pg. 961) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	Attività al momento non esercita
P283		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.7 – pg. 961) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	Attività al momento non esercita
P284		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.7 – pg. 961) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	Attività al momento non esercita
P285		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	Attività al momento non esercita
P286		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di	PIC (9.6.4.7 – pg.	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le

		<p>laminazione: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero (R4) non deve essere superiore a 50.000 tonnellate per anno, la quantità massima di rifiuti da sottoporre all'operazione di messa in riserva durante l'anno non può eccedere la quantità avviata al recupero. In ogni caso la quantità massima di rifiuti messi in riserva (R13) contemporaneamente non può eccedere 35.000 tonnellate</p>	<p>962)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>		<p>modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di recupero [R13] di scaglie di laminazione di provenienza esterna allo stabilimento ILVA di Taranto per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate per il codice CER 100210 (documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, punto 5.4). Inoltre alla prescrizione n. 23 punto 2.4 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R4] di scaglie di laminazione per un quantitativo pari a 10.000 ton/anno.</p> <p>Attività al momento non esercita</p>
P287		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 962)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>	SI	Attività al momento non esercita
P288		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; • il settore per il conferimento da 	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 962)</p> <p>PMC (5.2.4.7 – pg. 142)</p>	SI	Attività al momento non esercita

		quello di messa in riserva			
P289		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 142)	SI	Attività al momento non esercita
P290		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	Attività al momento non esercita
P291		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	Attività al momento non esercita
P292		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	Attività al momento non esercita

		operazioni di recupero			
P293		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	Attività al momento non esercita
P294		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	Attività al momento non esercita
P295		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.7 – pg. 963) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	Attività al momento non esercita
P296		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere ghisa o acciaio nelle forme usualmente commercializzate	PIC (9.6.4.7 – pg. 963) PMC (5.2.4.7 – pg. 143)	SI	Attività al momento non esercita
P297		Attività di recupero ambientale [R10]: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:	PIC (9.6.4.8 – pg. 963) PMC	SI	Le procedure di verifica sono descritte nella PSA. 09.06 rev. corrente

		<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione del formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica attestante che le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti sono conformi a quelle previste dal relativo progetto di ripristino; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a quelle dei rifiuti conferiti; 	(5.2.4.8 – pg. 143)		
P298		Attività di recupero ambientale [R10]: l'attività di recupero è subordinata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto dalla norma UNI 10802. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere inferiori ai valori limite riportati nella tabella di pag. 964 del PIC	PIC (9.6.4.8 – pg. 964) PMC (5.2.4.8 – pg. 144)	SI	Le procedure di verifica atte a verificare l'idoneità del materiale alle operazioni di recupero ambientale sono descritte nella PSA. 09.06 rev. corrente
P299		Attività di recupero ambientale [R10]: allineamento alle prescrizioni di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni	PIC (9.6.4.8 – pg. 964) PMC (5.2.4.8 – pg.		In corso al verificarsi. Sistema SISTRI non ancora operativo per i rifiuti non pericolosi.

			145)		
P300		Attività di recupero ambientale [R10]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.8 – pg. 964) PMC (5.2.4.8 – pg. 145)	SI	
P301		Attività di recupero ambientale [R10]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato all'operazione di ripristino ambientale (R10) non deve superare le quantità previste dal progetto di ripristino presentato dal Gestore	PIC (9.6.4.8 – pg. 964) PMC (5.2.4.8 – pg. 145)	SI	Il non superamento del quantitativo massimo di rifiuti da avviare alle operazioni di recupero ambientale è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionali di stabilimento
P302		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa è tenuta a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI 	PIC (9.6.4.9 – pg. 965) PMC (5.2.4.9 – pg. 145)		L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di recupero [R5] realizzazioni di rilevati e sottofondi stradali per i codici CER riportati nel rispettivo paragrafo del decreto di AIA del 2011 per una capacità massima annua complessiva pari a 200.000 tonnellate (documento prot. 4/U/11-12-2014, parte II, punto UP5). Attività al momento non esercita

		<p>movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica che i rifiuti utilizzati siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifiche e ripristino dei siti inquinati; in particolare i rifiuti da recuperare dovranno presentare un contenuto di contaminanti in concentrazione non superiore alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale (tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006) • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P303		<p>Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: l'attività di recupero è subordinata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto dalla norma UNI 10802. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere inferiori ai valori limite riportati nella tabella di pag. 965 del PIC</p>	<p>PIC (9.6.4.9 – pg. 965)</p> <p>PMC (5.2.4.9 – pg. 145)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P302.
P304		<p>Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	<p>PIC (9.6.4.9 – pg. 966)</p> <p>PMC (5.2.4.9 – pg. 146)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P302.
P305		<p>Utilizzo di rifiuti per la realizzazione</p>	<p>PIC</p>		Vedasi nota alla prescrizione P302.

		di rilevati e sottofondi stradali [R5]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero (R5) non deve essere superiore a 200.000 tonnellate per anno	(9.6.4.9 – pg. 966) PMC (5.2.4.9 – pg. 147)		
P306		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	PIC (9.6.4.9 – pg. 966) PMC (5.2.4.9 – pg. 147)		Vedasi nota alla prescrizione P302.
P307		Si prescrive un monitoraggio conoscitivo delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. Il numero dei piezometri, la loro ubicazione e le frequenze di monitoraggio sono indicate nel PMC	PIC (9.7 – pg. 967)		In corso. Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC
P308		Il Gestore effettuerà il monitoraggio conoscitivo, con la frequenza prevista nel procedimento di SIN, delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. A seguito della conclusione del procedimento previsto per il SIN e comunque nel corso del primo anno di monitoraggio	PMC (5 – pg. 114)		In corso. Il numero e l'identificazione dei piezometri devono essere definiti con l'autorità di controllo. Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC

		saranno individuati i piezometri ritenuti più significativi, ai soli fini dell'esercizio dello stabilimento e dell'attuazione del presente PMC			
P309		Ove la certificazione ISO 14001:2004 dovesse decadere, il gestore deve darne immediata comunicazione all'AC	PIC (9.8 – pg. 967)		In corso al verificarsi dell'evento.
P310		Qualora la suddetta certificazione decada, passati 5 anni dalla data della presente autorizzazione, il gestore informa immediatamente l'AC e provvede a presentare domanda di rinnovo dell'AIA	PIC (9.8 – pg. 967)		In corso al verificarsi dell'evento. Scadenza modificata (10 anni) ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 come modificato dall'art. 7, comma 7, D. Lgs. 4 marzo 2014, n.46.
P311		Il manuale di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) diventa parte integrante della presente AIA	PIC (9.8 – pg. 967)	SI	
P312		Il Gestore registra e comunica all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	Vedasi sezione "Documenti emessi dal Gestore".
P313		Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	
P314		Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competen-	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	Vedasi sezione "Documenti emessi dal Gestore".

		te e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo			
P315		In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo.	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	Vedasi nota alla prescrizione P314.
P316		Fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P317		Il Gestore deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P318		Il Gestore deve comunicare ad ISPRA e ad ARPA Puglia, con almeno 15 giorni di preavviso, l'indicazione delle date in cui prevede di effettuare i campionamenti e le analisi previsti nel presente PMC. Tali comunicazioni deve essere anticipata via fax o e-mail	PMC (1– pg. 9)	SI	Vedasi sezione “Documenti emessi dal Gestore”. Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC
P319		Si fa presente che gli IPA per cui si	PMC		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame

		prescrive il monitoraggio sono quelli indicati dalla normativa vigente nazionale D.Lgs. 152/06 (ai fini della verifica di conformità al valore limite di emissione) più eventuali altri IPA che verranno indicati dall'ente di controllo	(3.1– pg. 14)		AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Allegati pag. 4.
P320	31/12/12	Installazione di idonei misuratori di portata sulle linee di spurgo degli impianti di trattamento reflui e installazione di misuratori di T° e pH	PMC (4.1 – pg. 110) (9.4 – pg. 165)	SI	
P321	31/12/13	Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2005	PMC (7.1 – pg. 149) (8.1 – pg. 161)		In corso. Con prot. DIR.140/2013 del 26.04.2013 è stato comunicato il termine dell'installazione dei nuovi sistemi di monitoraggio in continuo a cui seguirà la programmazione secondo la norma UNI EN 14181. Con DIR 366 del 18.10.2013 è stata trasmessa la nota di dettaglio dello stato attuale di implementazione dei nuovi sistemi SME con riferimento alle prescrizioni 90-91-92 del decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Con note DIR/82 del 26.04.2014 e DIR/183 del 30.04.2014 sono stati comunicati i dati dei sistemi di monitoraggio delle emissioni disponibili on-line ad ARPA Puglia. Con nota DIR/183 del 30.04.2014 è stato anche comunicato che i dati delle misure dei parametri conoscitivi COV e Benzene dei camini di cui ai codici E424 – E426 – E428 saranno resi disponibili dopo la ripetizione delle attività di riverifica. Con nota DIR/ 326 del 29/07/2014 è stato comunicato che i dati delle misure dei parametri conoscitivi COVe Benzene sono stati resi disponibili ad ARPA Puglia a partire dal 23/08/2014 con collegamento VPN alla rete ILVA. Con nota Dir. 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso l'elenco dei parametri che, per ciascuno degli SME attivi, è disponibile per la trasmissione ad Arpa Puglia. Tale trasmissione è avvenuta a decorrere del 15/12/2014
P322	31/12/13	Le procedure di assicurazione di qualità delle misure, in accordo allo standard UNI EN 14181:2005,	PMC (8.1 – pg. 161)		In corso. Assegnati ordini a ditte specializzate per manutenzioni dei sistemi SME e relative attività della norma UNI EN 14181:2005

		<p>includono le fasi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selezione degli strumenti (QAL1); • calibrazione e validazione delle misure (QAL2); • test di verifica annuale (AST) che non sostituisce o abroga la verifica dell'indice di accuratezza relativo (IAR) prevista dal D.Lgs. 152/06 (cfr § 4.4 allegato VI alla parte V); • verifica ordinaria dell'assicurazione di qualità (QAL3) <p>dovranno essere specificate e dettagliate in un manuale/report da inviare all'Ente di Controllo per verifica e approvazione</p>			<p>Con nota Dir.460 del 17/11/2014 è stato comunicato che lo Studio SMA ha elaborato l'ultima versione dei manuali SME che è in corso di verifica presso le aree dello Stabilimento. Le versioni definitive saranno inviate non appena disponibili.</p>
P323	31/12/13	<p>Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervisione di un rappresentante dell'Autorità di controllo. La verifica durante il normale funzionamento dell'impianto deve essere realizzata sotto la responsabilità del Gestore</p>	<p>PMC (8.1 – pg. 161)</p>		<p>In corso. Assegnati ordini a ditte specializzate per manutenzioni dei sistemi SME e relative attività della norma UNI EN 14181:2005</p>
P324	31/12/13	<p>Per quanto riguarda temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili, le misure debbono essere realizzate con una strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella Tabella 117 del PMC (riportata a pg. 150 dello stesso)</p>	<p>PMC (7.1 – pg. 149)</p>		<p>In corso. Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC</p>
P325	Annuale	<p>Ad ogni verifica annuale del sistema di misura in continuo, dovrà essere eseguita una prova di verifica delle letture degli strumenti di misura di temperatura e pressione per confronto</p>	<p>PMC (7.1 – pg. 150)</p>		<p>In corso. Per SME esistenti la prova è stata effettuata durante le verifiche annuali degli SME secondo la norma UNI EN 14181.</p>

		con strumenti di riferimento e/o calibrati contro strumenti di riferimento.			
P326	31/12/13	Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spengimento, la strumentazione per la misura continua dei valori istantanei delle emissioni ai camini deve essere con fondo scala tarato pari al 250% del valore limite con tempo di mediazione inferiore	PMC (7.1 – pg. 150)		In corso
P327		Il Gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validità presso l'impianto, a concentrazioni paragonabili ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni primari	PMC (7.1 – pg. 150)	SI	
P328		Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, si prescrive: <ul style="list-style-type: none"> • per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; • dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle emissioni; il Gestore dovrà altresì 	PMC (7.1 – pg. 150)	SI	

		<p>notificare all'Ente di Controllo l'evento;</p> <ul style="list-style-type: none"> dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale; per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale. 			
P329	23/08/12	Tutta la strumentazione deve essere mantenuta in accordo alla prescrizioni del costruttore e deve essere tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento	PMC (8.1 – pg. 150)	SI	
P330	23/08/12	Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell'Autorità Competente e dell'Ente di Controllo.	PMC (7.1 – pg. 150)	SI	
P331		I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto	PMC (7.1 – pg. 151)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.

		previsto dalla Norma UNI EN 14181:2005 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura			
P332		La tempistica delle prove di verifica annuale dello SME, ai sensi della suddetta norma, deve essere comunicata a ISPRA e ad ARPA Puglia con almeno 30 giorni di preavviso, con anticipo della comunicazione via fax o e-mail	PMC (7.1 – pg. 151)	SI	In corso al verificarsi. Vedasi sezione “Documenti emessi dal Gestore”.
P333		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono essere riportati in condizioni normali (Temperatura di 273,15 °K e Pressione 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di Vapore acqueo (se necessario), salvo per l'impianto di agglomerazione, per cui il D.Lgs. 152/06 prevede che i valori di emissione si riferiscano agli effluenti gassosi umidi. Inoltre, debbono essere normalizzati ai tenori di ossigeno specificati per i vari camini nel presente PMC	PMC (7.1 – pg. 151)	SI	Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC
P334		I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a Laboratori certificati e non è considerata valida l'autocertificazione del Gestore in merito alla certificazione del Laboratorio	PMC (7.2 – pg. 151)	SI	
P335		Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere preferibilmente svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse	PMC (8 – pg. 161)	SI	
P336		All'atto del primo rilascio di AIA è	PMC	SI	

		fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9001:2008	(8 – pg. 161)		
P337		Il laboratorio deve effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che devono essere raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti	PMC (8.2 – pg. 161)	SI	
P338		Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione	PMC (8.2 – pg. 161)	SI	
P339		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte	PMC (8.2 – pg. 162)	SI	
P340		Deve essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura, ecc.) e la firma del	PMC (8.2 – pg. 162)	SI	

		tecnico che ha effettuato il campionamento			
P341		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che ha l'obbligo di registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro di laboratorio; tale registro deve essere debitamente firmato dal medesimo tecnico di analisi	PMC (8.2 – pg. 162)	SI	
P342		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte (acque di scarico)	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	
P343		Deve essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo del tecnico che ha effettuato il campionamento (acque di scarico)	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	
P344		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che deve registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	

		di laboratorio. Il tecnico deve indicare il proprio nominativo sul registro di laboratorio (acque di scarico)			
P345		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal gestore per un periodo non inferiore a dieci anni, in modo da assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni (acque di scarico)	PMC (8.3 – pg. 162)	SI	
P346		La strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica fiscale deve essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente PMC e deve essere sottoposta a verifica da parte dell'Ente di Controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano	PMC (8.4 – pg. 162)		In corso. Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC
P347	31/08/12 Per strumenti installati	Il Gestore deve conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto deve contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma del tecnico che ha effettuato il lavoro	PMC (8.4 – pg. 162)	SI	
P348	31/08/12	Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurarne la traccia	PMC (8.4 – pg. 162)	SI	
P349		Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o	PMC (8.4 – pg. 162)		In corso al verificarsi della necessità.

		tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, deve essere data comunicazione preventiva all'Ente di Controllo. La notifica deve essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Deve inoltre essere prodotta la copia del nuovo PI&D (schema di strumentazione e processo), con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee			
P350	23/08/12	Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe, ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione	PMC (8.5 – pg. 163)	SI	
P351		Eventuali malfunzionamenti che possano compromettere la performance ambientale devono essere comunicati immediatamente all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo	PMC (8.5 – pg. 163)		In corso al verificarsi dell'evento.
P352		I risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere inseriti in un Rapporto periodico annuale i cui contenuti minimi sono di seguito illustrati (par. 9.4, pgg. 165 ÷ 168 del PMC). Si precisa che resta comunque a carico del Gestore l'obbligo di	PMC (9 – pg. 164)	SI	Vedi nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012, nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013 e nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014. Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC

		archiviazione dei dati e di comunicazione come previsto dalla normativa vigente			
P353		La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione e per quanto non prescritto, comunque secondo il rispetto della normativa vigente in materia.	PMC (9.1 – pg. 164)	SI	
P354		In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati devono essere inseriti nel rapporto periodico.	PMC (9.1 – pg. 164)	SI	
P355		In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del report periodico, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione preventiva all'Ente di Controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati	PMC (9.2 – pg. 164)	SI	
P356		In caso di non conformità (superamento dei VLE stabiliti nell'Autorizzazione, non conformità a prescrizioni tecniche ed operative, malfunzionamenti prolungati del sistema di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera, malfunzionamenti dei sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera	PMC (9.3 – pg. 164)	SI	Vedasi sezione "Documenti emessi dal Gestore".

		che possono dare origine a valori anomali), il Gestore deve predisporre, entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, un'informativa dettagliata all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo, con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Alla conclusione dell'evento il Gestore deve dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo. I suddetti dati ed informazioni relativi agli eventi di non conformità devono essere inseriti nel rapporto periodico			
P357		In caso di non conformità dell'impianto che possano comunque determinare rischi ambientali o sanitari tali da far ipotizzare la necessità di misure immediate di salvaguardia, il gestore è tenuto ad informare anche gli enti locali secondo le specifiche competenze	PMC (9.3 – pg. 164)	SI	
P358	30 aprile di ogni anno	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono riportati nel seguito del	PMC (9.4 – pgg. da 165 a 168)164)	SI	Vedi nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012 , nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013 e nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014. Con nota DVA 2015 0026086 del 19/10/2015 è stata indetta dal MATTM la conferenza dei servizi per il riesame del PMC

		paragrafo 9.4 del PMC			
P359		Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati	PMC (9.5 – pg. 168)	SI	
P360		I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo	PMC (9.5 – pg. 168)	SI	
P361		Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico e cartaceo. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti anche su supporto informatico per la loro archiviazione	PMC (9.5 – pg. 168)	SI	
P362	30/04/13	L'AIA richiede che il Gestore, in concomitanza della trasmissione della prima Comunicazione sull'esito del PMC, provveda a trasmettere anche un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della	PMC (9.5 – pg. 168)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 27.

		cessazione definitiva delle attività, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.			
--	--	--	--	--	--

3.Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/08/2011	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06	T4	Ns. prot. DIR/79 - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06 e art. 9, comma 1 del Decreto AIA
22/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/117 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di dicembre 2011 per gli impianti specificati nell'allegato
25/11/2011	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass.Ecologia, Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente, Comune di Taranto, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL TA/1	Comunicazione data prevista di messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico		Ns. prot. ECO/113 – comunicazione ai sensi della Determinazione DIR n. 419 del 19/06/2006 – DPR 203/88 – ex art. 15
28/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/119 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di dicembre 2011
29/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attuazione PMC		Ns. prot. DIR/120 – Applicazione del principio di gerarchia delle fonti e segnalazione incongruenze tra PIC e PMC
22/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR/132 - fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 23/01/2012
29/12/2011	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR134/11 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di novembre 2011 sugli scarichi idrici finali
29/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/135 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di gennaio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
04/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione programmata sistema di captazione e	P312	Ns. prot. DIR/5 – comunicazione fermata sistema depolverazione ed indicazione misure di carattere gestionale atte a non determinare un aumento significativo

		depolverazione allo sfornamento coke delle batterie 9 - 10		delle emissioni diffuse durante la fase di sfornamento coke
09/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/07 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di gennaio 2012
16/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR 11/12 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di febbraio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
25/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione di sospensione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR 15 – comunicazione sulla sospensione della fermata dell'impianto di desolfurazione del gas di cokeria dal 23/01/2012 a causa dello sciopero degli autotrasportatori
27/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR17 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di dicembre 2011 sugli scarichi idrici finali
31/01/2012	Ministero Ambiente	Tariffa controlli AIA 2012	P13	Ns. prot. DIR/20 – trasmissione quietanza del versamento della tariffa controlli relativa all'anno 2012
06/02/2012	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass. Ecologia	Tavolo tecnico per campionamento a lungo termine PCDD/F	P27	Ns. prot. DIR/23 – richiesta definizione attività del Tavolo Tecnico sulla base di quanto previsto dall'Addendum al Protocollo
09/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/24 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di febbraio 2012
13/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/27 – comunicazione rilievi 1^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
14/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/28 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di marzo 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
23/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Piano di attuazione PMC	T2	Ns. prot. DIR/33 – trasmissione Piano di attuazione PMC ai sensi dell'art. 4 del Decreto DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011
24/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/34 – comunicazione controlli periodici emissioni in atmosfera sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2

28/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Segnalazione incidente	P8, P314, P315	Ns. prot. DIR/35 – comunicazione incendio trasformatore sottostazione 220/66 Kv (SSR – TUB)
29/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR/36 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di gennaio 2012 sugli scarichi idrici finali
02/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Analisi PCDD/F		Ns. prot. DIR/39 – analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni 28-29.02.2012 e 01.03.2012 che saranno effettuate il 19.03.2012 presso Eco Research di Bolzano
02/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/40 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012
12/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione straordinaria impianto di captazione e depolverazione linea vagliatura coke n° 1	P312	Ns. prot. DIR/43 – comunicazione fermata sistema di captazione e depolverazione della linea vagliatura coke n° 1 (E431) per manutenzione straordinaria che riguarderanno principalmente il rinnovamento completo del filtro di depolverazione
13/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/45 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
15/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/46 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di aprile 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/47 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012 – Variazione programma di campionamento.
16/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione disservizio	P8, P314, P315	Ns. prot. DIR/48 – comunicazione avaria valvola di regolazione pressione bariletto BAT/7 e conseguente accensione torce e combustione gas su alcuni cappellotti
21/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/51 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di aprile 2012
29/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Georeferenziazione scarichi idrici	P5	Ns. prot. DIR/52 – trasmissione georeferenziazione punti di campionamento scarichi idrici finali e parziali
10/04/2012	Ministero Ambiente	AIA – versamenti tariffe istruttorie	P2	Ns. prot. DIR/61 – comunicazione avvenuto versamento tariffa per esame documenti tecnici trasmessi con la nota

				ILVA prot. DIR 33 del 23/02/2012
13/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/62 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di maggio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/63 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di maggio 2012
24/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/64 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/04/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	T12, T13, T14, P84	Ns. prot. DIR/67 – trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T40 – 41 – 42 (torce) e P110 (contatori e registratori portate fonti di approvvigionamento idrico) del Piano di attuazione PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
04/05/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	P18	Ns. prot. DIR/71 – trasmissione elaborato tecnico (pianificazione e cronoprogramma) di cui al riferimento P22 (caratterizzazione per rilevare eventuali emissioni di PCDD/F) del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
15/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/77 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di giugno 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/05/2012	Ministero Ambiente, Presidente Commis. IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	P27	Ns. prot. DIR/78 – trasmissione studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino 312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 , di cui al riferimento P37 del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
18/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR/79 – fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 21/06/2012
23/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/81 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di giugno 2012
13/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	T16	Ns. prot. DIR/92 - trasmissione allegato tecnico sulla progettazione ed effettuazione della caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera delle cokerie finalizzata all'individuazione delle SOV di cui al riferimento T54 del

				DAP – Piano di attuazione del PMC presentato con nota Dir. 33 del 23/02/2012
15/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011	P318	Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di luglio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
14/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione su LVC/1	P312	Ns. prot. DIR/95 – comunicazione avvio sistema di captazione e depolverazione LVC/1 in data 23.04.2012 e stima emissioni diffuse polveri nel periodo di fermata
14/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/96 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2012
22/06/2012	Ministero Ambiente, Commissione istruttoria IPPC-AIA c/o ISPRA	Aia – Comunicazioni modifiche non sostanziali	P11	Ns. prot. DIR/100 – Istanza di modifica non sostanziale all'AIA
28/06/2012	Presidente commissione IPPC	Campionamento a lungo termine PCDD/F	P27	Ns. prot. DIR/101 – Nomina membri ILVA comitato tecnico
29/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/102 – comunicazione rilievi 2^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
29/06/2012	ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)	AIA – Documento di aggiornamento periodico		Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 30_06_2012)
02/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/103 – variazione programmazione DIR/96
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione variazione Gestore		Ns. prot. DIR/109
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA - Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC		Ns. prot. DIR/110 – Adozione misure di prevenzione e D.P.I. in risposta alla comunicazione ricevuta da ISPRA prot. 25852 del 09/07/2012 sull'Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di LUGLIO 2012 per gli impianti specificati	P318	Ns. prot. DIR/111

		nell'allegato		
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/112 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Agosto 2012
24/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Controllo ordinario Stabilimento ILVA SpA - Verbali di attività 17-18-19 luglio 2012		Ns. prot. DIR/117 – Riscontro ad alcune osservazioni formulate dal GI e contenute nei verbali di attività dei suddetti giorni
25/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – Attività di analisi PCDD/F		Ns. prot. DIR/119 - Analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni comunicati con nota DIR.102 che saranno effettuate a partire dal 07.08.2012 presso Eco Research di Bolzano
10/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti		Ns. Prot. DIR/126 - Trasmissione documentazione richiesta oggetto di proroga nel procedimento di riesame AIA (Confronto BAT Conclusions - ILVA Taranto)
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di SETTEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	P318	Ns. prot. DIR/127 – Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di settembre 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/128 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2012
23/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	Trasmissione documentazione	T7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, P18-74-81	Ns. prot. DIR/131 - Trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T7 (efficienza elettrofiltri MEEP), T8 (transitori), T9-10-15 e P74 (videomonitoraggio emissioni), T11 (studio riduzione emissioni diffuse), T12-13-14 (torce), T16 (SOV da cokeria), P18 (PCDD/F da altre sezioni) e P81 (protocollo ILVA-Taranto Energia per scambi idrici)
23/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Risposta a richiesta di integrazioni	T5	Ns. prot. DIR/133 - Risposta alla comunicazione prot. DVA-2012-0017812 del 23/07/2012 del MATTM relativamente alla prescrizione T5 del DAP del 29/06/2012 circa la valutazione ed il monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive dell'impianto di cokeria
29/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA	AIA – attività di autocontrollo	P318	Ns. prot. DIR/139 – comunicazione preventiva controlli

	Puglia DAP Taranto	pozzi emungimento		quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	AIA DVA-DEC-2011-0000450		Ns. prot. DIR/141 - incendio reparto produzione lamiera 2
30/08/2012	Provincia Taranto, MATTM, Presidente Commissione IPPC, ISPRA, Regione Puglia	Garanzie finanziarie - Attività di gestione rifiuti - Provvedimento di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. DIR/144 - Richiesta di riesame punti relativi alle attività di gestione rifiuti ricomprese nel provvedimento di AIA
03/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area ghisa		Ns. prot. DIR/150 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria
04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area parchi e acciaieria		Ns. prot. DIR/153 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria
04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Trasmissione relazione tecnica di cui alla Cabina di Regia del Tavolo Tecnico del 06/08/2012 presso la Regione Puglia		Ns. prot. DIR/155 - Trasmissione relazione tecnica inoltrata agli interessati con nota DIR.146 del 31-08-2012 in riferimento agli adempimenti previsti nel capitolo 5 del "Piano contenente le prime misure per il risamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)"
05/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012		Ns. prot. DIR/157 - Trasmissione documentazione di cui ai punti 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 28, 29, 30 e 33.
13/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/164 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2012
14/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di OTTOBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	P318	Ns. prot. DIR/165
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-		Ns. prot. DIR/166 – Trasmissione materiale di chiarimento richiesto da fornire entro il 30 settembre 2012

		0001010 del 10/09/2012		
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012		Ns. prot. DIR/167 – Trasmissione documentazione di cui ai punti 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23 e 24
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] dei rifiuti contenente zolfo per la produzione di acido solforico		Ns. prot. DIR/168 – Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi CER 060603 non sono più esercite. L'ultima operazione R5 è stata effettuata in data 30/10/2011
21/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), ISPRA, Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Trasmissione integrazioni richieste con documento Prot. DVA-2012-0017814 del 23/07/2012		Ns. prot. DIR/170 – Trasmissione integrazioni procedimento ID 90/382 (Rif. ILVA T257, T259, T260, P261, P274, T277) inerente le modalità di gestione delle traversine ferroviarie e dei pneumatici
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Utilizzo come materia prima di pet-coke e di catrame di cokeria, par. 9.10.1 DVA - DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/173 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e catrame di cokeria nei propri cicli produttivi
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/174 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto intende non avvalersi della possibilità di utilizzare, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, l'Altoforno 3
25/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Politica Ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto		Ns. prot. DIR/175 – Allegati alla comunicazione: cronoprogramma interventi e flussi di massa polveri BAT Conclusions
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/176 – In seguito alla nota DIR. 174/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, sarà di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/177 – In seguito alla nota DIR. 176/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno, corrisponde ad una capacità produttiva totale di acciaio pari a 11,5 milioni di tonnellate di acciaio/anno
27/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali)	Chiarimenti in merito a		Ns. prot. DIR/178 – Sottoprodotti ILVA Stabilimento di

	Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	materie prime, sottoprodotti e rifiuti - AIA DVA_DEC-2011 - 0000450 del 04/08/2011 - Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Taranto: Attestazione nozione art. 184-bis D.Lgs. N°152/2006 e s.m.i., Allegato 1 e Allegato 2
28/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012		Ns. prot. DIR/179 – Trasmissione documentazione relativa ai punti 26, 31 e 32 della richiesta n. 968 e punto 2 della richiesta n. 1010
01/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punti 1 e 3		Ns. prot. DIR/180 – Chiarimenti in merito al punto 1 dell'Allegato B del verbale della riunione del GdL per il riesame del 25-27/09/2012
02/10/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione rilievi 3^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di Agglomerazione AGL/2	P318	Ns prot. DIR/183
04/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - Aggiornamento cronoprogramma generale interventi AIA - Stabilimento ILVA SpA DI Taranto		Ns. prot.DIR/187 - Trasmissione revisione cronoprogramma generale interventi AIA con modifiche di cui agli ID.17 e 94
05/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punto 2		Ns. prot.DIR/189 - Potenzialità degli impianti
08/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012		Ns. prot.DIR/190 - Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012
12/10/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/192 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2012
15/10/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni	P318	Ns. prot. DIR/193

		in atmosfera previsti per il mese di NOVEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato		
17/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Osservazioni ILVA al PIC Intermedio del 12/10/2012 della Commissione Istruttoria IPPC		Ns. prot. DIR/196 – Allegata anche revisione del documento "Sottoprodotti ILVA Stabilimento di Taranto" già inoltrato con nota Dir. 178 del 27/09/2012
31/10/2012	ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)	AIA – Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/203 – Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 31_10_2012)
16/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	P11	Ns. prot. DIR/212 – Istanza di modifica non sostanziale relative alle attività di gestione di rifiuti
14/11/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Criticità attuazione per sequestro impianti area a caldo		Ns. prot. DIR/214
15/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P318	Ns. prot. DIR/217 – Date campionamento emissioni convogliate dicembre 2012
20/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/221 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Dicembre 2012
21/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale controllo ordinario dei giorni 7-8-9 novembre 2012 presso impianto di cokeria - Decreto AIA n. DVA_DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/225 – Invio della documentazione richiesta
27/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-	P11	Ns. prot. DIR/233 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67

		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.		
28/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	P11	Ns. prot. DIR/234 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.22 e n.23
03/12/2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA	Informativa		Ns. prot. DIR/240 – fermate produttive di emergenza per tromba d'aria 27 e 28 novembre.
07/12/2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA	Informativa		Ns. prot. DIR/247 – Informativa incendio TFC cokeria
14/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P318	Ns. prot. DIR/252 – Date campionamento emissioni convogliate gennaio 2013
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto.	P11	Ns. prot. DIR/256 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.16 riguardante la fermata delle batterie 3-4 e 5-6 con allegato il cronoprogramma degli interventi
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto..	P11	Ns. prot. DIR/257 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.6 riguardante la chiusura nastri con allegato l'elaborato tecnico e il cronoprogramma degli interventi
18/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/259 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Gennaio 2013
18/12/2012	MATTM DG Valutazioni	Informativa		Ns. prot. DIR/262– Informativa disservizio opacimetro

	Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA			E312
21/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/266 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - prescrizioni n.60.	P11	Ns. prot. DIR/268 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.60
09/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Barriera frangivento		Ns. prot. DIR/06 – Riavvio attività realizzazione barriera frangivento
10/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Adeguamento SME	P33	Ns. prot. DIR/08 – Adeguamento SME esistenti entro il 31/01/2013
15/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P33	Ns. prot. DIR/10 – Verifica in campo nuova retta di correlazione
16/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P318	Ns. prot. DIR/11 – Date campionamento emissioni convogliate febbraio 2013
15/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012		Ns. prot. DIR/12 – Sversamento ghisa a terra in AFO/5 con allegato verbale di ARPA Puglia
17/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/13 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Febbraio 2013
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis),	P11	Ns. prot. DIR/18 – Trasmissione cronoprogramma delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67 (chiusura edifici)

		del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.		
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	P11	Ns. prot. DIR/19 – Trasmissione cronoprogramma della prescrizione n.6 (chiusura nastri).
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	P11	Ns. prot. DIR/20 – nota di chiarimento riguardante le fasi di realizzazione dell'intervento sul Raffreddatore Agglomerato e le criticità ad esse connesse.
04/02/2013	MATTM	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012		Ns. prot. DIR/35 – Bonifico telematico versamento tariffa controlli art. 3 DM 24/04/2008 per l'anno 2013
08/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative		Ns. prot. DIR/49 – Risposta a ciascuna delle specifiche richieste
13/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P323	Ns. prot. DIR/55 – Verifica annuale SME camino E428 secondo UNI EN 14181:2005 dal 18 al 22 marzo 2013

	Taranto			
19/02/2013	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/57 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Marzo 2013
22/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P323	Ns. prot. DIR/67 – Verifica annuale SME camino E426 secondo UNI EN 14181:2005 dal 25 al 29 marzo 2013
25/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P314	Ns. prot. DIR/72 – Apertura automatica bleeder altoforno n. 5.
26/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione variazione Gestore		Ns. prot. DIR/73
27/02/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) – Riscontro nota ARPA Puglia n. 11621 del 20/02/2013		Ns. prot. DIR/74
28/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR/76
28/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011” e “DAP DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012”
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG,	DVA-DEC-2011-450 del		Ns. prot. DIR/86

	ARPA Puglia DAP Taranto	4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Campionamenti aprile 2013		
13/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. DIR/87
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/89
19/03/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/91 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Aprile 2013
22/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/96
21/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/97
27/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Informativa		Ns. prot. DIR/100
29/03/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Prescrizione n. 28		Ns. prot. DIR/104
05/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA,	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione	P11	Ns. prot. DIR/109 - Termine entro cui ILVA prevede di inoltrare le schede per singolo candidato sottoprodotto con

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazione ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012		tutte le informazioni richieste
08/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Fermata per manutenzione dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria		Ns. prot. DIR/110
15/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/116
18/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n.22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Nota ILVA dir 109/2013 del 05.04.2013 e nota Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0008473 del 10.04.2013	P11	Ns. prot. DIR/119 – Richiesta di rimodulazione del termine di consegna della documentazione
19/04/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA		Ns. prot. DIR/122 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Maggio 2013

		S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		
22/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR/123 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
22/04/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo		Ns. prot. DIR/124
22/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Consuntivo fermata desolforazione gas cokeria		Ns. prot. DIR/125
24/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date campionamento E312		Ns. prot. DIR/135
29/04/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Comunicazione avvio procedimento di riesame		Ns. prot. DIR/145
30/04/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Rapporto annuale		Ns. prot. DIR/147 – Trasmissione rapporto annuale come previsto al paragrafo 13 del PIC ed al paragrafo 9.4 del PMC
06/05/2013	ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 68/ST/13 del		Ns. prot. DIR/151

		26/04/2013 - trasmissione documenti richiesti		
07/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto –DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative		Ns. prot. DIR/152
07/05/2013	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 – AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali		Ns. prot. DIR/154
08/05/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date analisi E312		Ns. prot. DIR/155
09/05/2013	Presidente Commissione IPPC, Presidente protocollo diossine, ISPRA, ARPA DG, MATTM, ISS, Garante AIA ILVA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - ID90/381: Avvio fase sperimentazione Protocollo diossine		Ns. prot. DIR/156
13/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto		Ns. prot. DIR/159 – Richiesta modifica non sostanziale alla prescrizione n. 4 riguardante gli interventi di realizzazione edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti
13/05/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Campionamenti emissioni in		Ns. prot. DIR/160

		atmosfera giugno 2013		
22/05/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo		Ns. prot. DIR/172
23/05/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/173 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Giugno 2013
13/06/2013	ISPRA, ARPA	Campionamenti emissioni in atmosfera Luglio 2013		Ns. prot. DIR/193
17/06/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/196 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2013
20/06/2013	Prefetto di Taranto, ISPRA, MATTM.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPRA n.20607 del 17.05.2013.	P356	Ns. prot. DIR/200
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per	P356	Ns. prot. DIR/201

		inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.		
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.	P356	Ns. prot. DIR/201
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Prefettura di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – comunicazione spegnimento altoforno 2.		Ns. prot. DIR/207- comunicazione spegnimento altoforno 2.
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/208 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
28/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	P356	Ns. prot. DIR/210 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria 11 di cokefazione del giorno 28.06.13.
01/07/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – aggiornamento stima emissioni diffuse.		Ns. prot. DIR/213.
01/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Prescrizione n.30.		Ns. prot. DIR/214.
02/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/218 – relazione sull’evento incendio sull’impianto di Agglomerazione avvenuto il 01.07.13.

	Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		
03/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/220 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ai camini delle batterie di cokefazione del giorno 01.07.13.
08/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/225 – nota di dettaglio delle contromisure adottate in relazione all’evento segnalato con nota DIR 210 del 28.06.13
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/230 – nota sui rilievi della seconda campagna di misura dell’anno 2013 per il campionamento di PCDD/F.
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (depolverazione secondaria ACC1).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/232 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Sfornamento batterie 11-12).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/233 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Stock house AFO5).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 –	P332	Ns. prot. DIR/236 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).

		Comunicazione PMC/AIA.		
12/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/237 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo Colata AFO5).
12/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/238 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E436 (Sfornamento batterie 7-8).
16/07/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/240
17/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, Verifica di adempimento alle prescrizioni “ID90/383 – registratori portate idriche” e “ID 90/424/5 - protocollo d’Intesa ILVA S.p.A. – Taranto Energia S.p.A scambi idrici” di cui alla nota prot. DVA-2013-0003569 del 11/02/2013.		Ns. prot. DIR/243
17/07/2013	MATTM, ISPRA, Garante, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Riscontro a comunicazione del MATTM - D.G. per le valutazioni ambientali 14 giugno 2013 U.prot. DVA - 2013-0013958 avente ad oggetto diffida per inosservanza prescrizioni		Nota DIR/245 del 17/07/2013

		autorizzative sa seguito degli esiti del controllo del 28-29-30 maggio 2013 presso lo stabilimento ILVA		
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/249– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108/b (STOCK-HOUSE AFO5).
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/250– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108 (STOCK-HOUSE AFO5).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/253- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (DEPOLVERAZIONE SECONDARIA ACC2).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/254 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo Colata AFO5/sud).
25/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/259 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Nuova depolverazione secondaria ACC2).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/261- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di Colata AFO5 Nord).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-	P332	Ns. prot. DIR/262 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E114 (Campo di Colata AFO4).

	Dipartimento di Taranto.	2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		
30/07/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.		Ns. prot. DIR/266 - comunicazione modifiche non sostanziali
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/268 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO5).
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/269 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento Agglomerato linea E).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/273 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E109 (STOCK-HOUSE AFO4).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/274 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO2).
07/08/2013	Prefetto di Taranto, MATTM, ISPRA.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto. DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Verbale di accertamento di violazione		Ns. prot. DIR/277.

		amministrativa, prot. ISPRA n.29513 del 16.07.2013.		
07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/278 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).
07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/279 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO4).
08/08/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto.		Ns. prot. DIR/281- Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
12/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A.- Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535.		Ns. prot. DIR/286 – pubblicizzazione dati SME.
13/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione	Decreto di Riesame DVA-	P356	Ns. prot. DIR/287 – dettaglio dell'evento del superamento

	Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ed ossidi di zolfo al camino E428 della batteria di cokefazione 12 del giorno 04.08.13.
14/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	U. prot DVA-2013-0013980 del 14.06.13 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – ID 90/333/532 – Prescrizione 27 (dismissione parti di stabilimento).		Ns. prot. DIR/288 – prescrizione 27.
14/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	P356	Ns. prot. DIR/289 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria di cokefazione 11 dei giorni 01-02.08.13.
14/08/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/290 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2013.
14/08/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR/291 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
23/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 come modificato dal decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto -	T30-T36	Ns. prot. DIR/297- Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”.

		Relazione tecniche "Emissioni sonore e vibrazioni".		
23/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/298- nota sull'evento relativo al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato in torcia di AFO5.
06/09/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/307- nota sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno al camino E530.
09/09/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Avvio della III fase.		Ns. prot. DIR/309 - Avvio III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/310 – controlli ordinari sui camini
16/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/312 – Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2

	IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		(camino E551/b)
17/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/314 – Trasmissione nuovo programma dei campionamenti relativo alla seconda campagna di misura dell'anno 2013 di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL 2 (camino E312)
18/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale	Piano di Indagine Ambientale relativo agli interventi di cui alle schede BAT n. 21-22-23 da realizzare sul II sporgente, III Sporgente e calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils. Aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A. Richiesta di approvazione		Ns. prot. DIR/319 – Trasmissione Piano di Indagine Preliminare
18/09/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/317 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2013.
19/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa		Ns. prot. DIR/320 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio al camino 424 – Cokefazione batterie 7-8
23/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Integrazione Comunicazione ILVA prot. Dir. 239/13 del 15.07.2013 – Trasmissione schede dei sottoprodotti – Pr. 22-23		Ns. prot. DIR/324 – Trasmissione test di ecotossicità e corrosività sottoprodotti Pr. 22-23

27/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa		Ns. prot. DIR/328 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di agosto al camino E433 – Frantumazione/vagliatura coke LVC/2 Sili A-B
30/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla pr.70 – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR/332 – Trasmissione relazione di processo in merito alla copertura dell'area di svuotamento delle paiole e ripresa della scoria raffreddata in area GRF, prevista dalla pr. 70, terzo trattino
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/335 – Trasmissione nuovo programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b)
01/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 ILVA S.p.A. – Stabilimento di Taranto – Sistema di monitoraggio a videocamera		Ns. prot. DIR/336 – Richiesta incontro per definizione delle modalità di registrazione, archiviazione e trasmissione delle immagini del sistema di videomonitoraggio
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/338 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC1 (camino E525)
03/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto		Ns. prot. DIR/347 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.

		DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		
08/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/348 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/349 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento Agglomerato linea D).
14/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/352 – programma dei controlli delle emissioni in atmosfere sugli impianti
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/353 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324).
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/354 – fermata programmata impianto di desolforazione gas di cokeria.

	Dipartimento di Taranto			
16/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/358 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2013.
15/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.
16/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/361 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E314).
16/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei sili della calce idrata denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 6.		Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'attuazione della prescrizione 6.
17/10/2013	Capo di Gabinetto –MATTM, Esperti nominati dal Ministero e p.c. Commissario Straordinario ILVA	Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria Art.1, comma 5, del Decreto-Legge		Ns. prot. DIR/363 – nota sulla ripartenza dell'AFO 2.

		n.61 del 04.06.2013, convertito in Legge n.89 del 04.08.2013. Misura 16b (pg.18) “Depolverazione SH AFO2” – Riavvio AFO 2 al 04.11.2013.		
18/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla prescrizione n.4 - Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Richiesta integrazioni ID 90/333/544 – Stabilimento Ilva di Taranto.		Ns. prot. DIR/365 – documentazione tecnica prescrizione 4.
18/10/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Richiesta documentazione.		Ns. prot. DIR/366 – chiarimenti sui sistemi SME - prescrizioni 90-91-92.
21/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/368 - attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
22/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Nota Ministero Ambiente prot. DVA-2013-0023937 e nota		Ns. prot. DIR/371 – nota sulla prescrizione 1.

	Puglia DG.	ISPRA prot.21956 del 26.09.2013 – Prescrizione n.1 del decreto di riesame dell’AIA dello stabilimento Ilva di Taranto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.		
25/10/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/374.
25/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/377 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
25/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c. ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A.di Taranto – Prescrizione n. 17 – Monitoraggio degli interventi di adeguamento		Ns. prot. DIR/378 – Trasmissione relazione contenente l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/385 - trasmissione programma rilievi di cui al

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. Prot. DIR/386 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
31/10/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Informativa Enti di Controllo		Ns. Prot. DIR/387 – Informativa Enti di Controllo
04/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. “Monitoraggio a videocamera” – ID 90/424/3		Ns. Prot. DIR/390 - Monitoraggio a videocamera
04/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. Prot. DIR/391 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
04/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico		Ns. prot. DIR/392 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/393 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Agglomerazione linea E (camino E315).
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/394 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea E (camino E325).
05/11/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/395 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (campo colata AFO2).
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011.		Ns. prot. DIR/396 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti.
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente II – sostituzione deviatori semplici		Ns. prot. DIR/397 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la sostituzione deviatori semplici e binari. Sporgente II

		e binari. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza		
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari in attuazione della del riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione 62.		Ns. prot. DIR/398 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari.
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/399 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. Sporgente III
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/401 – nota relativa al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato alla torcia di AFO/4.
08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto, integrazione alla nota DIR 133/13. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –		Ns. Prot. DIR/402 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.

		prescrizione 70. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		
08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco Omo, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – in particolare a quanto indicato nell'art.1 comma 4. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		Ns. Prot. DIR/403 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
08/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione rinvio inizio lavori.		Ns. prot. DIR/404 - Comunicazione rinvio inizio lavori. Sporgente III
08/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/405 – Comunicazione ritardi rispetto al cronoprogramma inviato con nota DIR 391/13.
11/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.	Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. Le aree suddette sono aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A.		Ns. prot. DIR/407 – Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.
12/11/2013	MATTM DG Tutela del	Aree di competenza ILVA		Ns. prot. DIR/409

	Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale Porto Mercantile.	S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Porto Mercantile ed area a terra retrostante al II e III Sporgente: sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma a carattere di indifferibilità ed urgenza.		
13/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello Stabilimento. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		Ns. Prot. DIR/411 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
14/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.		Ns. Prot. DIR/415 - Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/416 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 – PR.82.

	ARPA Puglia DG,	del 04.08.2011 – Informativa.		
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale di sopralluogo n.175/ST/13 del giorno 11/11/2013 ARPA Puglia Dipartimento di Taranto		Ns. prot. DIR/417 – trasmissione dei rapporti relativi ad alcuni eventi di emissione straordinaria dell'acciaieria 1 e 2.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/418 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
15/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/419 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
15/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'installazione del cosiddetto sistema "PROVEN", in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		Ns. Prot. DIR/420 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.

15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13		Ns. prot. DIR/421 – trasmissione documentazione.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/423 – nota di dettaglio dell’evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E531.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA del 26.10.2012. Vs. Rif. prot. DVA-2013-0023937 del 21.10.13.		Ns. prot. DIR/424 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13 – Richiesta documentale – secondo invio.		Ns. prot. DIR/425 – trasmissione documentazione.
22/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.		Ns. Prot. DIR/426 - Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450		Ns. Prot. DIR/427 – nota informativa.

		del 04.08.2011 – Prescrizione 1 – Intervento di copertura dei Parchi Minerali.		
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Parco Nord Coke.		Ns. Prot. DIR/428 – Istanza di modifica non sostanziale.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 20 – Produzione acciaio.		Ns. Prot. DIR/429 – produzione acciaio
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - copertura del Parco Calcare.		Ns. Prot. DIR/430 – Istanza di modifica non sostanziale
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/431 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/432 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e Decreto AIA DVA-		Ns. prot. DIR/433 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		
26/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. III Sporgente: sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori.		Ns. prot. DIR/434
26/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Trasmissione progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area "Parchi Primari" e "Parco Loppa".		Ns. prot. DIR/435
27/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/436 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/440 – nota sul principio di incendio in stabilimento.
28/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/439 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di ACC/2- PR.82.
27/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del		Ns. prot. DIR/441 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
28/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/443.
26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Opere di raccolta, canalizzazione, rilancio e trattamento acque relativi agli interventi di cui alle schede BAT SM 21-22-23 da realizzare sul II Sporgente, sul III Sporgente e Calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils – Trasmissione documentazione.		Ns. prot. DIR/444.
29/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535 – Variazione sito web.		Ns. prot. DIR/445.
29/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/447 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	Puglia DG.	26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
02/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4– Parco Nord Coke – versamento tariffa		Ns. Prot. DIR/448
02/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Riscontro nota ISPRA n.41649 del 18.10.13.		Ns. prot. DIR/451– nota di dettaglio dell’evento relativo a valori anomali riscontrati al camino E424.
05/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”		Ns. Prot. DIR/454 – Istanza di modifica non sostanziale.
05/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Ministero Salute e ISS.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 93 – “Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio”.		Ns. Prot. DIR/455 – Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio.

06/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/456 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57 – Riscontro nota Regione Puglia AOO_169 21/11/2013 - 0005003.		Ns. prot. DIR/458 - Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57.
10/12/2013	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica.	Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria interna ILVA – Zona Cokeria.		Ns. prot. DIR/459
12/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/460 – programma controllo emissioni in atmosfera.
11/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-		Ns. prot. DIR/461 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine

	operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		di PCDD/F al camino E312.
13/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.		Ns. prot. DIR/462 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
13/12/2013	MATTM On. Orlando, MATTM Capo di Gabinetto e p.c. MATTM Direttore Grillo.	Procedimento di approvazione del “Piano delle misure e delle azioni per la tutela ambientale e sanitaria” per l’ILVA di Taranto. Trasmissione Parere.		Ns. prot. DIR/464 - Trasmissione Parere.
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 4 “Parco Loppa” – versamento tariffa.		Ns. prot. DIR/468 - versamento tariffa.
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 -		Ns. prot. DIR/469 - versamento tariffa.

		convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.		
18/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/470 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
19/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 5 – installazione benna ecologica.		Ns. prot. DIR/471 - installazione benna ecologica.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 87 – nota informativa.		Ns. prot. DIR/472 – nota informativa.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del		Ns. prot. DIR/474 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).

		22.11.2013 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).		
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.		Ns. prot. DIR/475 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0013611 del 11.06.2013 - procedimento ID 90/333/536 (prescrizione n.83 – minimizzazione gas torce).		Ns. prot. DIR/476 - prescrizione n.83
30/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 – Progettazione definitiva “copertura Parchi Minerali”.		Ns. prot. DIR/477 - prescrizione n.1
23/12/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 27.11.13.		Ns. prot. DIR/481 - Report sul “wind day” del 27.11.13.
20/12/2013	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA,.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di		Ns. Prot. DIR/482 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.

		cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		
17/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto.	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22.		Ns. Prot. DIR/483
23/12/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/484.
24/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/485 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 AFO/4 e CEB - PR.82.
30/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo		Ns. prot. DIR/487 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
07/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. Prot. DIR/4 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.		Ns. prot. DIR/6 - versamento tariffa.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 – Parco Loppa - versamento tariffa.		Ns. prot. DIR/7 - versamento tariffa.
10/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 70 (terzo punto GRF) - Istanza di modifica non sostanziale		Ns. Prot. DIR/8 – Istanza di modifica non sostanziale

08/01/2014	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Osservazioni sul Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, predisposto dal comitato di tre esperti ai sensi dell'art.1, comma 5, D.L. n.61/2013 convertito il L.n.89/2013, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto.		Ns. prot. DIR/9 - Osservazioni sul Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/10 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/11 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E324).
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/12– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
13/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per installazione del cosiddetto sistema "PROVEN" in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. Prot. DIR/14 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
14/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-		Ns. prot. DIR/15 – controlli ordinari sui camini

	IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/17 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/19 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
15/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro		Ns. Prot. DIR/20 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.

	Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	SIN di Taranto. V Sporgente (Molo Ovest): sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione prosecuzione lavori ed integrazione lavori a carattere di indifferibilità ed urgenza.		
16/01/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/23 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2
17/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/24 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
21/01/2014	Comune di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 -		Ns. prot. DIR/25 - Prescrizione 1 e 4

		Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Trasmissione Relazioni Tecniche illustrative di copertura del Parco Minerale e dei Parchi secondari - Prescrizione 1 e 4 - Riscontro nota Comune di Taranto prot. 7435 del 16.01.2014.		
22/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 4 - Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.		Ns. prot. DIR/26 - Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/27 – valori anomali camino E167
23/01/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/28.
27/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/29 – valori anomali camino E966/B
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni	Primo e Secondo Canale di		Ns. prot. DIR/30

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	scarico – Dragaggio.		
24/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 28.		Ns. prot. DIR/31 - l'aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati alla data del 31/12/2013.
27/01/2014	Autorità Portuale e p.c. MATTM e Toma Abele Trivellazioni Srl	Piano di caratterizzazione relativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils		Ns. prot. DIR/36
29/01/2014	ARPA Puglia DG	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – richiesta affiancamento monitor IPA totali		Ns. prot. DIR/38
30/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/41 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
31/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Classificazione polveri di abbattimento fumi con elettrofiltri primari impianto di agglomerazione (Polveri ESP)		Ns. prot. DIR/43
03/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento	Decreto direttoriale delle		Ns. prot. DIR/44

	Provinciale Taranto Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ISS e p.c. MATTM DG Valutazioni	determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 18.12.2013 giusto prot.59256/TRI del 27.12.2013. Riscontro prescrizioni in attuazione del Piano di caratterizzazione dell'area parchi dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto.		
04/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/45– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
04/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/46– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di ACC/2 (camino E551/C).
03/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/47 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.
05/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/49 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	Puglia DG.	26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
06/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Statte	Coperture parchi Materie Prime (Parchi Calcare) – Permesso di Costruire n. 1 del 13 gennaio 2014 - Bilancio preventivo materiali da scavo.		Ns. prot. DIR/52
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 81.		Ns. Prot. DIR/53
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.		Ns. Prot. DIR/54.
07/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione		Ns. prot. DIR/55 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1,

		delle prescrizioni n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/56 – evento emissivo sul camino dell'ACC2
11/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Sospensione lavori intervento in oggetto.		Ns. prot. DIR/57 – Sospensione lavori intervento in oggetto per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack.
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/58 – controlli ordinari sui camini
12/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR/60 –Versamento tariffa per i controlli AIA dell'anno 2014.
17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e		Ns. prot. DIR/62 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
14/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/63 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135.
14/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/64 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E312.
17/02/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Attività di caratterizzazione ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto –Richiesta incontro.		Ns. prot. DIR/65 – Richiesta incontro per l'attività di caratterizzazione in contraddittorio con ARPA.
17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di		Ns. prot. DIR/66 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
19/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del DL61/2013 convertito con L.89/13 e modificato dal DL136/13 e dalla L.6/2014		Ns. prot. DIR/67 - Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/68 – evento emissivo sul camino dell' ACC2
20/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Aree. comprese nel perimetro SIN di Taranto di competenza ILVA S.p.A. e Taranto Energia srl. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54.Richiesta di esecuzione dell'intervento in osservanza alla Legge n.6 del 08/02/2014.		Ns. prot. DIR/69 – Comunicazione intervento
21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di		Ns. prot. DIR/70– Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

		aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi con annesso stallo per trasformatori e rack, per consentire l'alimentazione elettrica del nuovo impianto di depolverazione secondaria in area Agglomerato n.2 dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/71– Comunicazione ripresa lavori
21/02/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 25-26 gennaio 2014.		Ns. prot. DIR/72– Report Wind Day del 25-26 gennaio 2014
21/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA,	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/73 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137.

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in are PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/75 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138.
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/76– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E424.
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

26/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. Prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
26/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di accesso al tetto del serbatoio tank V 90 in area PGT. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.		Ns. prot. DIR/79 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.
28/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.		Ns. prot. DIR/81 - Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.
26/02/2014	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione dati SME.		Ns. prot. DIR/82 - Comunicazione dati SME.
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/83 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E426.
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/84 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E428.
03/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e		Ns. prot. DIR/85 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
03/03/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA.		Ns. prot. DIR/86
03/03/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale.	Realizzazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.		Ns. prot. DIR/88
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/89 – piano campionamento PCDD/F.
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/90 – piano campionamento PCDD/F.
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali e ISPRA.	Decreto Ministeriale D.M. 0000053 del 03/02/2014 di aggiornamento del decreto di riesame dell'A.I.A. del		Ns. prot. DIR/92 – prescrizione n. 57.

		26/10/2012 prot. n. DVA-DEC-2012-0000547, del decreto di AIA prot. n DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – in attuazione della prescrizione n. 57 del P.I.C. – n. ID 90/333/490 filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.P.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs..3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..		
05/03/2014	Sub commissario ILVA	Richiesta documentale per il riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469 di cui alla nota del Sub Commissario ILVA, Prot. SCI/U29 del 24.02.14.		Ns. prot. DIR/93 - Richiesta documentale rifiuti.
05/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013 e modificato dal D.L. 136/2013 e dalla L. 6/2014.		Ns. prot. DIR/94 - CdS Parco Fossili
05/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei sili della calce relativi all'impianto di produzione della calce idrata denominato FOC/1, in		Ns. prot. DIR/97 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

		attuazione della prescrizione 6 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/98 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto –		Ns. prot. DIR/99 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		Attività della IV fase.		
07/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/100 – valori anomali camino RIV.
07/03/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III-sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione fine lavori.		Ns. prot. DIR/101 – Comunicazione fine lavori.
06/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/102 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/103 – valori anomali camino PCA
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 –		Ns. prot. DIR/104 – valori anomali camino ACC/2

	Puglia Dipartimento di Taranto.	Informativa.		
11/03/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	SIN di Taranto – riscontro conferenze di servizi decisorie di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/2013. Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto.		Ns. prot. DIR/105 – riscontro CdS.
14/03/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	SIN di Taranto – Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/13. Comunicazione data inizio attività.		Ns. prot. DIR/109 – Comunicazione data inizio attività.
17/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/111 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento		Ns. prot. DIR/112 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.

		sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.		
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/113 – evento incidentale CCO3/ACC2.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori dell'altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/115 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/116 – piano campionamento PCDD/F.
19/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e		Ns. prot. DIR/117 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.

		depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione attività di scavo.		
24/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.4. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/122 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
31/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.		Ns. prot. DIR/127 – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.
31/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.		Ns. prot. DIR/128 – Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.
02/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Nota di dettaglio in riscontro		Ns. prot. DIR/129 – riscontro nota ARPA.

	Dipartimento di Taranto.	alla comunicazione ARPA Puglia prot.0015894 – 32 del 18/03/14.		
03/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto prot. n. D.M. 0000053 del 03.02.2014 di aggiornamento del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 57 – “Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione” .		Ns. prot. DIR/130 – invio cronoprogramma.
03/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM DG, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase.		Ns. prot. DIR/132 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
07/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV.		Ns. prot. DIR/136 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV
08/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Riscontro nota ILVA Dir.86/2014 del 3.3.2014 –		Ns. prot. Dir/139 – Trasmissione specifica tecnica Project Automation

		Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA		
08/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. Dir/140 – Trasmissione Relazioni tecniche Indam
08/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV 2/3 ad impianto trattamento acque del TUL2. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo.		Ns. prot. Dir/141 – Trasmissione risultati analitici
08/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/142 – valori anomali camino officina - granigliatura
09/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e		Ns. prot. Dir/143 – effettuazioni campionamenti manuali e con DECS

	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase.		
09/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/145 – valori orario anomalo registrato dallo SME camino E424 (batterie 7-8)
10/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota informativa evento del 10.04.2014 presso ACC1.		Ns. prot. Dir/147 – evento slopping ACC1.
10/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione 16 del Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo.		Ns. prot. Dir/148 – Trasmissione risultati analitici
10/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Informativa su necessità di disalimentazione elettrica delle lampade dei trasmettitori del DOAS2 dei parchi.		Ns. prot. Dir/149.
10/04/2014	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-		Ns. prot. DIR/150 – controlli ordinari sui camini

	Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte.		
11/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. DIR/154
15/04/2014	MATTM, ISPRA, AIA-IPCC, ARPA Puglia Bari e Taranto	Comunicazione relativa a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue del mese di febb./14 al camino E528/1 RH-OB (Acc1).		Ns. prot. Dir/156
15/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Bari e Taranto	Fermate non programmate AFO 4 e 5. Comunicazione DVA-2014-0009523 del 03.04.2014		Ns. prot. Dir/157
15/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Trasmissione piano di campionamento relativo al materiale sedimentato nel primo canale di scarico		Ns. prot. Dir/158
16/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Indagini di caratterizzazione delle scorie deferrizzate – campionamento in contraddittorio.		Ns. prot. Dir/159
17/04/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Comune Taranto e Statte, ARPA Puglia Bari e Taranto (p.c.)	Trasmissione VI relazione trimestrale.		Ns. prot. Dir/160

22/04/2014	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Taranto	Interventi di scavo per il convogliamento delle acque reflue RIV 2/3 ad impianto di trattamento acque TUL2.		Ns. prot. Dir/163
22/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Controllo mensile scarichi idrici previsti dal PMC.		Ns. prot. Dir/165
23/04/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione di modifica non sostanziale area laminazione a caldo.		Ns. prot. Dir/166 – Modifica non sostanziale LAM a caldo
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Commissione IPPC	Esiti verifiche effettuate in data 3-4-dicembre 2013		Ns. prot. Dir/167
22/04/2014	ASL Taranto, ISPRA, MATTM (p.c.).	Rete di bio-monitoraggio		Ns. prot. Dir/168 – Prescrizione n.73
22/04/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la realizzazione di un collegamento idraulico in prossimità degli uffici di vigilanza.		Ns. prot. Dir/169
23/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Programma di controllo quadrimestrale sulle acque approvvigionate dai pozzi.		Ns. prot. Dir/170
24/04/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Attività fase VI – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F.		Ns. prot. Dir/171
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Piano di campionamento del materiale sedimentato canale 1.		Ns. prot. Dir/172
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto.	Relazione evento emissivo verificato in ACC1 il 10.04.2014		Ns. prot. Dir/173
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Comunicazione relativa a valori anomali di concentrazione di polveri batteria 12.		Ns. prot. Dir/174
28/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia	Nota di dettaglio relativa alla		Ns. prot. Dir/175

	dipartimento di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	rilevazione di valori anomali al camino E-715		
30/04/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Nota di trasmissione piano di campionamento del materiale sedimentato nel canale di scarico n.2		Ns. prot. Dir/184
30/04/2014	Commissione emergenza ambientale	Richiesta per riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469		Ns. prot. Dir/185
05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E324.		Ns. prot. Dir/188
05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E314.		Ns. prot. Dir/189
30/04/2014	Regione Puglia, e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Bari, Comuna di Taranto, Provincia di Taranto.	Comunicazione, data inizio lavori e cronoprogramma per intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack.		Ns. prot. Dir/191
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	Relazione annuale dei complessi AIA.		Ns. prot. Dir/192
06/05/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di dettaglio dell'evento relativo alla indisponibilità dati registrati dal sistema SME del camino E135		Ns. prot. Dir/193
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di comunicazione – disalimentazione elettrica centralina meteo.		Ns. prot. Dir/195
12/05/2014	Comitato tecnico del protocollo operativo, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di, Commissione AIA- IPPC	Nota di comunicazione programmazione attività di campionamento emissioni in atmosfera per il mese di		Ns. prot. Dir/197

		giugno 2014		
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione versamento tariffa relativa alle prescrizioni T1-T26 – consumi idrici		Ns. prot. Dir/199 – versamento tariffa consumi idrici
12/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Nota di comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione di un ballatoio per il camino E 701 all'impianto LAF/DEC.		Ns. prot. Dir/200
12/05/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Nota di comunicazione dei risultati analitici campioni di fondo scavo FOC/1		Ns. prot. Dir/202
12/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA - IPPC	Nota di comunicazione evento incidentale accaduto c/o il reparto DES Sud Acc2.		Ns. prot. Dir/203
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA – IPPC.	Nota tecnica riguardante la continuazione dell'attività di sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.		Ns. prot. Dir/204 – Prescrizione 89 – Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.
12/05/2014	MATTM (DG tutela del territorio e risorse idriche e valutazioni ambientali), ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Richiesta di nulla osta ad esecuzione di intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carico ferroleghie presso ACC/1.		Ns. prot. Dir/205 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento
13/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Definizione giornata tipo con report sul wind day del 07-11-2012.		Ns. prot. Dir/207 – Disposizioni per wind day
14/05/2014	Provincia di Taranto, NOE di Lecce, e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto e Statte, ARPA Puglia	Nota di comunicazione per assegnazione ordine per individuazione e la progettazione di intervento di		Ns. prot. Dir/208

	Dipartimento di Taranto, FINTECNA.	messa in sicurezza dell'area Gravina Leucaspide – Comune di Statte		
14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione dell'evento di emissione anomala non convogliata impianto AFO2		Ns. prot. Dir/209
14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione dell'evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazione discontinue al camino E327.		Ns. prot. Dir/210
14/05/2014	MATTM, ISPRA.	Nota di trasmissione elaborati per documentare la conformità alle condizioni imposte dall'art.7, comma 1, lett d) della L. n.6/2014.		Ns. prot. Dir/211 (allegati relativi alla qualità dell'aria nella zona esterna e percentuale di prescrizioni AIA adempiute).
16/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia dipartimento di Taranto.	Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per un deposito temporaneo da realizzare nell'area TUL1.		Ns. prot. Dir/212 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per attività TUL1.
16/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)		Ns. prot. Dir/213 – Programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)
19/05/2014	ISPRA, ISS	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Attuazione delle indagini e comunicazione inizio attività		Ns. prot. Dir/215 – Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Comunicazione inizio attività
19/05/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Comunicazione delle programmazione controlli mensili scarichi idrici.		Ns. prot. Dir/216 – Programmazione controlli mensili scarichi idrici.
19/05/2014	MATTM	Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. "Progetto		Ns. prot. Dir/217 – Quietanza di pagamento – copertura parchi primari.

		per la realizzazione delle coperture dei parchi Primari (minerali e fossili).		
20/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione evento verificato in stabilimento		Ns. prot. Dir/218 – Comunicazione evento verificato in stabilimento
26/05/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione agglomerato n.2 (linea D) in attuazione alla prescrizione n.54 del decreto di riesame dell'AIA		Ns. prot. Dir/222 – Risultati analitici per intervento di scavo AGL2 linea D
23/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase		Ns. prot. Dir/223 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase
23/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2001-0000450, scheda SM 18 del piano BAT.		Ns. prot. Dir/224 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma barriera frangivento
26/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase		Ns. prot. Dir/225 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase – comunicazione attività di analisi dei campioni
26/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/226 – Comunicazione indisponibilità delle medie orarie dei Sistemi SME dei camini E435 e E436
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia	Informativa		Ns. prot. Dir/229 – Comunicazione nota di dettaglio valori

	dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC			anomali riscontrati al camino E424 Batt7-8
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/230 – Comunicazione di sostituzione dei misuratori di polverosità sui camini E424,426,428
30/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/232 – Comunicazione evento anomalo emissione non convogliata ACC.1
05/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599) Comunicazione ai sensi del DPCM 4 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2014.		Ns. prot. Dir/233 – Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599)
30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG 1 area ENE, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000450 del 04/08/2011, prescrizione n.83		Ns. prot. Dir/234 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – prescrizione n.83
30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per copertura parco AGL-sud in attuazione al DVA – DEC- 2012 – 0000547 del 26/10/2012		Ns. prot. Dir/235 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – parco AGL sud
03/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA.		Ns. prot. Dir/236 – Comunicazione modifica non sostanziale gestione acque IRF, PCA, SEA.
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL 2, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000450 del		Ns. prot. Dir/238 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione deposito temporaneo in area TUL 2.

		04/08/2011.		
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto.	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi Primari dello stabilimento ILVA di Taranto. Comunicazione avvio attività in campo.		Ns. prot. Dir/239 – Avvio attività di caratterizzazione area parchi primari.
05/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'ambiente prot. DVA-2013-0026919 e procedimento ID 90/333/656 (copertura parchi calcare)		Ns. prot. Dir/240 – Conclusione procedimento ID 90/333/656 – copertura parco calcare
06/06/2014	IPRA, ARPA Puglia Direzione generale	Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.		Ns. prot. Dir/243 – Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.
09/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO 1, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.16		Ns. prot. Dir/244 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO 1
10/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014		Ns. prot. Dir/245 – Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014
10/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. Versamento tariffa		Ns. prot. Dir/246 – Versamento tariffa modifica non sostanziale
10/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni		Ns. prot. Dir/247 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici

		deposimetrici		
10/06/2014	MATTM, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto	Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.		Ns. prot. Dir/248 – Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.
11/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione nuovo ponte nastro 17 bis, area AFO 5, in attuazione alla prescrizione n.6		Ns. prot. Dir/251 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione ponte nastro 17bis area AFO 5
12/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, AUSL TA/1	Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione alla prescrizione n.16		Ns. prot. Dir/252 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione di via cavi interrata
13/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/253 – Comunicazione eventi incidentali accaduti in CCO 5
13/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Rif. Dir. 153/2014 del 11.04.2014 - Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2		Ns. prot. Dir/254 – Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2
16/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/255 – Comunicazione emissione anomala non convogliata Acciaieria n.2
17/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. Dir/256 – Programma controlli scarichi idrici
16/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico mediante chiusura di due torri denominate nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33		Ns. prot. Dir/257 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma torri nastri n.8 e 9.
18/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Report sui “Wind day” del 10 e 16/04/2014 e del 05/05/2014		Ns. prot. Dir/259 – Report Wind day
18/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare		Ns. prot. Dir/260 – Intervento scavo cabina elettrica

		ovest”		
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/261 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di ossido di zolfo – camino E314
17/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/262 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di polveri – camino E135
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/263 – Sostituzione misuratori di polverosità camini E 424 ed E 428.
19/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stock-house AFO 1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547-prescrizione 16		Ns. prot. Dir/265 – Depolverazione stock-house AFO 1
23/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. Dir/266 – Trasmissione DAP
23/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate.		Ns. prot. Dir/270 – Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate camino E734bis al PLA/SAV
24/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/271 – Comunicazione indisponibilità dati SME per il camino E436 – Batterie 7-8
26/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri. Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. Dir/272– Analisi deposimetri.
26/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,		Ns. prot. Dir/273 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo barriera frangivento.

		scheda SM 18 del piano BAT.		
27/06/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/274 – Comunicazione evento emissione anomala acciaieria.1
01/07/2014	ARPA Puglia Dip. Taranto e p.c. MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, MATTM D.G. valutazioni ambientali, Provincia di Taranto 9° settore e 6° servizio, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, Istituto Superiore Sanità, ARPA Puglia D. G. Bari, Procura Repubblica Taranto	Vs. nota prot. n.31945 del 5/06/2014 – Piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi minerali – Bozza di convenzione		Ns. prot. Dir/276 – Comunicazione nuovo commissario
01/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D.G.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 14 e 15.05.2014		Ns. prot. Dir/277 – trasmissione report “wind day”
01/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/278 – comunicazione eventi emissione anomala acciaieria 1 e 2
02/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/279 – comunicazione evento emissione anomala acciaieria 1
03/07/2014	Provincia di Taranto, MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte e p.c. MATTM D.G. valutazioni ambientali, Regione Puglia,	Discarica ILVA per rifiuti non pericolosi in area Cava Mater Gratiae – Risultati attività di controllo ARPA		Ns. prot. Dir/280 – trasmissione relazione SGI

	ISPRA, Procura Repubblica Taranto			
03/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione modifica non sostanziale Prescrizioni 4 - 16.h) -70-c- UA7 e UA . Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. – Sollecito versamento tariffa		Ns. prot. Dir/283 – trasmissione riferimenti CRO
04/07/2014	MATTM e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, Regione Puglia, Presidente commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni		Ns. prot. Dir/286 – richiesta ridefinizione tempi per la trasmissione integrazioni
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/287 – Nota dettaglio valori anomali rilevazioni camino E530 del marzo 2014
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/288 – Nota indisponibilità dati di umidità SME del camino E 314 da 01/07/2014
07/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Emissioni visibili aprile 2014 - Informativa		Ns. prot. Dir/289 – Nota dettaglio eventi emissivi anomali aprile 2014 acciaierie e altoforno
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	D.P.M.C. 14 marzo 2014 – prescrizione n.16n: fermata AFO 5 Nota MATTM prot. DVA-DEC21054 del 26/06/2014		Ns prot. Dir/290- attività propedeutiche avviate
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/292 – Comunicazione rilievi II campagna di misura PCDD e PCDF AGL 2

10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012		Ns. prot. Dir/293– programma controlli emissioni agosto 2014
10/07/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Prefettura di Taranto, Guardia di finanza N.T.P.	Stabilimento siderurgico di Taranto- esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13.11.2013 Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita da D.G. Tri prot. n. 16372/TRI del 13.06.2014- prot. 16793/TRI del 18.06.2014 – Nota Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0040589/P del 01.07.2014- Richiesta informativa		Ns. prot. Dir/294 – riscontro richiesta informazioni evento nastri trasportatori A1/3 - A1/4 area cancello n.69
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa		Ns. prot. Dir/295 – Nota di dettaglio evento anomalo polveri totali SME E315 del 09/07/2014
11/07/2014	Dirigente responsabile Centro regionale Aria di Arpa Puglia	Comunicazione nominativo referente ARPA Puglia pe rinvio modalità di visualizzazione dati SME ILVA		Ns. prot. Dir/297 – comunicazione modalità di accesso e riferimento- Giuseppe Caldone
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa		Ns. prot. Dir/298 – trasmissione comunicazioni da Piano di emergenza esterno per emissione anomala TNA/2 e ACC/1in data 10/07/2014
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/299 - Nota di dettaglio evento anomalo ossidi di azoto SME E138 del 10/07/2014
14/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012		Ns. prot. Dir/301 – Comunicazione fermata programmata desolfurazione a decorrere dal 20/08/2014

	dipartimento Taranto			
14/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. Dir/302- Programma controlli mensili scarichi agosto 2014
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Richiesta documentale di cui al verbale ARPA n.121/A/ST14 del 9 luglio 2014 nell’ambito visita ispettiva ISPRA		Ns. prot. Dir/303 – Trasmissione schema a blocchi trattamento acque AFO/4
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 D.P.C.M. 14/03/2014 prescrizione n. 84		Ns. prot. Dir/304 – trasmissione PSA09/35 “ Gestione delle torce”
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/305 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E435 Sforamento batterie 11 - 12
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/306 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E436 Sforamento batterie 7 – 8
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/307 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108 STOCK-HOUSE AFO/5
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/308 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108b STOCK-HOUSE AFO/5 – caricamento
16/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/309 – protocollo operativo attività di monitoraggio cappe non aspirate raffreddatore circolare linee D e E (società Kappa)
16/07/2014	MATTM, Commissione AIA-	Provvedimento DVA-DEC-		Ns. prot. Dir/310 - fermata temporanea AFO/2 per

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VVFF, Prefettura	2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		riduzione capacità di assorbimento di gas siderurgici da parte di Taranto Energia per fermata per manutenzione monoblocco 3 CET/2
17/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/311 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno per emissione anomala e ACC/1in data 16/07/2014
18/07/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali Div II, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Provincia Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali Divisione IV, Comune di Taranto SUAP, Comune di Statte SUAP	Procedura di VIA relativa al “Progetto della realizzazione della copertura dei Parchi Primari (Minerali e fossile) dello stabilimento ILVA – Richiesta integrazioni nota prot. DVA-2014-21997 del 03/07/2014		Ns. prot. Dir/313 – trasmissione documentazione
18/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari	Richiesta dati sistema monitoraggio emissioni		Ns prot. Dir/314 – Trasmissione dati formato excell
21/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM DG tutela territorio e risorse idriche	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto Intervento di adeguamento del camino E 701 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. Dir/316 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo
21/07/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri - Comunicazione date avvio operazioni di analisi dei campioni dei deposimetri		Ns.prot. Dir/317
	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. Dir/318 - trasmissione relazione trimestrale

23/07/2014	XI Circolo Didattico "Grazia Deledda" e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Richiesta relativa all'esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA		Ns. prot. Dir/319 – Richiesta autorizzazione ad effettuare le misure
22/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns.prot. Dir/320 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E137 del 07-08-10/07/2014
22/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns.prot. Dir/321 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E135 del 10-16/07/2014
25/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e ISPRA	ILVA – Verbale sopralluogo ARPA Puglia- Controllo ordinario del 08/07/2014- Decreto DVA –DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns.prot. Dir/322 – trasmissione informazioni e documenti
24/07/2014	ISPRA e ARPA Puglia D. G. di Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul "wind day" del 08.06.14.		Ns. prot. DIR/323 - Report sul "wind day" del 08/06/2014
29/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/324 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E109 STOCK-HOUSE AFO/4
29/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/325 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E114 CAMPO DI COLATA AFO/4
29/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione dati SME		Ns. prot. Dir/326 – trasmissione report per verifica IAR parametri COV e benzene dei codici E424- E426 e E428

29/07/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2011-450 e DVA-DEC-2012-547- lavori del comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 (PCDD/F – E312) _ Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto _ Seconda campagna della fase IV e sintesi dai campagne fase III e IV		Ns. prot. Dir/327 – trasmissione dati
29/07/2014	XI Circolo Didattico “G.B.VICO” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comune di Taranto	Ulteriori informazioni in merito alla nota ns.rif.Dir.319/2014 “Richiesta relativa all’esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA”		Ns. prot. Dir/328 – Informazioni strumentazione
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC par.9.6.2 di DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/329

30/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014		Ns. prot. Dir/330 – trasmissione documentazione
01/08/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alla nota DIR.309 del 16/07/2014		Ns. prot. Dir/332 – Revisione cronoprogramma attività di monitoraggio
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA (servitù in Taranto Energia s.r.l) comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/333 – Trasmissione risultati
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012		Ns. prot. Dir/334 – programma controlli emissioni in atmosfera settembre 2014
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/335 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E428 (Batteria di cokefazione 12).
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/336 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (Campo di colata AFO/2)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/337 – Comunicazione programmazione

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento agglomerato linea D)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/338 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E314 (Agglomerazione linea D)
04/08/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, e p.c. MATTM, ISPRA	Comunicazione relativa all'avvenuto completamento delle attività di misura per la caratterizzazione acustica dei nebulizzatori ubicati presso i parchi		Ns. prot. Dir/339
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/340– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/341 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento agglomerato linea E)
05/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Area LAF – realizzazione passaggio a livello per consentire il transito dei mezzi di emergenza in area decapaggio laminazione a freddo Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/344
06/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico mediante la		Ns. prot. Dir/346- trasmissione risultati analitici

		chiusura di due torri nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
06/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/347 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 06/08/2014 presso impianto Desolforazione Sud ACC/2
07/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/348 – Trasmissione nota relativa alla anomalia di funzionamento dell'analizzatori di polveri dello SME del camino E137 Riscaldamento aria comburente Cowpers AFO/4
08/08/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello stabilimento. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento		Ns. prot. Dir/349
18/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/350 – Comunicazione relativa al ripristino delle normali condizioni operative di AFO/2
19/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/352 – Trasmissione nota relativa alla indisponibilità dati di portata del 14/08/2014 dello SME del camino E428- Cokefazione batteria 12

20/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 art.1 comma 4. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/353- trasmissione risultati analitici
21/08/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. Dir/354 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
25/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/356 – Comunicazione valore anomalo concentrazione media oraria polveri SME AFO/2
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/357- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto raffreddamento agglomerato linea D (camino E324)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/358- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto depolverazione secondaria ACC/2 (camino E551/B)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/359 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di colata AFO/5 Nord)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/360– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo di colata AFO/5 Sud)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –		Ns. prot. Dir/361 – Trasmissione nota relativa a anomalia di funzionamento sonda temperatura SME camino E112

	G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Campo di colata AFO/2 dei giorni 23-24-25 agosto 2014
27/08/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Arpa Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata del circuito di raffreddamento presso CCO/5. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.		Ns. prot. Dir/362 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.
28/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/363 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 27/08/2014 presso impianto ACC/1
02/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/364 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2)
02/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/365– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/4)
01/09/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvigionate pozzi		Ns. prot. Dir/366 – trasmissione programma campionamenti pozzi emungimento
02/09/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. Dir/367 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 05/08/2014
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/370 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/5)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. Dir/371 – Comunicazione programmazione prove

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		di verifica annuale dello SME del camino E424 (Batteria di cokefazione 7 e 8)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/372 – Comunicazione programmazione analisi PCDD/F dell'impianto AGL/2 (camino E312) di cui alla nota prot. Dir. 292/14
10/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-		Ns. prot/375 – programma controlli emissioni in atmosfera ottobre 2014
10/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG1, area ENE, in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, prescrizione n.83. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/376- trasmissione risultati analitici
12/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Informativa		Ns. prot. Dir/377 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali nelle rilevazioni di marzo 2014 al camino E531 preparazione ferro leghe trattamento acciaio CAS/OB – ACC/1
15/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/379- trasmissione risultati analitici

15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/380 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E312 (Agglomerazione linee D-E (primaria))
15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/381– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E426 (Batteria di cokefazione 11)
16/09/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VV FF, SISP, SPESAL, Regione Puglia Servizio Rischio industriale	Stabilimento ILVA – Conferenza dei servizi del 10 marzo 2014 relativa alla realizzazione della copertura dei parchi primari (Minerali e Fossili) di cui alla prescrizione n.1 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Risposte ai chiarimenti e alle integrazioni richieste dagli Enti		Ns. prot. Dir/383 – trasmissione documentazione
18/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO (spostamento tubazione), in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/384- trasmissione risultati analitici
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/385– trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all’evento “spandimento in acqua di sostanze” relativo al Secondo canale di scarico del 18/09/2014
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali		Ns. prot. Dir/387 – trasmissione documentazione ad integrazione di quanto inviato con Dir. 330 del 30/07/2014

		di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014		
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/390 – Trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di portata dello SME del camino E424 – Cokefazione batterie 7 e 8 del 24/09/2014
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/391– Comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E 424 – Cokefazione batterie 7 e 8 in data 25/09/2014 e data verifiche QAL2. Mancata sostituzione su camino E428 Cokefazione batterie 12 per problemi tecnici fornitura
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM 14/03/2014. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/392– trasmissione documentazione
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/393– trasmissione documentazione
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di		Ns. prot. Dir/394– trasmissione risultati analitici

	Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	scavo per la copertura Parco AGL Sud in attuazione al DVA-DEC-2012-547 art. 1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
29/09/2014	MATTM e p.c. Autorità portuale	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e Calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. Dir/395– Comunicazione data avvio lavori
02/10/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 17/08/2014		Ns. prot. DIR/396 - Report sul “wind day” del 17/08/2014
02/10/2004	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/397– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (Depolverazione secondaria TK ACC1)
02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/398– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/399– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni		Ns. prot. Dir/400 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 02/09/2014

		deposimetrici		
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di un'alta recinzione presso il piazzale dell'officina MAN/NASTRY Richiesta di nulla osta per intervento di scavo		Ns. prot. Dir/401
03/10/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/402- trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGGLOMERAZIONE LINEA D-SECONDARIA (camino E314).
06/10/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alle note DIR.309 del 16/07/2014 e DIR. 332 del 01/08/2014.		Ns. prot. Dir/405 – invio cronoprogramma attività di monitoraggio sperimentale previste per il raffreddatore circolare delle linee D e E dell'agglomerato
09/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, ASL Taranto, ISPRA, Autorità Portuale	SIN Taranto. Stabilimento Siderurgico ILVA – Sversamento olio lubrificante in mare zona V Sporgente _ Vs. prot. 26041/TRI/VII- SIN Taranto del 06/10/2014		Ns. prot. Dir/407 – Trasmissione documentazione
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione posticipo lavori		Ns. prot. Dir/408 -
10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-		Ns. prot. Dir/409 – programma controlli emissioni in atmosfera novembre 2014

10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/410- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF terza campagna di misura 2014, campionamento impianto AGGLOMERAZIONE AGL/2 (camino E312)
13/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 4°, realizzazione pavimentazione aree A1 e A2. Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. Dir/411
14/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM, ISPRA	Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 come modificato da DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Ulteriori integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA		Ns. prot. Dir/412 – trasmissione integrazioni
13/10/2014	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento		Ns. prot. Dir 413
14/10/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, ARPA Puglia DG Bari	Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Attuazione prescrizione n. 93 ”Indagine di bioaccumulo nei licheni”		Ns. prot. Dir/414 – comunicazione data e luogo di effettuazione delle analisi sui campioni di licheni
21/10/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla palazzina fini Cok in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e		Ns. prot. DIR/416

		cronoprogramma		
27/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ISPRA, AUSL TA/1	Discarica di 2 ^a categoria tipo B denominata "Ex Cava Cementir"		Ns. prot. DIR/417 – Richiesta incontro tecnico
20/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. DIR/418– Nota su anomalia di funzionamento analizzatore ossidi di azoto SME camino E 525-Depolverazione secondaria TK ACC 1 del 17 settembre 2014
23/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Area SEA - messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "D" e cava. Richiesta nulla osta per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. DIR/419
21/10/14	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014		Ns. prot. DIR/420 – Trasmissione documentazione (schede pratica operativa TNA 2)
23/10/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. DIR/421 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
24/10/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014		Ns. prot. DIR/422 – Trasmissione documentazione (dati pozzo 22)

24/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Richiesta nulla osta per intervento di scavo		Ns. prot. DIR/423
24/10/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR/424 - trasmissione relazione trimestrale
24/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS, Provincia di Taranto, Sindaco di Statte, Sindaco di Taranto, Arpa Puglia DG Bari, Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, MATTM e pc. ISPRA	Riscontro a Vs. nota del 9 settembre 2014 prot. 0007857 riguardante la “discarica per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto e delle aziende partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto, in area cava Mater Gratiae, in agro di Statte – Richiesta di integrazioni”		Ns. prot. DIR/425 – nota di riscontro
27/10/2014	Arpa Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Nota ILVA Dir . 356/2014 “valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 registrato nel sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni” Richiesta chiarimenti		Ns. prot. DIR/427 – trasmissione relazione di dettaglio
27/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e risorse	Vs. nota prot. n. 57525 del 21/10/14 – piano di caratterizzazione ILVA Area		Ns. prot. DIR 428 – trasmissione generalità Dott. GNUDI

	idriche, MATTM DG Valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, Arpa Puglia DG Bari, Procura della Repubblica	Parchi Minerali – Bozza di convenzione		
28/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di una fossa biologica in area RIV/2. Richiesta nulla osta per intervento di scavo		Ns. prot. DIR/429
28/10/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23-26-27/09/2014		Ns. prot. DIR/430 – trasmissione report
29/10/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011-Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/431 – trasmissione DAP
30/10/2014	MATTM e p.c. ISPRA	Valutazioni radioprotezionistiche ed esiti misure di radiazione emergente area Mater Gratiae		Ns. prot. DIR/432 – Trasmissione elaborati su esiti indagini radioprotezionistiche
30/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS e p.c. MATTM	Stabilimento ILVA di Taranto. Copertura Parchi Primari. Vs. Prot. AOO_089 17/10/2014 - 9294		Ns. prot. DIR/433
30/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA		Ns. prot. DIR/434
03/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/436 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)

	ARPA Puglia dipartimento Taranto			
03/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/437 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF RAFFREDDAMENTO AGL Linea E – (camino E 325)
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/438
04/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest”. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/439
04/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Informativa		Ns. prot. DIR/440 – Trasmissione nota di dettaglio evento relativo a valori anomali camino “E529 – trattamento acciaio CAB – ACC1” luglio 2014
05/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA – DEC- 2012-547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA – Prescrizione n° 93 “Proposta di rilevamento della presenza		Ns. prot. DIR/441 – trasmissione proposta di rilevamento della Società TERRA Data S.r.l.

		di IPA, diossina e furani nei tessuti vegetali”		
05/11/2014	Cementir Italia Spa	Vs. nota prot. n. 869/2014 del 30/09/2014- Discarica “ex cava Cementir”		Ns. Prot. DIR/444 – Comunicazione
06/11/2014	MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, SISP, SPESAL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Statte SUAP, Comune di Taranto SUAP, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Dg per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea, Ministero dell’interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo economico, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM commissione VIA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Commissario delegato Bonifica Taranto, Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilimento ILVA Taranto-Conferenza dei servizi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Invio progetto copertura parchi fossili		Ns. prot. DIR/445- trasmissione documentazione di progetto
06/11/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. DIR/446
10/11/2014	Regione Puglia, Provincia	Area di competenza ILVA		Ns. prot. DIR/450

	Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
11/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/451 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera dicembre 2014
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene		Ns. prot. DIR/452
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR/453
12/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA Taranto- prescrizione n°93 – “Monitoraggio su animali”		Ns. prot. DIR/454 – richiesta chiarimenti tipologia controlli
13/11/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.– ID 90/381 Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28-03-2012 (PCDD/F-E312)-		Ns. prot. DIR/456 – osservazioni relazione

		Trasmissione verbale n.4 riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.		
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/458
17/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.		Ns. prot. DIR/460 – Trasmissione documentazione
18/11/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. DIR/461 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
18/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 e dalla legge 11 agosto 2014, n.116		Ns. Prot. DIR/462 – trasmissione relazione tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci” prescrizione T26
19/11/2014	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/463 – trasmissione nota di dettaglio su evento

	ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012. Informativa		valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135- Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2-17 novembre 2014
20/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/464
21/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/466 – trasmissione nota di dettaglio su evento fuori servizio sistema di misura portata gas inviato alla torcia di AFO/4
25/11/2014	MATTM DG tutela territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA, AUSL TA/1 SPESAL	Discarica di 2 ^a categoria tipo “B speciale” in “Ex Cava Cementir” – Comunicazione inizio lavori per attuazione misure di messa in sicurezza tramite pozzi di emungimento		Ns. prot. DIR/468
26/11/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23/10/2014		Ns. prot. DIR/469 – trasmissione report
28/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale		Ns. prot. DIR/471 – Trasmissione documentazione

		di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.		
01/12/2014	Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilimento ILVA- Conferenza dei servizi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto AIA DVA-DEC-547 del 26/10/2012 – Progetto di copertura Parco Fossili – Richiesta integrazioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto prot. 0013568 del 20/11/2014		Ns. prot. DIR/472 – trasmissione documentazione e disposizione bonifico
01/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/474 – trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di concentrazione polveri totali SME camino E428- cokefazione batteria 12 del 28/11/2014
05/12/2014		Vs. nota prot. DVA-2014-0038380 del 20/11/2014: ID – 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota		Ns. prot. DIR/479 – trasmissione programma campionamento scoria

		ISPRA prot. n. 45782 del 7/11/2014 – violazione prescrizione paragrafo 9.6.4.8 del decreto AIA del 4/08/2011: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10		
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/482 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera gennaio 2015
05/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. DIR/481
10/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso		Ns. prot. DIR/484 – comunicazione rinvenimento di materiale differente da quello atteso durante lo scavo per deposito temporaneo presso LAF/DEC di cui alla DIR/438 del 03/11/2014
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock-House dell'altoforno n° 2		Ns. prot. DIR/485 – nuovo camino E103bis
10/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e		Ns. prot. DIR/486 – trasmissione nota Ecoresarch su perdita campione

	Puglia DG Bari	deposimetri – Comunicazione del laboratorio EcoResearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014		
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/487 – comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E428 Cokefazione batteria 12
11/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o reparto Sottoprodotti		Ns. prot. DIR/488
11/12/2014	ARPA Puglia DG Bari, ARPA dipartimento provinciale Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Richiesta di modificare la β equivalent spot area dello SWAM Dual Channel presente nella centralina di cokeria		Ns. prot. DIR/489
12/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione per rinvenimento di potenziale contaminazione storica		Ns. prot. DIR/490 – ispezione carabinieri del N.O.E. presso ACC 1
12/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/491 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E426- Cokefazione batteria 11- dei giorni 5 e 7 novembre 2014
15/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/492 – trasmissione comunicazione prevista dal Piano di emergenza esterno su evento ACC2

15/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/493 – misure alternative per fuori servizio sonda di rilevazione in continuo della portata SME dei camini E428 “Cokefazione batteria 12” e E424 “Cokefazione batterie 7-8”
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla Palazzina fini Cok, in attuazione al DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 prescrizione n. 40 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. DIR/494
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. DIR/495
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.6/T33		Ns. prot. DIR/496

		Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
16/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione fermata altoforno n° 2		Ns. prot. DIR/497
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/499 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525 – Depolverazione secondaria TK ACC1 - dei giorni 27 e 29 ottobre 2014
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/500 trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME camino E525 - Depolverazione secondaria TK ACC1- dal giorno 8 al giorno 10 novembre 2014
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. DIR/501 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR/502 – trasmissione programma campionamenti acque emunte dai pozzi
18/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione ripartenza altoforno n° 2		Ns. prot. DIR/503
19/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. DIR/504

	dipartimento provinciale di Taranto			
19/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Report sul "wind-day" del 20/11/2014		Ns. prot. DIR/505 – trasmissione report
19/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Prescrizione n.89		Ns. prot. DIR/506 – Nota su esiti sperimentazione
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014		Ns. prot. DIR/507 – trasmissione "Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA"
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi del D.L: 61/2013 convertito con L. 89/2013, modificato dal D.L. 136/213 convertito dalla L. 6/2014, e dal D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L.116/2014.		Ns. prot. DIR/508 – richiesta attivazione conferenza dei servizi per intervento relativo alle prescrizioni 4-16.h) – 70c - UA7 e UA11, relativo alla gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA
22/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche , MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, ARPA Puglia DG Bari, Procura della Repubblica	Vs. nota prot. 60386 del 4/11/2014 – Attività di caratterizzazione in area ILVA - Convenzione		Ns. prot. DIR/509 – trasmissione copia della Convenzione firmata

29/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/510 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione Linea D Secondaria (camino E314)
29/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/511 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324)
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione scarica ex 2° categoria tipo B speciale in area Cava Mater Gratiae		Ns. prot. DIR/512 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione scarica ex 2° categoria tipo C denominata Nuove Vasche		Ns. prot. DIR/513 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
08/01/2015	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, p.c. Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia e Provincia di Taranto	Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o il Treno nastri 1		Ns. prot. DIR/003
	ARPA Puglia dipartimento Taranto, p.c. ARPA Puglia DG Bari, ISPRA, Procura della Repubblica di Taranto, ECO Research.	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Riscontro nota ARPA Puglia prot. 0071333 de 22/12/2014		Ns. prot. DIR/04 – trasmissione comunicazione Ecoresearch di chiarimenti
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/005 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera febbraio 2015
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/006 – trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E135 del 07/01/2015

09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/007 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su indisponibilità dati di umidità SME E315 del 07/01/2015
13/01/2015	Arpa Puglia DG Bar ip.c. ISPRA	Segnalazione mancata ricezione di SMS di preavviso a fronte di eventi di Wind Day		Ns. prot. DIR/008 – richiesta ripristino invio SMS con 48 ore di anticipo per wind day
15/01/2015	INVITALIA C e T, p.c. Commissario straordinario, Ing. Renon, INVITALIA attività produttive	Convenzione tra Commissario Straordinario Delegato per la società per azioni ILVA, il Sub Commissario e Invitalia e relativi Piani esecutivi		Ns. prot. DIR/009
15/01/2015	Provincia di Taranto p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Copertura della discarica per rifiuti non pericolosi presso lo Stabilimento ILVA di Taranto-comunicazione di inizio attività e della variante in corso d'opera del progetto di copertura		Ns. prot. DIR/010 – comunicazione avvio lavori e migliorie apportate
15/01/2015	ISPRA p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota ILVA prot. DIR 493 del 15/12/2014 (prot. ISPRA 52595 del 16/12/2014) relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 “Cokefazione Batteria 12 “ e E424 “Cokefazione Batterie 7-8”; chiarimenti/condizioni di monitoraggio		Ns. prot. DIR/011 – riorganizzazione misure discontinue portata camini E424 e E428
16/01/2015	MATTM DG tutela del territorio e del mare, p.c. ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di	SIN Taranto – “ Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento – nota ILVA prot. DIR 413 del 13/10/2014” prot. 0028547/TRI del 30/10/2014		Ns. prot. DIR/012

	Statte	DIV VII – Richiesta informazioni		
16/01/2015	ISPRA p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – riscontro punto 2 della nota ISPRA prot. 001147 del 09/01/2015		Ns. prot. DIR/013 – trasmissione documentazione su tipologia e tempistica di ultimazione opere protezione DOAS
15/01/2015	Regione Puglia	Analisi chimica e batteriologica delle acque		Ns. prot. DIR/014 – trasmissione documentazione su certificazioni LAB ILVA
16/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Sportello SUAP	Trasmissione attestazione di versamento al Comune di Taranto degli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione della Copertura del Parco minerale e del parco Fossile		Ns. prot DIR/015
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Nota ISPRA 001147 del 9 gennaio 2015 – richiesta di ulteriori chiarimenti in ordien alle nota ILVA DIR 460 del 17/11/2014 e DIR 471 del 28/11/2014. Certificati analitici della scoria costituente gli argini che accoglieranno le nuove discariche in area Cava Mater Gratiae. Nota MATTM DVA –2014-0038380 del 20.11.2014 e nota ILVA DIR 479 del 5.12.2014.		Ns. prot. DIR/017 – trasmissione certificati analitici scoria e comunicazione interruzione transitoria attività di recupero
21/01/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/018
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/019 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E138 del

	Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto			15/01/2015
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/020 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E154
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/021 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/022 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982
23/01/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 29-30-31/12/2014		Ns. prot. DIR/023 – trasmissione report
23/01/2015	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA DEC2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/024
23/01/2015	ARPA Puglia Centro Regionale aria, ARPA Puglia DAP	Visita ispettiva ISPRA-ARPA Puglia del 20-21/01/2015 –		Ns. prot. DIR/025 – richiesta data incontro

	Taranto, dott.ssa Maria Spartera	incontro tecnico su quantificazione di eventi anomali di altoforno e acciaieria		
28/01/2015	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR/027 - trasmissione relazione trimestrale
28/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 50423 del 02/12/2014): Richiesta di ulteriori chiarimenti/condizioni di monitoraggio . Vs. prot. 1147 del 09/01/2015 – punti 1 e 14		Ns. prot. DIR/028 – trasmissione chiarimenti
30/01/2015	Regione Puglia Servizio Finanze	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti – dichiarazioni per l’anno 2014		Ns. prot. DIR/031
30/01/2015	Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR/032 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 P6, MF3, P7
30/01/2015	Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di		Ns. prot. DIR/033 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 polveri totali

		2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto		
30/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/034 – nota su evento accidentale Colata Continua n.5 del 29/01/2015
06/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Procura della Repubblica	Riscontro alla nota prot. DVA 2015-0001977 del 22.01.2015 – Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.n.53233 del 19.12.2014.		Ns. prot. DIR/38 risposta alla diffida
04/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.		Ns. prot. DIR/39 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/40 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/41 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	ARPA Puglia Dipartimento	Protocollo operativo		Ns. prot. DIR/42

	provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		
11/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto Sottoprodotti		Ns. prot. DIR/43 – Comunicazione inizio attività di scavo
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/44 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera marzo 2015
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/48 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525
18/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 gennaio 2015.		Ns. prot. DIR/50 – Trasmissione documentazione
23/02/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-05-06-12/01/2015		Ns. prot. DIR/52 – trasmissione report
24/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Vs.Diffida Stabilimento ILVA di Taranto nota DVA 2735 del 30.01.2015 (vs.PEC del 03.02.2015)		Ns. prot. DIR/53

25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto OCM/TUI		Ns. prot. DIR/55– Comunicazione inizio attività di scavo
25/02/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Superamento limite orario di SO2 al camino E116 (altoforno) ore 6.00 del 31.01.15 e successiva fermata impianto –richiesta chiarimenti		Ns. prot. DIR/57–richiesta chiarimenti
25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/58 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135
02/03/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/60– trasmissione DAP
02/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Dati produttivi ILVA Spa		Ns. prot. DIR/61
04/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	D.P.C.M. 14 marzo 2014 – Prescrizione n.16: Fermata AFO5		Ns. prot. DIR/66 - Fermata AFO5
09/03/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/70
10/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-		Ns. prot. DIR/71

	Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 2309 del 16/01/2015 – vs. prot. DVA-2015-2735 del 30/01/2015 – gestione acque in area SEA.		
12/03/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali	Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ISPRA prot.08396 del 23.02.15		Ns. prot. DIR/71
13/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/79 – verifica IAR
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari	Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.22/CRA/2015 del 16/03/15		Ns. prot. DIR/82
17/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		Ns. prot. DIR/83 - Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice.
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.15/CRA/2015 del 03/03/15 – nota tecnica Theolab Spa		Ns. prot. DIR/84

18/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	DPCM 14.03.2014 recante il “Piano Ambientale” per lo stabilimento ILVA di Taranto coordinato con la Legge 116/2014 del 11.08.2014 ed il D.L. n. 1 del 05.01.2015.		Ns. prot. DIR/76
20/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all’art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l’approvazione dell’intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte		Ns. prot. DIR/84
26/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto CCO/5		Ns. prot. DIR/90– Comunicazione inizio attività di scavo
30/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto AFO/5		Ns. prot. DIR/91– Comunicazione inizio attività di scavo
30/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Riscontro richiesta ILVA Vs.rif. 452/14 del 12.11.14 su dati qualità aria Benzo(a)pirene – prot.0062441-174 del 13.11.14		Ns. prot. DIR/92
30/03/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL (camino E 312)

	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Comunicazione PMC/AIA		
30/03/2015	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riscontro punto -2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.2015		Ns. prot. DIR/94
31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/95 – indisponibilità dati polveri SME camino E551/C
31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/96 – indisponibilità dati SME camino E551/B
01/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale di sopralluogo 39/ST/15: trasmissione documentazione		Ns. prot. DIR/97
02/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Sospensione attività di scavo c/o il reparto CCO/5		Ns. prot. DIR/98
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/99 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 25.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/100 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 07.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/101 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto			media oraria polveri SME camino E135 il 18.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, MATTM Ufficio di Gabinetto, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Impiego scorie di acciaieria ILVA in attività di recupero ambientale – Legge n. 20 del 04 marzo 2015 di conversione del D.L. n.1 del 05 gennaio 2015.		Ns. prot. DIR/102
01/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-08-09-10/02/2015		Ns. prot. DIR/103 – trasmissione report
03/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/106
07/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/107
10/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Informativa evento di disalimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominato “S1” e “S2” e della centralina della qualità dell’aria “Meteo-parchi”		Ns. prot. DIR/108
10/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Dati produttivi ILVA Spa		Ns. prot. DIR/109
13/04/2015	SUAP Comune di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni	Progetto per la costruzione di nuovi filtri a manica per		Ns. prot. DIR/113

	ambientali	l'impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto (camino E312). Pratica SUAP prot.n.73371 del 12.05.2014. Inoltro chiarimenti richiesti con verbale consolidato della riunione svoltasi il 2 marzo 2015ricevuto con nota SUAP prot.53781 del 02.04.2015		
13/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/114 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E426
13/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/115 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E428
20/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Proposta ENEA di implementazione con monitoraggio dati meteo		Ns. prot. DIR/119
21/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Istanza di		Ns. prot. DIR/120

		proroga della consegna della documentazione di integrazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 18.02.2015.		
24/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		Ns. prot. DIR/124 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
24/04/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/125 – Comunicazione prove di verifica QAL2 del parametro polveri totali dello SME camino E428
27/04/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto e Statte, Regione Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”.		Ns. prot. DIR/126 – Relazione Trimestrale Aprile 2015
27/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-28-29-03/03/2015		Ns. prot. DIR/127 – trasmissione report
27/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello		Ns. prot. DIR/128

		Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio documentazione integrativa		
30/04/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SF1.		Ns. prot. DIR/135 – risposta diffida
30/04/2015	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011- Stabilimento ILVA di Taranto - Rapporto annuale.		Ns. prot. Dir/137
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/138 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/B)
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/139 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/C)
05/05/2015	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di	Decreto DVA-DEC-2012-		Ns. prot. DIR/140 – Prescrizione n. 85

	Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 85 – Riscontro alla richiesta del GI di cui al verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14 aprile 2015 – Informativa su inizio attività di manutenzione preventiva sui sistemi della rete di monitoraggio ottico-spettrale.		
11/05/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF – produzione scoria deferrizzata		Ns. prot. DIR/146
11/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.		Ns. prot. DIR/147
12/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro TQ2 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 006/T33 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/150
14/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/151 – prove di verifica IAR eseguite in seguito al ripristino del misuratore di portata al camino E428

	Dipartimento Taranto		
14/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio elaborati ad integrazione della documentazione trasmessa con DIR 128/2015 del 27/04/2015.	Ns. prot. DIR/152
15/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14/04/2015 – Prescrizione 28 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/153
15/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	Misure di prevenzione mediante capping, di un’area denominata “Area confine Nord”di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR/155
20/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Prescrizione UA3 – interventi di rimozione dei fanghi dai canali: Parte I del Documento Prot.4/U/11-12-2014 Sub Commissario ILVA di cui all’art.4 del Decreto Legge 5 Gennaio 2015, n°1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Marzo 2015, n°20.	Ns. prot. DIR/156

21/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata "calcare ovest". Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/159
22/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Informativa eventi di disalimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2"		Ns. prot. DIR/161
27/05/2015	ISPRA e ARPA	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui "wind-days" del 06-07-08-09-21-22/04/2015.		Ns. prot. DIR/162
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14.03.2014 "Piano Ambientale" Stabilimento ILVA in AS di Taranto-Riavvio Altoforno I.		Ns. prot. DIR/164
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/165
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/166
29/05/2015	Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Garanzie finanziarie di cui alla Parte III del documento "Modalità di gestione dei		Ns. prot. DIR/167

		rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" – art.4, comma 2 del DL n.1 del 05.01.2015 convertito con legge 20/2015.		
04/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ISPRA	Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA – Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR		Ns. prot. DIR/169
08/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ENEA	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA-ILVA del 27/05/15 "Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/173
08/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Informativa su attività di realizzazione della nuova linea elettrica di alimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2" e della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo Parchi".		Ns. prot. DIR/174
08/06/2015	ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n.93 – "Monitoraggio su animali"		Ns. prot. DIR/175
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di		Ns. prot. DIR/176

	ARPA Puglia dipartimento Taranto	Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 70 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti (FNA2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/177
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.		Ns. prot. DIR/178
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/179 – evento relativo a valori anomali camino E721/5-6

09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv2, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/180
09/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/181
11/06/2015	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Ritrasmissione della documentazione integrativa		Ns. prot. DIR/183
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/184 - controlli programmati emissioni in atmosfera per il mese di luglio 2015
12/06/2015	Regione Puglia, Provincia di	Area di competenza ILVA		Ns. prot. DIR/185

	Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la sostituzione delle tubazioni del circuito raffreddamento in area CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.		
15/06/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area Parchi Primari: risultati della caratterizzazione e "Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo".		Ns. prot. DIR/186
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi del R.R. n.10/2009 e s.m.i.		Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – definizione data inizio attività		Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/189
17/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/191 - Sopralluogo preventivo campagna

	Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/192 – sostituzione misuratore di polverosità sul camino E426
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, NOE di Lecce	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Riscontro richiesta integrazioni giusto prot. PTA/2015/0028084/P del 29.05.2015		Ns. prot. DIR/193
17/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'area SEA, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/196
17/06/2015	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/198

	ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012. Informativa		
17/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/199
19/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto	Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015		Ns. prot. DIR/200
19/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un adeguamento tecnologico riguardante l’area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/201
19/06/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota ILVA Spa prot. DIR 135 del 30/04/15 (acquisita da ISPRA al prot.16260 del 13/04/15) relativa alla prima diffida prot. DVA-10247 del 16/04/2015 ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per		Ns. prot. DIR/202 – risposta diffida

		inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SF1. Vs prot.22207 del 20/05/2015.		
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Cementir, Nucleo Polizia Tributaria Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – Vostra nota prot. 0034952 del 19/06/2015		Ns. prot. DIR/203
22/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.		Ns. prot. DIR/204
23/06/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria	Centraline Q.A. Rete Ilva – Verbale ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento del 10/06/2015 – Trasmissione dati campionatore PM10		Ns. prot. DIR/206
24/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato TQ2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/208
25/06/2015	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di	Comunicazione attività di scavo a carattere di		Ns. prot. DIR/210

	Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	indifferibilità ed urgenza nel piazzale deposito bramme nei pressi della fabbrica ossigeno.		
25/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato NTF/2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/211
25/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.		Ns. prot. DIR/212
29/06/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/213– trasmissione DAP
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/215
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/216

01/07/2015	Provincia di Taranto, Comune di Statte, Regione Puglia MATTM DG valutazioni ambientali	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Trasmissione nulla osta del Servizio Foreste della Regione Puglia per taglio boschivo.		Ns. prot. DIR/218
02/07/2015	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – "Modalità di costruzione e di gestione" approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – 1° modulo.		Ns. prot. DIR/219
08/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/220 - Verifica di IAR al camino E424
26/07/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/221 – Piano di campionamento PCDD/F al camino E312
07/07/2015	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR/224
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/225 – prescrizione gestionale T26 b

		del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione T26 b		
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione art.2 comma 3		Ns. prot. DIR/226 – prescrizione gestionale
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA13		Ns. prot. DIR/227 - prescrizione gestionale UA13
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA14		Ns. prot. DIR/228 - prescrizione gestionale UA14
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA20		Ns. prot. DIR/229 - prescrizione gestionale UA20

		previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA20		
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA15		Ns. prot. DIR/230 - prescrizione gestionale UA15
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA23		Ns. prot. DIR/231 - prescrizione gestionale UA23
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24		Ns. prot. DIR/232 - prescrizione gestionale UA24
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24		Ns. prot. DIR/233 - prescrizione 16g – 60 - 62

		marzo 2014 – prescrizione 16g – 60 - 62		
07/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/234 – verifiche SME camini E551/B e C
07/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/234 – verifica IAR camino E424
10/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce.	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo presso l’area ACC/1 e Piano di campionamento area Parchi Primari: sollecito incontro tecnico.		Ns. prot. DIR/236
10/07/2015	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Modalità attuazione prescrizione n.93 del decreto di riesame dell’AIA 26.10.2012		Ns. prot. DIR/237
10/07/2015	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	Misure di prevenzione mediante capping, di un’area denominata “Area confine Nord” di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto		Ns. prot. DIR/238
07/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Comunicazione di inizio attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del DPCM 14/03/2014.		Ns. prot. DIR/240
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/241 – note su eventi anomali

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto			
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/242
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/243 controlli mensili emissioni in atmosfera
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e trattamento emissioni area laboratori.		Ns. prot. DIR/244
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e filtrazione emissioni area produzione lamiere		Ns. prot. DIR/245
14/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/246
15/07/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.		Ns. prot. Dir/247

		Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/248 - indisponibilità dei dati COV e Benzene camino E428
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alle note Ilva DIR 114 e 115 del 13/04/15 (acquisite da ISPRA ai prot.16260 e prot. 16261 del 13/04/15) relative all'informative su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E426 (cokefazione batt.11) e E428 (cokefazione batt.12), come previsto dalla prescrizione 89 del Parere Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICI pg.44 primo capoverso parte integrante del decreto di riesame) e dal par.9.3 del PMC pg. 165.		Ns. prot. DIR/249
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/250 – dettaglio valore anomalo camino E114
15/07/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'ampliamento deposito mescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA20 del		Ns. prot. Dir/251

		DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
15/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/252- trasmissione risultati analitici
17/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA11/1.		Ns. prot. Dir/257– prescrizione UA11/1
17/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione 37.		Ns. prot. Dir/258– prescrizione 37
17/07/2015	MATTM, ISPRA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di		Ns. prot. Dir/259

		<p>Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF Vs. prot. DVA- 2015 - 0017246 del 02/07/2015</p>		
17/07/2015	Comune di Taranto	<p>Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: invio documentazione integrativa relativa alle proposte di prescrizione risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.07.2015.</p>		Ns. prot. DIR/260

20/07/2015	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto	Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/15, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015		Ns. prot. DIR/261
20/07/2015	Comune di Statte	Discariche ILVA ricadenti nel territorio del Comune di Statte – Richiesta di incontro		Ns. prot. DIR/263
21/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Trasmissione cronoprogramma delle attività di misura in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del DPCM 14/03/14.		Ns. prot. DIR/265
21/07/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.	Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot.59256/TRI del 27.12.2013. Trasmissione Report Tecnico Descrittivo		Ns. prot. DIR/266
22/07/2015	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – prescrizione n.93 – “Attività di biomonitoraggio su animali”.		Ns. prot. DIR/267
22/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell’impianto		Ns. prot. Dir/268

		denominato FOC2, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento acciaieria n.1		Ns. prot. DIR/269 - messa a regime sistema di depolverazione c/o ACC1
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Informativa		Ns. prot. DIR/270 – nota sull’indisponibilità dei dati di polveri dallo SME del camino E426
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock House dell’altoforno n.1		Ns. prot. DIR/271 - messa a regime sistema di depolverazione c/o Stock House dell’altoforno n.1
24/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce	Richiesta incontro tecnico		Ns. prot. DIR/273
24/07/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/275 – Verifica annuale SME camino E436
24/07/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/276 – Verifica annuale SME camino E435
24/07/2015	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/277

	ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		
24/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM.	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/278
24/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/279
28/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Provincia di	Riscontro nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.0041302 del 20/07/2015.		Ns. prot. Dir/280

	Taranto, Comune di Taranto.			
29/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto CCO/1 dell'area (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/281
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.-Stabilimento di Taranto.		Ns. prot. Dir/283
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.-Stabilimento di Taranto.		Ns. prot. Dir/283
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.-Stabilimento di Taranto.		Ns. prot. Dir/284

		Stabilimento di Taranto.		
31/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 18-21-26-27/06/2015.		Ns. prot. DIR/285 - Report sul “wind day”.
03/08/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi		Ns. prot. Dir/289
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/290 – Verifica annuale SME camino E109
04/08/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 09/07/2014 - prescrizioni 94-Programma LDAR		Ns. prot. DIR/291
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/292 – Verifica annuale SME camino E114
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto	Discarica per rifiuti non pericolosi sita in area Cava Mater Gratiae (ex 2^cat. Tipo B)		Ns. prot. DIR/293
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/294 – Verifica annuale SME camino E103/B
04/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di		Ns. prot. DIR/295

		analisi dei campioni deposimetrici		
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG	Nuova discarica per rifiuti non pericolosi di cui all'art.4, comma 1 del D.L. n.1 del 05.01.2015 convertito con Legge 20 del 04.03.2015 – Variante in corso d'opera.		Ns. prot. DIR/296
05/08/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/297
06/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae		Ns. prot. DIR/304
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/307 - Controlli programmati emissioni in atmosfera - settembre 2015
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e		Ns. prot. DIR/308

		ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015		
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/309 – evento relativo alla sostituzione dell'analizzatore di polveri totali
10/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Provincia di Taranto	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi materie prime e loppa. Rif. Nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.40407 del 15/07/2015 – Trasmissione planimetrie georeferenziate		Ns. prot. Dir/311
11/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/312 – Verifica annuale SME camino E428
11/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae.		Ns. prot. DIR/313
12/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/314
12/08/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio		Ns. prot. DIR/315 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.

	Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		
13/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/316 – Verifica annuale SME camino E428
13/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/317
14/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/318
18/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/320 – Verifica annuale SME camino E111
18/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/321 – Verifica annuale SME camino E134
20/08/2015	ARPA Puglia DAP Taranto,	Verbale Arpa Puglia n°		Ns. prot. DIR/323

	ARPA Puglia DG	99/ST/15 del 14/08/2015 – Consegna dei filmati delle video-registrazione delle Aree Altoforno 1, Acciaieria 1 e Acciaieria 2 a partire dal giorno 13 agosto 2015 dalle ore 06.30 fino ad ora di chiusura del suddetto verbale.		
21/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/324 – valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali SME del camino E424
25/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/325 – indisponibilità dati di COV e Benzene SME del camino E428
27/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4- 16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n.		Ns. prot. DIR/326

		DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Comunicazione di cui all'art.29 decies, comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i..		
27/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico riguardante l'area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. Dir/327
27/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/328 – Verifica annuale SME camino E112
28/08/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione Piano di campionamento e gestione rifiuti da scavo (terre e rocce) relativo al progetto di copertura del parco Ioppa.		Ns. prot. Dir/329
02/09/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2015.		Ns. prot. Dir/332
03/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28,		Ns. prot. Dir/333

		29, 30 e 31 luglio 2015 – secondo invio.		
03/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20		Ns. prot. Dir/334 – attivazione Cds dragaggio canali
03/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20		Ns. prot. Dir/335 - attivazione Cds serbatoio 92
04/09/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per ripristino del tratto di collettore AMC C2 702-Valvola 50 in area DTA nei pressi del gasometro OG1.		Ns. prot. Dir/339
04/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di		Ns. prot. DIR/340

	Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Mam/Ref (ACC1) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio attività e cronoprogramma		
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/341 – Verifica annuale SME camino E314
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/342 – Verifica annuale SME camino E324
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/343 – Verifica annuale SME camino E325
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/344 - piano campionamento PCCD/F
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/345 – piano campionamento PCCD/F
09/09/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al		Ns. prot. Dir/347

		DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso		
25/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/348 – evento incidentale TNA2
10/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/349 – Verifica annuale SME camino E102/bis
11/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/352 – controlli programmati emissioni in atmosfera
11/09/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Piano di caratterizzazione integrativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils		Ns. prot. DIR/354
11/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/355 – ripristino misuratori di COV e Benzene SME del camino E428
14/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/356 – Verifica annuale SME camino E137
15/09/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di		Ns. prot. Dir/357

		analisi dei campioni deposimetrici		
15/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 – terzo invio.		Ns. prot. Dir/358
16/09/2015	Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti	Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi odierni di tecnici Theolab nell'esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E134 (Ordine ILVA a Siemens n.5604/2014)		Ns. prot. Dir/360
17/09/2015	ARPA Puglia DG	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – segnalazione su visualizzazione e reportistica dati SME		Ns. prot. Dir/361
17/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Verbali Visita ispettiva ISPRA presso stabilimento ILVA di Taranto dei giorni 28-31 luglio 2015		Ns. prot. Dir/362
17/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FOC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/363

		del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		
18/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Richiesta di chiarimento e/o rettifica.		Ns. prot. DIR/364
18/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG.	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi		Ns. prot. Dir/366
22/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/355 – evento incidentale discarica V4

22/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/369 – Verifica annuale SME camino E424
22/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/370 – Verifica annuale SME camino E426
24/09/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. Enea CR	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA – ILVA del 27/05/2015 “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012” – 1° campagna di misura LIDAR		Ns. prot. DIR/373
28/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Nota di dettaglio evento incidentale del 21/09/2015 comunicato con nota DIR 368/2015 del 22/09/2015		Ns. prot. DIR/374
28/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/375 – piano campionamento PCCD/F
28/09/2015	Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti	Nota ILVA SpA in AS DIR 360/2015		Ns. prot. DIR/376
28/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la depolverazione fabbricati fini coke in attuazione al DVA-DEC-2012-		Ns. prot. Dir/377

		547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
28/09/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. Capitaneria di Porto e ARPA Puglia DG	Trasmissione documentazione relativa agli autocampionamenti effettuati presso gli scarichi finali dei Canali 1 e 2		Ns. prot. Dir/378
29/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/379 – Verifica annuale SME camino E312
29/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/380 – Verifica annuale SME camino E135
30/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Progetto di adeguamento nuova depolverazione secondaria – impianto di agglomerazione linea E		Ns. prot. DIR/382
30/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/383 – Verifica annuale SME camino E325
22/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota ISPRA prot.n.41620 del 23.09.15 relativa alla richiesta di informazioni integrative in merito all'evento incendiario (incendio) verificatosi c/o l'impianto TNA/2 il giorno 08.09.15, comunicato con nota ILVA Dir 348/15 del 09.09.15		Ns. prot. DIR/384

30/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14.03.14 al n. UA20 del decreto dell'AIA rilasciata con DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. Dir/385
30/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FNA/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/386
01/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto TNA 1.		Ns. prot. DIR/386
02/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre		Ns. prot. Dir/388

	dipartimento Taranto	Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Trasmissione di quanto richiesto da ARPA Puglia con il verbale n.56/A/ST/15 del 17.09.15.		
05/10/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/392
07/10/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. Dir/393
07/10/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita		Ns. prot. DIR/394

	Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	ispettiva ordinaria del 14/04/2015 - prescrizioni 44 e 89 – comunicazione data installazione strumentazione		
09/10/2015	Invitalia	Attività Invitalia SpA e piani esecutivi “Area Traversine”, “Area PFU” ed “Area Parchi Primari” – ILVA TARANTO – Identificazione personale autorizzato		Ns. prot. DIR/396
09/10/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/397 – piano campionamento PCCD/F
12/10/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Richiesta ISPRA prot.43350 del 02/10/2015 relativa all’evento incidentale del 21/09/15		Ns. prot. DIR/399
13/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/400 indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME del camino E525
11/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/401 – controlli programmati emissioni in atmosfera
15/10/2015	Ekoplant SpA	Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi del 13/10/2015 della società Theolab SpA nell’esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E102/bis – Ordine ILVA in A.S. a Ekoplant		Ns. prot. DIR/402

		n.22316 variante 5 del 17.07.2015		
11/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/403 – fermata programmata impianto di desolforazione del gas di cokeria
15/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.		Ns. prot. Dir/404
16/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/405 – fermata produttiva di emergenza causa nubifragio
19/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Cons. di Bonifica Stornara e Tara, Consorzio ASI e Provincia di Taranto.	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il “fiumetto” in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare (Rif.Catastali foglio di mappa n.190 p.lla 313 in ditta Consorzio ASI)		Ns. prot. DIR/407
20/10/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ILVA – comunicazione delle attività di installazione dei sistemi di monitoraggio dati meteo.		Ns. prot. DIR/408
21/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 –		Ns. prot. DIR/412 – Comunicazione sul disservizio elettrico, fermata impianti e combustione gas coke dalla torcia CET/2 causa nubifragio

		Informativa.		
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/415 – Comunicazione sull'indisponibilità di dati rilevati dagli SME dei camini E137 ed E324
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/416 – nota valori anomali di concentrazione media oraria di polveri totali registrati dallo SME E137
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/417 – Comunicazione sul disservizio elettrico, causa nubifragio
23/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.		Ns. prot. Dir/418

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/08/2011	ILVA e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, ISPRA	Trasmissione del decreto prot. DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011 di AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.P.A. sito nel Comune di Taranto		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0020197
04/10/2011	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		ISPRA prot. 0032708 – convocazione incontro con il Gestore del 13/10/2011
13/10/2011	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
24/10/2011	ILVA (invio per email)	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – seconda emanazione		ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011
16/12/2011	ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione comunicazione del Gestore in merito alla messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 – 0031434, a seguito nota ILVA prot. ECO/113 del 25/11/2011
19/12/2011	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: ISPRA e Regione Piemonte (capofila in materia ambientale)	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle AIA rilasciate - chiarimenti		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0031502
22/12/2011	ILVA e p.c.: Ministero Ambiente, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		ISPRA prot. 0043115 di riscontro alla nota ILVA prot. DIR/120 del 29/11/2011 “Applicazione del principio di gerarchia delle fonti”
13/01/2012	Gestori impianti in possesso di AIA statale e p.c.: ISPRA	Programmazione controlli di competenza statale anno 2012		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 - 0000874
09/03/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA, ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico,	Avvio procedimento di riesame del provvedimento AIA 450 del 4 agosto 2011		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006072- comunicazione apertura del procedimento di riesame dell'AIA rilasciata, nei termini di quanto richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ai

	Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia			sensi dell'art.29-octies, comma 4 D.Lgs. 152/06
09/03/2012	Presidente Commis. IPPC e p.c.: ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0006075 – comunicazione trasferimento funzioni Tavolo Tecnico campionamento a lungo termine PCDD/F alla Commissione IPPC
15/03/2012	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
15/03/2012	Regione Puglia e p.c.: ILVA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Procura di Taranto, ASL/TA, ARPA Puglia, Direzione Generale Qualità della Vita	AIA Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006511- procedimento di parziale riesame
15/03/2012	ILVA, ISPRA, Presidente Commis. IPPC e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ARPA Puglia, Direzione Generale tutela territorio e risorse idriche	Avvio procedimento di complessivo riesame del provvedimento AIA 450 del 04/08/2011		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006610- con Decreto DVA-DEC-2012-0000054 del 15 marzo 2012 è stato disposto l'avvio del procedimento di complessivo riesame dell'AIA
20/03/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000127 – convocazione del Tavolo Tecnico del

	Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA			28/03/2012
28/03/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 28-03-2012
28/03/2012	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: Ministero Ambiente ed ARPA regionali	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – terza emanazione		ISPRA prot. 0013053
28/03/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Versamento tariffe		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0007537 richiesta versamento tariffa istruttoria per esame documentazione trasmessa con nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012
30/03/2012	Copia ai presenti della riunione del 28-03-2012	Protocollo tecnico operativo per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 dello stabilimento Ilva di Taranto		ISPRA – e-mail di trasmissione del 30-03-2012
05/04/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	AIA-riesame provvedimento		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0008369- richiesta documentazione integrativa per riesame provvedimento
23/04/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Versamento tariffe		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0009737 – richiesta verifica congruità tariffe versate a fronte della richiesta del 28/03/2012 e verifica sul merito tecnico della documentazione trasmessa da ILVA con nota prot. DIR/33 del 28/02/2012
25/05/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000446 – convocazione del Tavolo Tecnico del 06/06/2012
06/06/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 06-06-2012
11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.:	Comunicazione attuazione PMC		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14064

	ILVA	(Torce e contatori)		– Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Caratterizzazione per la rilevazione di eventuali emissioni di PCDD/F)		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-14066 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
22/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione elaborato tecnico sulla caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata alla identificazione delle SOV in cokeria		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-15150 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
26/06/2012	ILVA, ISS, ISPRA, ARPA PUGLIA	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2012-000629 – Richiesta nomina Membri Comitato Tecnico
02/07/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Studio fattibilità campionamento a lungo termine emissioni di PCDD/F dal camino E312)		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-15906 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
03/07/2012	Presidente Commissione IPPC, ISPRA e ILVA	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-0015999 - Proroga di 30 gg. dalla ricezione della presente
09/07/2012	Gestori impianti AIA statale e p.c.: Presidente Commissione IPPC, ISPRA	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-16367 - Richiesta trasmissione di versamento in originale
09/07/2012	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	Avvio attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista nel PMC		ISPRA prot. 25852 - Attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione per la verifica del PMC nei giorni 17, 18 e 19 luglio. L'intero controllo ordinario proseguirà e sarà completato nel mese di novembre 2012
23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall’AIA (ID 90/338)	T5 (ex T31)	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-17812 – Richiesta integrazione per valutazione e monitoraggio emissioni visibili cokeria

23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/382 e ID 90/355)	T37, T39, T40, P221, P224, P234, T41, P18 (ex T257, T259, T59, T260, P261, P264, P274, T277, P22)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17814 – Richiesta integrazione per modalità di gestione traversine ferroviarie e pneumatici fuori uso, oltre che per la caratterizzazione eventuali emissioni di PCDD/F
25/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/356)	T12, T13, T14 (ex T40, T41, T42)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17992 – Richiesta integrazione per prescrizioni inerenti le torce di stabilimento
25/07/2012	ILVA: direzione.taranto, ecologiailva.taranto	Tariffa AIA		aia@pec.minambiente.it - Nuovo capitolato di entrata per effettuare i versamenti per nuove domande AIA, ottemperanze prescrizioni, modifiche sostanziali e non, rinnovi, riesami, controlli e conguagli tariffa
26/07/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente	Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore per il giorno 1 agosto 2012 ore 11		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-000833 - Primo riesame sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012 (illegittimità PMC assunto in A.I.A.)
01/08/2012	Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Tariffa AIA - Istituzione nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del Bilancio dello Stato		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0018582 - Istituzione di nuovo capitolo di entrata denominato "Entrate derivanti dalle tariffe per i controlli e per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di competenza statale finalizzati al rilascio dell'A.I.A."
01/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto	Domanda Riesame AIA - Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000886 - Convocazione per il giorno 19 settembre per: -) disamina sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012; -) Bat Conclusions

	MATTM, Direzione e Direttore Valutazioni Ambientali			
21/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM	Convocazione Gruppo Istruttore- Dal 27 al 30 agosto 2012 presso la sede della Prefettura di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000923 – Allegato programma delle attività dal 27 al 30 agosto 2012 presso Uffici Prefettura di Taranto e uffici stabilimento ILVA
24/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000925 - Convocazione dal 27 al 30 agosto 2012 presso Prefettura Taranto
28/08/2012	ILVA SpA, ISPRA, ARPA Puglia, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per lo stabilimento siderurgico ILVA SpA sito nel comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0020757 – Diffida in seguito a controllo ordinario presso impianto di agglomerazione nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2012
29/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000943 - Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto
29/08/2012	Componenti Commissione, Referente Gruppo Istruttore, Dott. Lo Presti, ILVA SpA Stabilimento Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000944 – Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto
31/08/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano	Richiesta documenti attuazione interventi e cronoprogrammi e documentazione integrativa di supporto		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000968 - Formalizzazione richieste dettagliatamente riportate in allegato B del verbale di riunione
04/09/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano, Custodi giudiziari	Richiesta ulteriore documentazione		Ministero dell'Ambiente prot. 55 della Prefettura/Questura di Taranto - Con riferimento alla richiesta di documentazione già inviata con nota n. CIPPC-00-968 del 31/08/2012, si richiede di far pervenire ulteriore documentazione, come specificato in allegato
10/09/2012	Procuratore di Taranto Dott. Sebastio, Gestore stabilimento	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001009 – Alla comunicazione viene allegato

	siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	integrata ambientale		stralcio del verbale sottoscritto in data 6 settembre 2012
10/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Invito, rivolto al Gestore Ing. Valenzano, a voler confermare entro il 14 settembre p.v. le informazioni già trasmesse da ILVA con le note allegate alla comunicazione. E' inoltre allegata copia delle note pervenute da ILVA e acquisite nel corso della riunione del 5 settembre 2012 del Gruppo di lavoro. Si allega, ancora, una nuova ed esaustiva formulazione delle richieste già trasmesse ai Custodi giudiziari in data 4-9-2012. Si precisa che, trascorso il termine fissato senza esito, la Commissione AIA segnalerà l'accaduto all'Autorità competente.
19/09/2012	Custodi Giudiziari dello stabilimento, Ing. Labile	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale -riunione del 19 settembre 2012		Ministero dell'ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001082-Esame materiale fatto pervenire dall'Azienda in data 14 settembre 2012 e conferma disponibilità ai sopralluoghi da parte del GdL nelle restanti parti dell'area a caldo
25/09/2012	MATTM (DG valutazioni ambientali), ILVA, MATTM, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto, Ing. Valenzano, Presidente commissione IPPC	Garanzie finanziare attività di gestione rifiuti		Provincia di Taranto prot. PTA-2012-0081613-P-Riscontro alle note ILVA prot. DIR/162/12 del 11-09-2012 e DIR/144/12 del 30-08-2012
26/09/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ILVA Spa (direzione.taranto@rivagroup.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com)	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-23106 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata
28/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Direttore stabilimento siderurgico ILVA Spa	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1132 - Richiesta di trasmissione dei documenti richiesti dal GdL nelle riunioni del 25-27/9/2012 circa il cronoprogramma interventi per realizzazione copertura stoccaggi polverulenti e, nelle more, riallocazione degli stessi in conformità al paragrafo 5.1.6 del piano per il risanamento della

				qualità dell'aria del quartiere Tamburi; dati tecnici di alcuni impianti; aggiornamento cronoprogramma generale e scheda ID.94
12/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali, Associazioni	Convocazione riunione CdS per il riesame dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4/8/2011 all'impianto siderurgico ILVA SpA sito nel Comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-24692 - Allegato alla convocazione il parere istruttorio conclusivo della domanda di Riesame di AIA presentata dalla Soc. ILVA Spa - Stabilimento di Taranto (ID 333)
18/10/2012	Custodi giudiziari, ILVA SpA Taranto, MATTM, ARPA Puglia Direzione Generale, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011: Presecuzione attività di controllo ordinario presso l'impianto Cokeria. Verifica di monitoraggio e controllo previsto dal PMC		ISPRA Prot. N. 0039225 - Prosecuzione attività di controllo ordinario nei giorni 7-9 novembre 2012
26/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode Aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali	Trasmissione del decreto prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26-10-2012 di Riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA SpA sito nel Comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0026030
14/11/2012	direzioneilva.taranto@rivapec.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com	Riassegnazione tariffe AIA		Ministero dell'Ambiente - PEC
20/11/2012	ILVA, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente DVA	DVA-DEC-2012-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere Istruttorio Intermedio - Convocazione Gruppo Istruttore 26-27 novembre 2012		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1471
23/11/2012	ILVA Spa, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Avvio procedimento modifiche non sostanziali all'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011(ID 90/457)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-28470

07/12/2012	GI Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, Comune Statte, ISPRA, DVA MATTM, ILVA, Rappresentanti Comitato Tecnico (art.1, c.2, protocollo operativo 28-3-2012), ISS, ARPA Puglia	Convocazione Gruppo Istruttore 17-19 dicembre 2012: ID 90: decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547; ID 90/295: Istruttoria in corso sulle discariche di stabilimento, gestione rifiuti/acque		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-0001616
10/12/2012	ILVA, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Modifiche non sostanziali - richiesta tariffa		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-30041
08/01/2013	ILVA	Controlli di competenza statale - Programmazione 2013		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-440
11/01/2013	ILVA	AIA stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000766
08/02/2013	ILVA, MATTM DVA, ISS, ARPA Puglia	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312		ISPRA prot. 6265
11/02/2013	ILVA, ISPRA	Verifica adempimento prescrizioni ID 920/382/1 - ID 90/355 - ID 90/383 - ID 90/377 - ID 90/424/1 - ID 90/424/5. Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000203 del 06/02/2013		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-3569
15/02/2013	Dott. Antonio Fardelli - Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Lavori Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2013-0000279

		operativo del 28 marzo 2012		
20/02/2013	ILVA, MATTM DVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Riscontro nota ILVA Dir. 8 del 10.01.2013. Sollecito adozione procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)		ARPA Puglia prot. 11621
22/02/2013	ISPRA e p.c.: ILVA	Diffida per inosservanza alle prescrizioni AIA		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-4753 - Richiesta ad ISPRA di un riscontro in merito ai documenti al fine di verificare le inottemperanze oggetto di diffida
26/02/2013	ILVA, DVA MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame		ISPRA prot. 8964 - L'attività di controllo ispettiva è programmata per martedì 5 marzo 2013
28/02/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA Statale	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC - Quarta emanazione		ISPRA prot. 9611
08/03/2013	ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011		MATTM prot. DVA-2013-6067
13/03/2013	Commissione AIA-IPPC, ILVA	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Attuazione prescrizioni AIA		MATTM prot. DVA-2013-6271
13/03/2013	MATTM, ILVA, ASS. ECOLOGIA PUGLIA, ISPRA, ISS	Lavori comitato tecnico art. 1 c. 2 del Protocollo tecnico operativo del 28/03/2012. Campionamento di lungo termine di PCDD/F al camino E312. Nota ILVA Dir. 66/2013 del 22/02/2013		ARPA Puglia prot.16158
26/03/2013	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Procura Repubblica, Garante AIA ILVA, Prefettura Taranto	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Diffida per inosservanza delle prescrizioni		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-7468

		autorizzative		
28/03/2013	MATTM, Regione Puglia, Province pugliesi, ISPRA, Aziende interessate	Procedura Operativa di trasmissione dati dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Deliberazione del Direttore Generale ARPA n. 86 del 25/02/2013		ARPA Puglia prot. 19611
03/04/2013	Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ILVA, AACC, EECC	AIA ILVA Taranto - Decreto di costituzione Comitato tecnico di cui al Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012		MATTM prot. DVA-2013-7988
19/04/2013	ILVA, MATTM, Garante ILVA Taranto, ARPA Puglia	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Eventi incidentali del 15 gennaio e 26 marzo 2013		ISPRA prot. - 16668
19/04/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA statali, MATTM, ARPA	Definizione di modalità per attuazione PMC. QUINTA EMANAZIONE		ISPRA prot. - 16760
06/05/2013	Indirizzi in allegato	Convocazione Gruppo Istruttore 29-31 maggio 2013: ID 90:decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012; ID 90/295: Istruttoria in corso su discariche stabilimento, gestione rifiuti/acque		MATTM CIPPC-2013-828
10/05/2013	MATTM, Garante AIA, Procura Repubblica, Prefettura, ARPA Puglia, ILVA	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011		ISPRA prot. 19515
15/05/2013	ILVA, Procura della Repubblica	Rif. Verbale di prescrizione n.64/ST/2013 del 16/04/2013 - Proroga dei termini di prescrizione		ARPA Puglia DAP Taranto prot. 27720
17/05/2013	ILVA S.p.A. di Taranto e Sede	Trasmissione verbale di		ISPRA Prot.nr.0020607. Sanzione amministrativa

	Legale e p.c. Prefetto di Taranto, Ministero dell' Ambiente DG VA	accertamento e notifica violazione amministrativa connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011		fino al 10% del fatturato della Società Ilva S.p.A.
21/05/2013	ILVA e p.c. MATTM DVA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto di riesame di riferimento		ISPRA Prot.nr.0021064
24/05/2013	ILVA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/534)		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012007
24/05/2013	ILVA e p.c. ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riscontro note n.153/2013 del 07.05.2013 e n. 166/2013 del 16.05.2013		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012020
31/05/2013	ILVA	Richiesta documentale – stima portata giornaliera prelevata Mar Piccolo		ARPA PUGLIA Prot. Nr. 0032208
03/06/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	ILVA S.p.A. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione ISPRA prot. 20607 del 17.05.2013		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012743

05/06/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013075
06/06/2013	DG Valutazioni Ambientali MATTM e p.c. ARPA Puglia, ILVA	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione prescrizione n. 93 del decreto di riesame dell'AIA 26.10.2012 - Rete di biomonitoraggio		ISPRA Prot. Nr.0023730
07/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPRA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Garante AIA ILVA, Presidente Comitato tecnico, Presidente Commissione AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - ID 90/381: lavori Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28.03.2012 (diossine E312) - Avvio sperimentazione		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013393 - Trasmissione procedura per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 con avvio sperimentazione entro il 13.06.2013
10/06/2013	Commissario straordinario, ISPRA, ARPA Puglia, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, Garante Governo, Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, Presidente Commissione AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - ID 90/381: lavori comitato tecnico art. 1, comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/3/2012 (diossine E312) - Avvio sperimentazione		MATTM prot. DVA-2013-13393
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - procedimenti n. 90/333/478 - prescrizione n.6 (chiusura nastri) e n. 90/333/468		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013956

		– prescrizioni n.40-51-58-65-67 del parere istruttorio del decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012		
14/06/2013	ISPRA e p.c. Commissario Straordinario ILVA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica di Taranto	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.24524 del 11.06.2013 – esiti del sopralluogo del 28-29-30 maggio 2013		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013954
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013958
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPRA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A. – Stabilimento siderurgico di Taranto - adempimenti alle prescrizioni ID 90/333/534 – 90/333/490 – 90/333/533 – 90/333/535 – 90/333/536 - 90/333/538 – 90/338/1-539		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013959
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Attuazione delle prescrizioni di cui al decreto di		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013980.

		riesame dell'AIA del 26.10.2012.		
16/07/2013	ILVA, Prefetto di Taranto, MATTM.	Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.24.11.81 n.689, per violazione del comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 03/12/2012 convertito dalla Legge 231 del 24.12.12, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		ISPRA Prot. nr.0029513.
18/06/2013	ILVA, MATTM e ISPRA	Riscontro a Vs. nota DIR 157/2013.		ARPA PUGLIA Prot. Nr. 35630.
22/07/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0017165. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/599)		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019488.

23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/600)		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019489.
04/09/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Comunicazione attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento		ISPRA Prot. nr.0035231.
10/09/2013	Rappresentanti Comitato Tecnico Protocollo tecnico operativo, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ISS, ILVA, Gruppo Istruttore Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e p.c. Referente Nucleo di Coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla Commissione IPPC, Supporto Tecnico ISPRA, Responsabile del Procedimento.	Convocazione per i giorni 23-26 settembre 2013 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento Ilva di Taranto, per la raffineria Eni S.p.A. di Taranto e per la centrale termoelettrica EniPower S.p.A. di Taranto.		MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC prot. CIPPC-00-2013-001667.
09/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA e Commissione IPPC.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – richieste integrazioni e ID 90/33/295 ID90/333/544		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023100.
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM,	Nota ILVA DIR 320 del		ISPRA prot. n. 0041649

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	19/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio 2013 al camino E424-Cokefazione Batt.7-8, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.		
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 307 del 06/09/13 e DIR 328 del 27/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno 2013 al camino E530-Preparazione Fe-Leghe trattamento acciaio CAB – ACC/1 e nel mese di agosto 2013 al camino E433 asservito alla frantumazione vagliatura Coke LVC/2 Sili A-B, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.		ISPRA prot. n. 0041657
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 336 del 01/09/13 relativa al sistema di monitoraggio a videocamera previsto dal § 9.2.1 del PIC e dal § 3.1 del PMC.		ISPRA prot. n. 0041764.
17/10/2013	Sub-commissario Ilva Taranto e p.c. Commissario Ilva Taranto, ISPRA e Commissione IPPC.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – procedimento in corso n. ID 90/295 – discariche di stabilimento e gestione dei rifiuti e delle acque; ID 90/457, ID 90/333/469.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023830.

21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.37866 del 25.09.2013 inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023936.
21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023937.
28/10/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013.		ARPA prot.n.0061466
04/11/2013	MATTM, ISPRA e p.c. ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica e Associazione Peacelink.	Peacelink – segnalazione emissioni in atmosfera in data 23/09/2013.		ARPA –Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0062437
11/11/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013.		ARPA prot.n.0064784
19/11/2013	ILVA e p.c. Comune di Taranto,	SIN di Taranto – Piano di		MATTM DG prot.0055550/TRI

	Regione Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, ASL e ARPA Puglia	Caratterizzazione trasmesso da ILVA S.p.A. ed acquisito dal MATTM al prot.55097 del 13.11.2013.		
21/11/2013	ILVA e p.c. MATTM e ARPA Puglia	Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.		ISPRA prot.0047031
21/11/2013	MATTM e ISPRA e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica, ISS.	Protocollo tecnico operativo per la sperimentazione del campionamento a lungo termine di PCDD/PCDF al camino E312 – termine secondo campionamento di 15 giorni ed effettuazione campionamenti di breve termine.		ARPA prot.n.0064740
21/11/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.	Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto (OMO-AGL NORD –AGL SUD).		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026909.
21/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – comunicazioni relative a ID 90/333/544 – prescrizione n.4 (coperture parchi minori), n.37 (convogliamento emissioni diffuse carro coke) del PIC del decreto di riesame di AIA, n.70-terzo punto (adeguamento area GRF e svuotamento paiole).		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026876.
22/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, SUAP di	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA SPA –		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026919.

	TARANTO	modifica non sostanziale delle prescrizioni dei decreti AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/33/544 coperture parchi minori OMO e AGL nord e sud.		
02/12/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA	Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0027888.
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/655).		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028647. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/656).		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028648. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
17/12/2013	ILVA e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto.	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22. Seconda richiesta ristoro.		Comune di Taranto prot.n.186802
18/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM,	Nota del Comune di Taranto		ISPRA prot.0051026.

	ILVA, Comune di Statte, Provincia di Taranto e ARPA Puglia.	prot.178202 del 03.12.13 relativa alla prescrizione di cui al comma 21 dell'art.1 dell'articolato del decreto di riesame AIA 2012.		
18/12/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.	Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parco Loppa. Richiesta parere tecnico.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0029725.
20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.		ARPA prot.n.0072802.
20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.		ARPA prot.n.0072812.
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione ottemperanza Prescrizione n.37 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 (333/674).		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000508. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.37
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/674).		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000512. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
17/01/2013	ILVA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto,	SIN di Taranto. Attivazione procedure semplificate ai sensi		Ministero dell'Ambiente prot.0001542/TRI

	Provincia di Taranto.	dell'art.249 del D.lgs.n.156/06 ss.mm.ii.		
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e ARPA Puglia	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Funzionamento delle centraline aria ambiente presso l'area cokeria per il monitoraggio della qualità dell'aria all'interno dello stabilimento		ISPRA prot.n.4063
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Sito di Interesse Nazionale di "Taranto". - Area Ilva Intervento AIA VR7.		Ministero dell'Ambiente prot.0004350/TRI
20/02/2014	ILVA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - affiancamento monitor IPA Totali e sostituzione testa PM10 con testa PM1.		ARPA prot.n.0009754.
28/02/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005251.
04/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005729.

		Parchi primari. Trasmissione documentazione e richiesta perfezionamento atti.		
03/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Sito di interesse nazionale di Taranto – Discariche poste al confine Nord delle aree di proprietà di ILVA S.p.A. prossime alla gravina di Leucaspide.		Ministero dell' Ambiente prot. 0006632/TRI
05/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento.		ISPRA prot.n.9855
07/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Convocazione per i gg 20 e 21 marzo 2014 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento ILVA di Taranto e per Stabilimento ENI SpA Raffineria di Taranto.		Ministero dell' Ambiente prot. CIPPC-2014-0000549
07/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo		ISPRA prot.n.10377.
17/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Trasmissione verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell' AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2014-0007274.
18/03/2014	Ilva SpA e p.c. ARPA Puglia DG e	Evento valori anomali nelle		ARPA prot.n.0015894.

	DS.	rilevazioni discontinue effettuate nel mese di dicembre 2013 al camino "E985 - Rivestimento interno ed esterno ed essic. tubi (RIV/2).Richiesta informazioni.		
21/03/2014	Ilva SpA	Riscontro nota ILVA DIR 86/14 del 03.03.14 - richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della rete ILVA		ARPA prot.0017002
25/03/2014	ILVA spa e p.c.: ISPRA, ARPA Puglia DG e Commissione AIA-IPPC.	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al quarto trimestre del I anno di attuazione del decreto di riesame AIA.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0008406..
26/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0006571.
01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009372.
01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009374.

		prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		
02/04/2014	Ilva SpA	Riscontro nota ILVA DIR 114/14 del 17.03.14 – disalimentazione elettrica centralina denominata “Meteo Parchi” della rete ILVA.		ARPA prot. 0019435
03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – esiti dei lavori del tavolo di coordinamento istituito presso ISPRA al fine di valutare lo stato delle attività legate alla prescrizione 93 del decreto di riesame AIA.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0009531.
03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – fermate non programmate altoforno 4 e altoforno 5.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0009523.
08/04/2014	Aziende AIA Statali, Regionali e Provinciali	Trasmissione Relazioni Annuali dei complessi AIA statali, regionali e provinciali su supporto informatico.		ARPA prot. 0018898
09/04/2014	MATTM e ILVA	CdS 10.03.2014 Copertura parchi minerali		SPESAL prot. 40165
16/04/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA	Emissioni straordinarie acciaieria.		ISPRA prot. 16492
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0011359
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0011361

		parchi primari.		
22/04/2014	Commissario straordinario ILVA e p.c. DVA-Div. IV Rischio Rilevante e AIA	Denuncia di danno ambientale nella provincia di Lecce a seguito delle emissioni provenienti dalla Centrale termoelettrica di Cerano e dal polo Industriale ILVA di Taranto.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011633 - Ns. Rif. Prot. 219/14
22/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimenti soggetti agli obblighi del Decreto Legislativo n.334/99 – Rischio incidenti rilevanti		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011711 - Ns. Rif. Prot. 236/14- elenco stabilimenti soggetto agli obblighi del dlgs.vo 334/99
30/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Osservazioni ARPA Puglia in merito ai piani di campionamento dei rilevati di argine delle nuove discariche per RNP e per RP.		ARPA prot. 25142 – Ns. Rif. Prot. 237/14 – Osservazione da ARPA Puglia campionamenti nuove discariche
30/04/2014	ILVA e p.c.MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Emissioni visibili nel mese di aprile		ISPRA prot. 018139 – Ns. Rif. Prot. 235/14 – Emissioni visibili aprile 2014.
02/05/2014	ILVA Taranto	Richiesta d accesso agli atti		ARPA prot. 25183 – Ns. Rif. Prot. 239/14
13/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di collegamento idraulico in prossimità degli uffici della vigilanza. Riscontro alla DIR 169/14		Ministero dell'Ambiente prot. 12683/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 248/14 – Realizzazione collegamento idraulico area uffici vigilanza.
14/05/2014	ILVA Taranto, Project Automation	Approfondimenti/addestramento relativi all'utilizzo della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR		ARPA prot. 27633- Ns. Rif. Prot. 252/14 – Approfondimento sistema DOAS-LIDAR
14/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA – Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi Primari (minerali e fossili).		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0014162 - Ns. Rif. Prot. 250/14- Copertura parchi materie prime
20/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di		Ministero dell'Ambiente prot. 13664/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 262/14 – Realizzazione scavo per realizzazione vano scala ACC/1

		carica ferro-leghe ACC/1 per il miglioramento della sicurezza. Riscontro nota prot. n.205/14		
22/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta Provincia di Taranto prot. PTA/2014/27843/P del 06/05/2014 – Riscontro ARPA		ARPA prot. 29442 – Ns. Rif. Prot. 271/14
26/05/2014	ILVA Taranto	Dati emissioni INEMAR Puglia 2010 – Riscontro nota ILVA prot. n.23843 del 24.04.2014		Ns. Rif. Prot. 277/14 del 26/05/2014
26/05/2014	Comune di Taranto, ILVA Taranto	Progetto copertura del parco loppa dello stabilimento ILVA di Taranto. Esito della conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014.		ARPA prot. 29912 – Ns. Rif. Prot. 279/14
26/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.		Ns. Rif. Prot. 280/14
27/05/2014	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA	Osservazione ARPA Puglia in merito al piano di campionamento dei materiali sedimentati del “canale 1” e “canale 2”. – Note ILVA DIR 158/14 e DIR 184/14.		ARPA prot. 30076 - Ns. Rif. Prot. 287/14
28/05/2014	ILVA e p.c. ISPRA	Conclusione procedimenti in corso in attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ambientale ex. Legge n.89/2013.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0016401 - Ns. Rif. Prot. 288/14- Conclusione procedimenti in corso
05/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione esiti ispezione ex art. 25 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. relativo al controllo periodico di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. Rapporto finale di ispezione del		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0017524 - Ns. Rif. Prot. 312/14- Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014 rischio incidente rilevante D.Lgs. e s.m.i. 334/99

		31 gennaio 2014		
17/06/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia, ILVA S.p.A. e Commissione AIA-IPPC	Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0019016 - Ns. Rif. Prot. 317/14- Inosservanza delle prescrizioni ad esito del controllo dell'11 e 12 marzo 2014.
18/06/2014	ILVA S.p.A.	Richiesta dati Sistema Monitoraggio Emissioni		Ns. Rif. Prot. 319/14
18/06/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	SIN – Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e cava. Riscontro nota prot. n. 248/2014 del 10.06.2014.		Ministero dell'Ambiente prot. 16791/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 323/14 – Intervento di messa in sicurezza strada portineria “d” e cava.
19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13/11/2013. Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita dalla Direzione Generale TRI prot. 16372/TRI del 13.06.2014		Ministero dell'Ambiente prot. 16793/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 322/14 – Esito sopralluogo ARPA Puglia
19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Procedura di infrazione 2013/2177, stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Direttiva IPPC 2008/1/CE – messa in mora complementare		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0019844 - Ns. Rif. Prot. 324/14- Procedura di infrazione – Messa in mora complementare.
25/06/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Divisione IV Minambiente, Presidente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS	(ID-VIP: 2669) Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0020825 - Ns. Rif. Prot. 331/14- richiesta integrazioni
26/06/2014	Dott. Piero Gnudi Commissario straordinario per la Società ILVA	ID90/333: stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto- DPCM 14/03/2014: piano delle misure e dell'attività di tutela ambientale e sanitaria – prescrizione n.16 n: Fermata AFO 5		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0021054 - Ns. Rif. Prot. 332/14- Fermata AFO 5
26/06/2014	Elenco indirizzi in allegato	Siti di bonifica di interesse		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio

		nazionale : Taranto Convocazione conferenza dei servizi istruttoria		e delle risorse idriche prot. 0017447 TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 334/14- Convocazione conferenza dei servizi istruttoria
30/06/2014	ILVA e p.c. Commissione istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Stabilimento ILVA S.p.a. – Decreto DVA- DEC- 2012-547 del 26/10/2012 – modifica relativa alle prescrizioni 4-16.h) – 70c UA7 e UA10		Ministero dell’Ambiente prot. 0021489 Ns. rif. Prot. 341/2014 Sollecito CRO
01/07/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo		ISPRA prot. 027026 Ns. rif. 339/2014
01/07/2014	MATTM, Arpa Puglia D.G. Bari, ARPA Puglia Dip. Taranto, ILVA	Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014 Nota MATTM- DVA- 2014-19016 del 16/06/2014 (prot. ISPRA 25374 del 19/06/2014)		ISPRA prot. 027036 Ns. rif. 340/2014 Presa atto effetti DPCM 14/03/2014
01/07/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia	SIN di Taranto- Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest- PCA. Riscontro nota prot. n.260 del 18.06.2014		Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017850/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 342/14
01/07/2014	ILVA e p.c. MATTM D.G. tutela territorio e risorse idriche, Sindaco del Comune, Procura Repubblica Taranto	Ristagni di acque di colore rosso mattone, provenienti da Nastri Trasportatori (ingresso/uscita ai parchi minerali) e defluite lungo la SS106 e sino alla strada interna parallela alla Via Metaponto (con riversamento sul terreno) rilevati da ARPA		Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0440589/p Ns. Rif. Prot. 343/14
03/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Impianti di discarica ILVA- Assenza di garanzie finanziarie-		Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0041241/p Ns. Rif. Prot. 345/14

		Avvio del procedimento di revoca ex art.208, c.13 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. dei provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento al D.lgs.36/2003.		
04/07/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Richiesta di integrazione prot. DVA-2014-20825 inviata in data 25/06/2014.		MATTM DVA-2014-0021997 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 347/14
07/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014.		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 349/14. (concentrazione di metalli pesanti e IPA da effettuare sui filtri di PM 10 e PM 2,5)
03/07/2014	ILVA	Ammissione al pagamento sanzioni amministrative. Verbale di ispezione 100/ST/2014 del 12/06/2014.		ARPA Puglia prot. 37120 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 350/14 (Accertamento di ottemperanza da parte di ILVA all'irregolarità contestata da ARPA).
10/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Taranto, MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA.	Comunicazione nominativi referente ARPA Puglia per l'invio delle modalità di visualizzazione dei dati SME di ILVA.		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 354/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – richiesta chiavi dei sei cabinati per accesso personale ARPA.		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 355/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014.		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 356/14.
10/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Procedimento per gli interventi di bonifica nel SIN. Verbale		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0018907/TRI DIV VII

		della conferenza dei servizi del 09/07/2014.		Ns. Rif. Prot. 357/14
14/07/2014	ILVA e pc Commissione istruttoria IPPC c/o ISPRA, ISPRA Divisione II	Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 90/779)		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 364/14. (Avvio procedimento di modifica non sostanziale inerente alla prescrizione n.4 – 16h-70c- UA7 UA10 – progetto di gestione della acque per le aree IRF,PCA, SEA).
16/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Risultanza controlli pozzi di approvvigionamento		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 367/14. (esiti delle analisi effettuate da ARPA sulle acque di falda di approvvigionamento prelevate dai pozzi di emungimento durante l'attività dell'ultimo biennio).
16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Provincia di Taranto, ISPRA.	Trasmissione parere tecnico di ARPA Puglia prot. 38659-89 sul progetto di copertura definitiva e sistemazione finale della discarica ex-cementir.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0019486/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 368/14
16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Divisione IV, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Presidente della commissione tecnica di VIA.	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA. Chiarimenti sul termine per la consegna delle integrazioni.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 369/14.
23/07/2014	ILVA.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto – Misure di prevenzione Gravina Leucaspide.		Provincia di Taranto PTA/2014/0045757/P Ns. Rif. Prot. 380/14.
23/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto ARPA Puglia e pc MATTM, ISPRA, ILVA SPA, Comune di Taranto.	Discarica ILVA rifiuti non pericolosi in area Mater Gratie. Comunicazioni.		Comune di Statte Prot. 11477 Ns. Rif. Prot. 381/14.
25/07/2014	Provincia di Taranto, e pc ILVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto e Statte	Discarica ILVA – Assenza totale delle garanzie finanziarie – Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0020552 Ns. Rif. Prot. 384/14

		208 c.13 del D.lgs. 152/2006.		
24/07/2014	Project Automation e p.c. ILVA.	Rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0040971 Ns. Rif. Prot. 385/14. (Richiesta di attività formativa e approfondimento sulle modalità di taratura)
25/07/2014	ILVA, Sindaco di Taranto, ARPA Puglia, Dir. Ambiente salute e qualità della vita, Dir. Lavori Pubblici.	Misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda		Direzione didattica statale XI circolo G.B.Vico Prot. n.3866/A20 Ns. Rif. Prot. 388/14.
15/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14.
29/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^categoria di tipo C denominata Nuove vasche.		Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14.
29/07/2014	ILVA e pc ISRA	ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla prescrizione n.93 del decreto AIA del 26/10/2012.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14.
15/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14.
29/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^categoria di tipo C denominata Nuove vasche.		Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14.
29/07/2014	ILVA e pc ISRA	ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla prescrizione n.93 del decreto AIA del 26/10/2012.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14.
29/07/2014	ARPA Puglia, ASL di Taranto, Vigili del fuoco di Taranto, e pc. ISPRA ILVA	ID 90/333 – Valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/03/2014.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025206 Ns. Rif. Prot. 396/14.

30/07/2014	ILVA e pc. Regione Puglia, ARPA Puglia Bari e Taranto, Sindaco del Comune di Taranto e Statte, Polizia Provinciale.	Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie. Impianto di discarica ILVA.		Provincia di Taranto PTA/2014/0047006/P Ns. Rif. Prot. 399/14.
04/08/2014	ILVA e pc Project Automation.	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0042826 Ns. Rif. Prot. 400/14.
08/08/2014	ILVA	Richiesta trasmissione documenti afferenti gru-scaricatore a benna DM5 matricola ENPI TA-I-2976		Ns. Rif. Prot. 401/14.
06/08/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Osservazioni su POS n. A1-130-003 e n. A5-121-003.		ISPRA prot. n. 032654, Ns. Rif. Prot. 402/14.
11/08/2014	Regione Puglia, e pc. ILVA, ARPA Puglia dir. generale	Copertura parchi primari (minerali e fossili). Procedimento di VIA e V.Inc.A		ARPA Puglia dip. Taranto, Ns. Rif. Prot. 414/14.
21/08/2014	Commissario Straordinario ILVA	Nomina del Sub Commissario		Ministero dell'Ambiente prot. 0017727/GAB
27/08/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0022910/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 424/14
02/09/2014	ILVA	Richiesta chiarimento in merito al valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 (AFO 2)		ARPA Puglia dip. Taranto prot. 0046713 Ns. Rif. Prot. 430/14.
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023781/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 437/14
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023782/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 438/14

11/09/2014	ILVA e pc Project Automation.	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0048444 Ns. Rif. Prot. 445/14.
17/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.		ISPRA prot. n. 037192, Ns. Rif. Prot. 450/14.
16/09/2014	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di luglio 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0049277 Ns. Rif. Prot. 453/14.
19/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs.152/2006.		ISPRA prot. n. 037638, Ns. Rif. Prot. 455/14.
26/09/2014	ILVA e pc Project Automation e pc. ISPRA	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0051957 Ns. Rif. Prot. 467/14.
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISPRA, Autorità portuale.	SIN di Taranto-Area ILVA. Sversamento olio lubrificante in mare zona V sporgente.		Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026041/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 479/14
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, Autorità portuale.	SIN di Taranto-Area ILVA 3° sporgente calata 3. Interventi indifferibili per sostituzione deviatoi e binari.		Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026038/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 480/14
03/10/2014	ILVA, e pc ISPRA	Procedimento di modifica non sostanziale concernente il progetto di gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.		Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0031816 Ns. Rif. Prot. 481/14.
08/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.		ISPRA prot. n. 040479, Ns. Rif. Prot. 483/14.
14/10/2014	ILVA e pc ISPRA	Attività di controllo ordinario AIA – Comunicazione nominativi personale ARPA Puglia.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0055679 Ns. Rif. Prot. 493/14.
14/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Progetto di copertura del parco loppa. Pratica SUAP		Comune di Taranto prot. 150751 Ns. Rif. Prot. 494/14.

		n.8/173/2013. Trasmissione verbale provvisorio della seconda riunione decisoria della conferenza.		
15/10/2014	ILVA	Integrazione verbale di campionamento.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056350 Ns. Rif. Prot. 495/14.
15/10/2014	ILVA	Coordinate dei pozzi per la caratterizzazione della falda. Richiesta dati.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056202 Ns. Rif. Prot. 496/14.
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027154/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 497/14
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14
21/10/2014	ILVA, ARPA Puglia.	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA S.p.A.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057517 Ns. Rif. Prot. 504/14.
21/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Attività di caratterizzazione area ILVA		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057525 Ns. Rif. Prot. 505/14.

09/10/2014	ILVA, MATTM, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, Comune di Taranto.	Stato di inquinamento delle acque di falda – divieto di utilizzo delle acque di falda che prevedano contatto diretto con l'uomo e subordinazione/limitazione per uso irriguo e/o produttivo.		Comune di Statte Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità prot. 15637 Ns. Rif. Prot. 507/14
21/10/2014	ILVA, Project Automation	Segnalazione disservizio trasmissione dati ad ARPA della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – prescrizione 85		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0057398 Ns. Rif. Prot. 509/14.
23/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0034555 Ns. Rif. Prot. 510/14.
23/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari, Prefetto di Taranto	Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.		ISPRA prot. n. 043054, Ns. Rif. Prot. 511/14.
24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida delle paiole e ripresa scoria raffreddata.		Comune di Taranto SUAP prot. n. 156640, Ns. Rif. Prot. 513/14.
24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura parco loppa. Verbale di conferenza dei servizi.		Comune di Taranto SUAP prot. n. 156652, Ns. Rif. Prot. 514/14.
27/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari.	Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.		ISPRA prot. n. 043460, Ns. Rif. Prot. 515/14.

17/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura parchi primari. Procedimento di VIA e V.inc.A- Richieste di integrazioni		Regione Puglia AOO_89/9294, Ns. Rif. Prot. 516/14.
28/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto. Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area Parchi Primari e Parco Ioppa. Richiesta di resoconto attività richieste dalla Conferenza dei servizi decisoria del 05/12/2013		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028206/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 520/14
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Trasmissione documentazione.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035143 Ns. Rif. Prot. 523/14.
30/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione report di qualità dell'aria, settembre 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0059465 Ns. Rif. Prot. 524/14.
30/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte.	SIN di Taranto. Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028547/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 525/14
03/11/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Conferenza dei servizi convocata in data 04 novembre 2014.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060065 Ns. Rif. Prot. 527/14.
31/10/2014	ILVA, ARPA Puglia, Prefetto di Taranto, Sub Commissario Straordinario ILVA.	Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035482 Ns. Rif. Prot. 528/14.

03/11/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, AUSL/TA 1	SIN di Taranto. Discarica di 2° categoria di tipo B denominata "ex cava Cementir".		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028752/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 533/14
04/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Attività di caratterizzazione in area ILVA – Trasmissione bozza di conversione per firma.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060386 Ns. Rif. Prot. 534/14.
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura dei parchi primari – Procedimento di VIA e V.Inc.A.		Regione Puglia AOO_89/9940, Ns. Rif. Prot. 536/14.
05/11/2014	MATTM Direzione per le valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC	Trasmissione verbale di riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.		Ministero dell' Ambiente Commissione Istruttoria AIA – IPPC prot. CIPPC-00-2014-001869 Ns. Rif. Prot. 537/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari del 4 novembre 2014. Trasmissione verbale		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0036326 Ns. Rif. Prot. 543/14.
06/11/2014	ILVA, ARPA Puglia sede di Taranto	Sollecito riscontro nota ARPA Puglia prot.57517 del 21/10/2014		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061072 Ns. Rif. Prot. 544/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Adeguamento del tariffario ARPA Puglia all'indice ISTAT.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061073 Ns. Rif. Prot. 545/14.
11/11/2014	ILVA, Regione Puglia, MATTM,ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Trasmissione report rete LIDAR, settembre 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061955 Ns. Rif. Prot. 552/14.
17/11/2014	ILVA, Project Automation	Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – Prescrizione		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0062250 Ns. Rif. Prot. 554/14.

18/11/2014	Sub Commissario Straordinario ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Programma di attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell'anno 2014 presso ILVA		ISPRA prot. n. 47493, Ns. Rif. Prot. 557/14.
18/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038126 Ns. Rif. Prot. 559/14.
17/11/2014	ILVA	Analisi chimiche e battereologiche delle acque		Regione Puglia AOO_64/30648, Ns. Rif. Prot. 562/14.
20/11/2014	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA - IPPC	Diffida per inosservanze delle prescrizioni: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038330 Ns. Rif. Prot. 568/14.
24/11/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio in continuo – nuove modalità di trasmissione dati via web e dismissione del vecchio sistema analogico		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0065105 Ns. Rif. Prot. 570/14.
02/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA LAF/DEC. Richiesta di nulla osta per interventi di scavo per la realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030879/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 581/14
03/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Richiesta di nulla osta per realizzazione scavo per fossa biologica imoff.		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030925/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 582/14
04/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA SEA. Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "d" e cava.		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0031262/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 585/14
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0068435 Ns. Rif. Prot. 589/14.

09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria – richiesta di modificare la β equivalent spot area dello SWAM presente nella centralina delle cokerie		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068388 Ns. Rif. Prot. 590/14.
09/12/2014	ILVA, MATTM	Realizzazione della copertura del parco fossile		Dipartimento di prevenzione prot. 0141067 Ns. Rif. Prot. 591/14.
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Riscontro richiesta ILVA su dati qualità dell'aria Benzo (a) Pirene		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068389 Ns. Rif. Prot. 592/14.
10/12/2014	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Trasmissione report rete LIDAR, ottobre 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068791 Ns. Rif. Prot. 595/14.
11/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della conferenza dei servizi del 10 dicembre sulla realizzazione della copertura del parco fossile.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0040839 Ns. Rif. Prot. 600/14.
15/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della prima conferenza dei servizi per la costruzione di nuovi filtri a mancia da installare sul camino E312 dell'Agglomerato.		Comune di Taranto SUAP prot. n. 184776, Ns. Rif. Prot. 603/14.
15/12/2014	Segretario Generale MATTM, Commissario straordinario ILVA, Sub Commissario Straordinario ILVA, Alla DG per la tutela del territorio e delle risorse idriche.	Procedura di infrazione 2013/2177.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0041146 Ns. Rif. Prot. 604/14.
12/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Procedura di VIA – Richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Mater Gratie		Comune di Statte prot. 19809 - Ns. Rif. Prot. 612/14.

22/12/2014	ILVA, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica di Taranto, ECO Research.	Comunicazione del laboratorio EcoResearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014. Richiesta di chiarimenti		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0071333 Ns. Rif. Prot. 613/14
23/12/2014	ILVA	Vostra nota del 5 novembre 2014; Rif. DIR 444/14. Discarica "ex Cava Cementir"		Cementir prot. 1100/2014 Ns. rif. Prot. 617/14
23/12/2014	ILVA p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Commissario prefettizio provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica, DAP ARPA Puglia sede	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA Spa – mese di ottobre 2014		ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 618/14
05/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 05/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 002/15
05/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 06/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 003/15
08/01/2015	ILVA, MATTM DG tutela del territorio e del mare, ISPRA; Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto, Direttore DAP Taranto ARPA Puglia	Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Novembre 2014		ARPA Puglia DG Bari – trasmissione report analisi dati stazioni LIDAR Ns. rif. Prot. 008/15
09/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari	Osservazioni alla Nota ILVA Spa prot. DIR 493 del 15/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 52595 del 16/12/2014) relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 "Cokefazione batteria 12" ed E424 "Cokefazione Batterie 7-8" : chiarimenti/condizioni di monitoraggio		ISPRA prot. 001098 - Ns. rif. Prot. 009/15
09/01/2015	Gestori impianti soggetti a AIA	Decreto del Ministero		MATTM DG valutazioni ambientali prot. DVA-

	Statale, p.c. ISPRA, Presidente Commissione istruttoria AIA-IPPC	dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento		2015-0000433 del 08/01/2015 – Ns. rif. Prot. 011/15
09/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Osservazioni alla Nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 50423 del 02/12/2014) ; richiesta di ulteriori chiarimenti /condizioni di monitoraggio		ISPRA prot. 001147 – Ns. rif. Prot. 012/15
12/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 12/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 014/15
13/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Osservazioni alla Nota DIR 506 del 19/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 53690 del 30/12/2014) relativa alla prescrizione n.89 del decreto di riesame dell'AIA – analisi dei dati di monitoraggio acquisiti in continuo di IPA, BTEX, e polveri alla macchina caricatrice asservita alle batterie 7-8; chiarimenti /condizioni di monitoraggio		ISPRA prot. 1594 – Ns. rif. Prot. 015/15
14/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3 art.,1 del decreto di Riesame, pianificata in base alla nota ISPRA prot. 47493 del 18/11/2014 e prot.		ISPRA prot. 1814 – Ns. rif. Prot. 17/15

		53246 del 19/12/2014 di programmazione controlli di competenza statale anno 2015		
14/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06		ISPRA prot. 1822 – Ns. rif. Prot. 18/15
19/01/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	SIN di Taranto Area ILVA LAF DEC – Richiesta di nulla osta per intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Riscontro nota prot. 423/14 del 24.10.2014		MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque prot. 164/STA del 16/01/2015 – Ns. rif. Prot. 23/15
20/01/2015		Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA DEC 2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto - Trasmissione report preliminare mese di ottobre 2014 sistema ottico- spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 27/15
21/01/2015	Regione Puglia, p.c. AMIU, Cementir, Eni, Enipower – stabilimento di Taranto, Hydrochemical service srl, ILVA, Italcave, Taranto Energia	Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.Lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 (rev. Luglio 2012). Rimodulazione criterio previsionale di individuazione dei wind day		ARPA Puglia prot. 2850 del 20/01/2015 – Ns. rif. Prot. 29/15
22/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 24/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 030/15
23/01/2015	interessati	Revoca wind day del		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot.

		24/01/2015		014/15
23/01/2015	ILVA, ISPRA	Verbale Arpa Puglia 2/A/ST/15 del 20/01/2015		ARPA DAP Taranto – Ns. rif. Prot. 32/15 – correzione errore materiale data
29/01/2015	Indirizzi in allegato	Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 1 comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e modificato con D.L. 136/2013, convertito nella Legge n. 6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalle prescrizioni n. 4-16h) 70c UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del D.P.C.M: 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013”		MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali prot. DVA-2015-2580 del 29/01/2015 – Ns. rif. Prot. 45/15 Convocazione della conferenza per il 18 /02/2015
02/02/2015	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di novembre e dicembre 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 47/15.
02/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 –		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto Ns. Rif. Prot. 48/15.

	Repubblica	Trasmissione report rete LIDAR, Ottobre 2014		
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. 05342 - Ns. Rif. Prot. 066/15
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. 05432 - Ns. Rif. Prot. 067/15
17/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0008583 Ns. Rif. Prot. 79/15.
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06		ISPRA prot. 007984- Ns. Rif. Prot. 084/15
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 21/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E982 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.		ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA	Osservazione alla Note ILVA		ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15

	Puglia	DIR 20/15 e DIR 22/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E154 e E162 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.		
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06		ISPRA prot. 008536- Ns. Rif. Prot. 087/15
25/02/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riunione della Cds del 18.02.15 – Trasmissione verbale		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0004794.
27/02/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0011141 Ns. Rif. Prot. 097/14.
09/03/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione del decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0006123.

		3.08.13, n.89 per l'approvazione dell'intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas della Società ENEL Produzione Spa sito nel Comune di Campomarino (CB).		
09/03/2015	ILVA, ISPRA	Verbale incontro tecnico tra ARPA Puglia e ILVA Spa del 30.01.15 su quantificazione emissioni diffuse – prescrizione n.28 Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.12		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0013093 Ns. Rif. Prot. 106/14.
17/03/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. 010952 - Ns. Rif. Prot. 117/15
20/03/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Gennaio 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0016299 Ns. Rif. Prot. 119/15.
13/04/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Febbraio 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0020878 Ns. Rif. Prot. 152/15.

16/04/2015	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 156/15.
26/05/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Società ILVA S.p.a. comunicazione sospensione attività di scavo presso il reparto CCO/5		MATTM Prot. 0007168/STA
26/05/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Società ILVA S.p.a. – Trasmissione “Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo” relativo al progetto di copertura dei parchi minerali.		MATTM Prot. 0007173/STA
26/05/2015	Destinatari in elenco	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Rinvenimento di sostanze oleose/catramoso nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Vostra nota prot. 165/STA del 16/01/2015.		MATTM Prot. 0007172/STA
29/05/2015	ILVA e p.c. ISPRA	Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA-Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR		ARPA prot.0030729
29/05/2015	ILVA	Riscontro nota Vs.Rif.Dir.144/15 dell’08/05/2015 (acquisita con prot. Arpa n.26640 del 11/05/2015)		ARPA prot.0029191

04/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report preliminare rete LIDAR, Aprile 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0030397 Ns. Rif. Prot. 209/15.
05/06/2015	Project Automation Spa e p.c. ILVA	Richiesta attivazione nuovo account per accesso in modalità lettura al server della rete QA e DOAS di ILVA Taranto.		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0031652 Ns. Rif. Prot. 210/15.
16/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia Taranto	Comunicazione possibile date per sopralluogo presso Cokeria per il monitoraggio delle emissioni diffuse - Stabilimento ILVA di Taranto		ARPA Puglia Direzione scientifica, Rif. Ns. Prot. 220/15
16/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0033459 Ns. Rif. Prot. 222/15.
15/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0015768

		dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014. Differimento riunione		
17/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Marzo 2015.		Ns. Rif. Prot. 224/15
19/06/2015	ILVA, Cementir e Nucleo Polizia Tributaria Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – comunicazione date per inizio attività: Vs.Dir.188 del 16/06/2015		Ns. Rif. Prot. 229/15
19/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Aprile 2015.		Ns. Rif. Prot. 230/15
19/06/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06		ISPRA prot. 026912- Ns. Rif. Prot. 231/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.		Arpa prot. 0034701- Ns. Rif. Prot. 233/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa	Sollecito riscontro a precedente nota Arpa avente ad oggetto “Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l'acquisizione di parametri attualmente non		ARPA prot. 0034695- Ns. Rif. Prot. 234/15

		trasmessi al server di ARPA– Prescrizione AIA di ILVA n.85		
25/06/2015	ILVA e p.c. dipartimento provinciale ARPA di Taranto	Richiesta rapporti di prova metalli e Ipa su campioni di PM10 e deposimetrici presso le postazioni “Cokeria” e “Parchi”.		Arpa prot. 0035636- Ns. Rif. Prot. 242/15
26/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0036268- Ns. Rif. Prot. 243/15
29/06/2015	ISPRA e p.c. ILVA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale incontro Arpa Puglia – Ilva del 27.05.2015 “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012- 547”		Arpa prot. 0036580- Ns. Rif. Prot. 245/15
09/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o reparto CCO/5 dello Stabilimento ILVA SpA. Sopralluogo ARPA n.st/56/15 del 18.05.15 – Trasmissione di nota ARPA prot. 35245/15		Arpa prot. 0039150- Ns. Rif. Prot. 263/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – Vs.rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.		Arpa prot. 0039664- Ns. Rif. Prot. 269/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Rinvenimento sostanze oleose/catramose nel sottosuolo.Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1-nota MATTM prot.7172/STA del 25/5/15		Arpa prot. 0039943- Ns. Rif. Prot. 273/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA	Richiesta incontro tecnico-		Arpa prot. 0039948- Ns. Rif. Prot. 273/15

	Puglia DG	Vs.Rif.Dir 209/15 del 24/06/15		
15/07/2015	ILVA. MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG, ISPRA, ISS e Procura della Rrepubblica	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – inizio attività di campionamento in contraddittorio. Rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.		Arpa prot. 0040407- Ns. Rif. Prot. 276/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Comunicazione di inizio attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15		Arpa prot. 0041046- Ns. Rif. Prot. 278/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali	D 90/333: AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14.03.2014 – attività di biomonitoraggio legate alle prescrizioni del decreto di AIA del 26.10.2012		ISPRA prot. 0031800- Ns. Rif. Prot. 279/15
20/07/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale di sopralluogo inerente l’attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15 e nota di Arpa Puglia prot. 0041046 del 17/07/2015		Arpa prot. 0041298- Ns. Rif. Prot. 280/15
20/07/2015	ILVA	Attività di scavo c/o il reparto CCO/5 – comunicazione ILVA vostro DIR 252/15 del 15 Luglio 2015		Arpa prot. 0041302 - Ns. Rif. Prot. 281/15
20/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o il reparto LAF/DEC dello Stabilimento ILVA di Taranto – Verbale di sopralluogo ARPA n. st/56/15 del 18/05/2015 – Trasmissione nota ARPA		Arpa prot. 0041328 - Ns. Rif. Prot. 282/15

		prot.35245/15		
20/07/2015	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.		ISPRA prot. n. 032059, Ns. Rif. Prot. 283/15.
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. n. 031120, Ns. Rif. Prot. 284/15.
23/07/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Comunicazione partecipazione di ARPA PUGLIA e ISPRA alle attività di supervisione inerenti le misure per "Interventi relativi alla tematica acustica – U21" del DPCM 14/03/2014 Vs. DIR 265/15 del 21/07/2015		Arpa prot. 0042080 - Ns. Rif. Prot. 286/15
28/07/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Maggio 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0042736 Ns. Rif. Prot. 291/15.
29/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA-IPPC, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0019634

		17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF		
29/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nuova discarica per rifiuti pericolosi di cui all’art.12, comma 2, del decreto legge del 31/8/2013 n.101 convertito con modificazioni nella legge del 30/10/2013, n.125 come modificato dall’art.4, comma 1, del decreto legge del 5/1/2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge del 4/3/2015, n.20		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0019633
31/07/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di maggio 2014.		Arpa prot. 0043319 - Ns. Rif. Prot. 300/15
04/08/2015	ILVA, ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevate da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0044069 - Ns. Rif. Prot. 302/15
07/08/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. ILVA Spa. “Risultati del piano di caratterizzazione		Ministero dell’Ambiente prot. 0012192/STA

		delle aree II, III, IV, e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils”.		
10/08/2015	ILVA e p.c. Comune di Taranto	Trasferimento funzioni amministrative ex L.R. n. 36/2008. Edilizia sismica. Comunicazione avvio del procedimento.		Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0039412/P e Ns. prot. 307/15 – richiesta autorizzazione sismica per realizzazione impianto di depolverizzazione batteria 9/10 (camino 5).
11/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Nota ILVA prot. DIR/304/15 del 06/08/2015 inerente ad attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae - Riscontro		Arpa prot. 0045409 - Ns. Rif. Prot. 309/15
11/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Attività di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC presso ILVA Spa in A.S. Sopralluogo ARPA n. ST/56/15 del 18/05/15 – Comunicazione.		Arpa prot. 0045411 - Ns. Rif. Prot. 310/15
19/08/2015	Indirizzi in allegato	Trasmissione del decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle determinazioni conclusive delle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0020948

		aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014.		
20/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0046476 - Ns. Rif. Prot. 318/15
04/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi.		Arpa prot. 0048274 - Ns. Rif. Prot. 325/15
16/09/2015	Elenco destinatari in allegato	Procedimento per gli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Taranto. Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 Comma 1 della L.n.241/90 tenutasi in data 07.09.2015.		Ministero dell'Ambiente prot. 0014072/STA
17/09/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Luglio 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0051077 Ns. Rif. Prot. 337/15.
18/09/2015	Presidente del CTR Puglia, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S.	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0023546

		valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.		
23/09/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Interventi relativi alla tematica acustica Prescrizione UA21 del Piano Ambientale.		ISPRA prot. n. 041599, Ns. Rif. Prot. 347/15.
23/09/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Nota ILVA SpA DIR 348 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.39447 del 09/02/2015) relativa all'informativa di evento incidentale c/o impianto treno nastri n.2 alle ore 12:00 del giorno 08/09/15		ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.
25/09/2015	ILVA, Guardia di Finanza	Prove di permeabilità (slug test) presso ex Cava Cementir		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0053188 Ns. Rif. Prot. 350/15.
25/09/2015	Elenco destinatari in allegato	Sito da bonificare d'Interesse Nazionale di Taranto – Progetto preliminare per la Messa in sicurezza e bonifica della felda superficiale del SIN di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. 0014733/STA, Ns. Rif. Prot. 351/15.
28/09/2015	Consorzio ASI, MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto, ILVA	Rete fognaria aree ASI - Impianto di depurazione acque reflue di tipo domestico (R.R. 26/2011) a servizio dell'area Consortile ASI di Taranto denominata Grandi e Medie Industrie – Richiesta di autorizzazione allo scarico.		Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0045661/P e Ns. prot. 352/15
28/09/2015	ILVA, Acquedotti Pugliese, Autorità idrica pugliese	Approvvigionamento risorse idriche per uso industriale dello stabilimento ILVA di Taranto. Seguito incontro.		Regione Puglia prot.n. 1051 e Ns. prot. 354/15
28/09/2015	MATTM, e p.c. ISPRA, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S.	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450		Ministero dell'Interno prot. U.0012273 e Ns. prot. 355/15

		del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015 valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.		
28/09/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di luglio 2015.		Arpa prot. 0053232 - Ns. Rif. Prot. 356/15
02/10/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Nota ILVA SpA DIR 368 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.41408 del 22/09/2015) relativa all’informativa di evento incidentale c/o la discarica interna denominata V4, alle ore 17:00 circa del giorno 21/09/2015.		ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.
05/10/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0055413- Ns. Rif. Prot. 366/15
05/10/2015	Direzione generale per la salvaguardia del territorio e dell’acqua, Comune di Taranto, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013,		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0024812

		convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014		
08/10/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di agosto 2015.		Arpa prot. 006122 - Ns. Rif. Prot. 373/15
08/10/2015	Project Automation Spa e p.c. ILVA	Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l'acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al server di ARPA– Prescrizione AIA di ILVA n.85		ARPA prot. 0056064- Ns. Rif. Prot. 374/15
15/10/2015	ILVA e p.c. Regione Puglia	Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA) – Modalità di comunicazione Wind Day durante i giorni festivi		ARPA prot. 0058090- Ns. Rif. Prot. 380/15
20/10/2015	ILVA e p.c. ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di	Sito da bonificare d'Interesse Nazionale di Taranto, Azienda ILVA SpA – “Riscontro alle		Ministero dell'Ambiente prot. 0016381/STA, Ns. Rif. Prot. 384/15.

	Taranto, ISS, INAIL e ARPA Puglia.	osservazioni e prescrizioni della Conferenza dei servizi decisoria del 18/12/2013”.		
20/10/2015	ILVA, MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	Intervento di scavo per l’adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 – Aree di competenza Ilva Spa comprese nel perimetro Sin di Taranto		ARPA prot. 0059535Ns. Rif. Prot. 387/15

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

5.Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6.Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo