


| <div>  versalis </div> PIANO DI CONTROLLO INTEGRITÀ FONDO SERBATOI ATMOSFERICI NON DOTATI DI DOPPIO FONDO | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------------------|--|---|----------------------------------|--|--------------------|--|
| REPARTO | ITEM | TIPO SERBATOIO | FLUIDO | Data prossima verifica d'integrità del fondo | Tipo prossima verificaverifica | SC Sostanza critica (SI=1; NO=0) | NC Non effettuato Controllo del fondo negli ultimi 5 anni (SI=2; NO=0) | Priorità = SC + NC | NOTE |
| BIOL | F213 | Tetto fisso con schermo galleggiante interno | SLOP | 2015 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2015 installazione doppio fondo |
| P1CR | F204 | Tetto galleggiante | Virgin naphta | 2015 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2015 installazione doppio fondo |
| P1CR | S9001 | Tetto fisso | Metanolo | 2016 | Controllo del fondo con Emissioni Acustiche | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2016 installazione doppio fondo |
| P30B | DA800 | Schermo galleggiante | Acetonitrile | 2014 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2014 installazione doppio fondo |
| P30B | DA802 | Tetto fisso | Nitrito sodico | 2015 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2015 installazione doppio fondo |
| P30B | DA803 | Tetto fisso | Nitrito sodico | 2016 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2016 installazione doppio fondo |
| PGS/P3 | F222 | Tetto galleggiante | Benzina da cracking | 2014 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2014 installazione doppio fondo |
| PGS/P3 | F268 | Tetto galleggiante | Benzina da cracking | 2015 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2015 installazione doppio fondo |
| PGS/P3 | F286 | Tetto fisso | Fok | 2016 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2016 installazione doppio fondo |
| PGS/P41 | F113 | Tetto fisso | Soda al 25% | 2015 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2015 installazione doppio fondo |
| PGS/P41 | F115 | Tetto fisso | Soda al 50% | 2016 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | Prevista nel 2015 installazione doppio fondo |
| PGS/P41 | F120 | Tetto fisso | Soda al 25% | 2015 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 2 | 3 | |
| BIOL | D310 | Tetto fisso polmonato con azoto | Acque di prima pioggia | 2014 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 0 | 2 | 2 | Prevista nel 2014 installazione doppio fondo |
| BIOL | F233 | Tetto fisso | Acque di prima pioggia | 2016 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 0 | 2 | 2 | Prevista nel 2016 installazione doppio fondo |
| BIOL | F241 | Tetto fisso | Acque reflue | 2014 | Controllo del fondo con Emissioni Acustiche | 0 | 2 | 2 | |
| BIOL | F242 | Tetto fisso | Acque reflue | 2014 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 0 | 2 | 2 | Prevista nel 2014 installazione doppio fondo |
| BIOL | F243 | Tetto fisso | Acque reflue | 2016 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 0 | 2 | 2 | |
| BIOL | F356 | Tetto fisso | Metanolo in acqua al 5% | 2014 | Controllo del fondo con Emissioni Acustiche | 0 | 2 | 2 | |
| PGS/P3 | F200 | Tetto galleggiante | Virgin naphta | 2015 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 0 | 1 | Prevista nel 2015 installazione doppio fondo |
| BIOL | F212 | Tetto fisso con schermo galleggiante interno | SLOP | | | 1 | 0 | 1 | Installato nel 2013 il doppio fondo |
| BIOL | F214 | Tetto fisso con schermo galleggiante interno | SLOP | 2014 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 0 | 1 | Prevista nel 2014 installazione doppio fondo |
| BIOL | F270 | Tetto fisso | Acque reflue | 2017 | Controllo del fondo mediante verifica interna del fondo e CND | 1 | 0 | 1 | |
| BIOL | F271 | Tetto fisso | Acque reflue | | Attualmente fuori servizio sarà pianificata l'ispezione del fondo | 0 | 0 | 0 | Fuori servizio |
| BIOL | F355 | Tetto fisso | Metanolo in acqua al 5% | | Attualmente fuori servizio sarà pianificata l'ispezione del fondo | 0 | 0 | 0 | Fuori servizio |
| P1CR | F205 | Tetto galleggiante | Virgin naphta | | Attualmente fuori servizio sarà pianificata l'ispezione del fondo | 0 | 0 | 0 | Fuori servizio |
| PGS | F291 | Tetto fisso | Acque di lavaggio | | | 0 | 0 | 0 | |
| PGS/P41 | F111 | Tetto fisso | Soda al 50% | | Attualmente fuori servizio sarà pianificata l'ispezione del fondo | 0 | 0 | 0 | Fuori servizio |