

## Programma installazione contatori macchine nebulizzatrici

L'installazione di contatori è prevista sulle linee di adduzione acqua delle seguenti macchine nebulizzatrici:

nr.	Collocazione macchina nebulizzatrice
1	OMO/2
2	GRF (lato AFO/4)
3	GRF (lato ex-FOP/2)
4	GRF (lato mensa ACC/1)
5	Parco fossile
6	Parco minerale 1
7	Parco minerale 2
8	Parco minerale 3
9	Parco minerale 4

Le attività di fornitura e installazione dei nuovi contatori per le macchine nebulizzatrici sono state integrate nell'ordine 13156/2013 (installazione misuratori di portata consumi idrici di STA).

Si riporta di seguito timing delle attività:

Attività	Periodo	Stato
Sviluppo ingegneria	14/07/2014 – 30/10/2014	Effettuata
Emissione ordini per acquisti materiale	04/08/2014 – 22/10/2014	Effettuata
Emissione ordini per montaggio	30/09/2014 – 10/10/2014	Effettuata
Cablaggio cassette strumenti e rem I/O	22/09/2014 – 05/11/2014	Effettuato
Montaggio misuratori di portata	24/11/2014 – 12/12/2014	
Messa in servizio misuratori di portata	Entro il 31/12/2014	
Acquisizione misure e registrazione	Entro il 31/01/2015	