

ALLEGATO 43



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste n. 27, 70126 - Bari
Tel. 080/5460111 Fax 080/5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Taranto
SERVIZIO TERRITORIALE

Ex Ospedale Testa - C.da Rondinella
74123 Taranto
Tel. 099/9946310 - Fax. 099/9946311
E-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 2/A/ST/15

L'anno 2015 addì 14 del mese di Gennaio alle ore 10:00 i sottoscritti TPA Giovanni GABRIELI e Ing. Marcello FANELLI in qualità di Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e Luoghi di Lavoro, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore del Dipartimento Provinciale di Taranto Dott.ssa Maria SPARTERA e del Direttore del Servizio Territoriale Dott. Vitantonio MARTUCCI, si sono recati presso lo Stabilimento Industriale "ILVA S.p.A." sito in Taranto alla Strada Statale Appia Km 648, a seguito del controllo ordinario AIA, al fine di procedere al sopralluogo e campionamento di scorie per attività di recupero R10, presso area IRF, come prescritto dalla comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, loro Prot. 0038380 del 20/11/2014, acquisita agli atti del DAP in intestazione in data 26/11/2014 Prot. 65903, avente per oggetto caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10.

Sul posto, data conoscenza della qualifica e del motivo della visita, unitamente al personale dell'ILVA SpA nella persona dell' Ing Marco Casalino e dell'Ing. Antonio Sabato, in qualità di Tecnici ufficio ECO, alle ore 10:50 ci si è recati presso l'area IRF (impianto recupero ferrosi). Giunti, si è constatato che l'impianto non era funzionante a causa della lacerazione, in più parti, del nastro trasportatore avvenuto la notte del giorno 13/01/2015 e non ancora ripristinato, anomalia constatata visivamente e documentata da rilievi fotografici. Successivamente ci si è recati presso l'area di Deposito Preliminare di Rifiuti non Pericolosi di cui alla Parte I. a. dell' allegato alla nota prot. 4/U/11-12-2014 dove saranno allocate temporaneamente le scorie IRF. A causa della fermata dell'Impianto IRF, non è stato possibile procedere al campionamento delle scorie; si chiede ad ILVA Spa di comunicare tempestivamente al DAP in intestazione a mezzo mail o PEC l'avvenuto ripristino dell'Impianto. **Inoltre si rammenta che le fermate dell'impianto dovute a guasti o anomalie, che non consentano di effettuare il campionamento previsto nelle cinque ore, devono essere comunicate tempestivamente al servizio scrivente. Per le modalità di campionamento e delle aliquote formate si fa riferimento alla nota ILVA Dir. 479/2014 del 05/12/2014.** Sono state acquisite le stampe dei Totalizzatori, uno suddiviso per turni (foglio 1) dal 14/01/2015 al 19/01/2015, e l'altro suddiviso per giorni (foglio 2) dal 1/12/2014 al 19/01/2015, in cui si evidenzia il non funzionamento dell'impianto.

Dal tabulato totalizzatore per giorno, riportato in allegato, risulta che le quantità di scorie inviate a recupero dall'inizio della campagna (09/12/2014) sino ad oggi ammontano a 40907 tonnellate.

La parte dichiara quanto segue: "null'altro da aggiungere".

Pag. 1 di 2

**Dipartimento Provinciale di Taranto
SERVIZIO TERRITORIALE**

Ex Ospedale Testa - C.da Rondinella
74123 Taranto
Tel. 099/9946310 - Fax. 099/9946311
E-mail: dap.ta@arpa.puglia.it


Di quanto precede, è stato redatto il presente verbale in più copie, di cui una viene consegnata alla parte ed una copia resta agli atti dei verbalizzanti e una copia rilasciata a ISPRA.

- Allegati: - Totalizzatori per turno
- Totalizzatore per giorno (costituito da n°2 pagine)
 - Foto 1 nastro trasportatore
 - Foto 2 foto dell'area Deposito Preliminare di Rifiuti non Pericolosi

Termine delle operazioni e chiusura verbale ore 16:30.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

ILVA S.p.A.



I verbalizzanti – ARPA DAP TARANTO
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro





FOTO 1 NASTRO TRASPORTATORE

A

ME

99

FOTO 1 DEPOSITO PREZIMILANE



HC.

5



FOTO 2 DEPOSITO PREZIMILANE

MS

PS

IRF - Totalizzatori per turno dal 12-01-2015 al 19-01-2015

Giorno	Turno	Tempo [HH:MM:SS]		Materiale [tonn]	
		Funzionamento Totale	Effettivamente Operativo	Inerte	Ferroso
13/01	Turno 1	6:20:26	2:51:16	537.4	0.0
	Turno 2	6:02:44	5:24:10	1134.7	0.0
	Turno 3	6:41:03	4:41:38	813.0	0.0
	Totale	19:04:13	12:57:04	2,485.1	0.0
14/01	Turno 1			0.0	0.0
	Turno 2			0.0	0.0
	Turno 3			0.0	0.0
	Totale			0.0	0.0
15/01	Turno 1			0.0	0.0
	Turno 2			0.0	0.0
	Turno 3			0.0	0.0
	Totale			0.0	0.0
16/01	Turno 1			0.0	0.0
	Turno 2			0.0	0.0
	Turno 3			0.0	0.0
	Totale			0.0	0.0
17/01	Turno 1			0.0	0.0
	Turno 2			0.0	0.0
	Turno 3			0.0	0.0
	Totale			0.0	0.0
18/01	Turno 1			0.0	0.0
	Turno 2			0.0	0.0
	Turno 3			0.0	0.0
	Totale			0.0	0.0
19/01	Turno 1			0.0	0.0
	Turno 2			0.0	0.0
	Turno 3			0.0	0.0
	Totale			0.0	0.0



Foguo1

IMPIANTO RECUPERO FERROSO DICEMBRE 2014

GIORNO					MARTELLONE							
	TOTALE	INERTE	TOTALE	%	FERROSI X ACC				TOTALE	FERROSI X GHISA		
	MATERIALE TRATTATO	TRATTATO	FERROSO GENERALE	RECUPERATO	10-50	50-350	+ 350 GRIGLIE	AMERICAN MARTELLONE		0-10	10-50	TOTALE
L 01												
M 02	IMPIANTO	PERMO IN	MAN/PRO									
M 02												
M 03												
G 04	2037	1885	152	7,46		44	20		64	88		88
V 05	896	706	190	21,20		94	31		125	65		65
S 06	3102	2604	498	16,05		236	83		319	179		179
D 07	2648	2327	321	12,12		117	149		266	55		55
L 08	2548	2134	414	16,24		247	98		345	69		69
M 09	81		81					81	81			
M 10	236		236					236	236			
G 11	1577	1400	177	11,22		85	31		116	61		61
V 12	2237	1845	392	17,52	38	148	66		252	140		140
S 13	1833	1616	217	11,83		100	91		191	26		26
D 14	1902	1529	373	19,61		138	108		246	127		127
L 15	1462	1241	221	15,11	36	49	56		141	80		80
M 16	1181	838	343	29,04		54	187		241	102		102
M 17	3054	2610	444	14,53	93	89	101		283	161		161
G 18	2696	2451	245	9,08		73	104		177	68		68
V 19	1910	1733	177	9,26		73	43		116	61		61
S 20	2100	1884	216	10,28	38	94	24		156	60		60
D 21	2103	2016	87	4,13		38	49		87			
L 22	1161	955	206	17,74		70	80		150	56		56
M 23	IMPIANTO	PERMO PER	MANCANZA MEZZI									
M 23												
M 24												
G 25												
V 26												
S 27	2697	2297	400	14,83	44	144	110		298	102		102
D 28	3127	2636	491	15,70	45	148	153		346	145		145
L 29	2533	2165	368	14,52		165	132		297	71		71
M 30	1576	1263	313	19,86	47	40	132		219	94		94
M 31												
TOT. ANNO	636192	573316	62876	9,88	1071	18321	25165	7719	52276	10600		10600

Foglio 2

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

IMPIANTO RECUPERO FERROSO GENNAIO 2015												
GIORNO	TOTALE MATERIALE TRATTATO	INERTE TRATTATO	TOTALE FERROSO GENERALE	% FERROSO RECUPERATO	MARTELLONE					FERROSI X GHISA		
					FERROSI X ACC				TOTALE			
					10-50	50-350	+ 350 GRIGLIE	AMERICAN MARTELLONE		0-10	10-50	TOTALE
G 01	IMPIANTO	FERMO										
G 01												
V 02	1297	1172	125	9,63	25	60	40		125			
S 03	1261	1126	135	10,70		65	70		135			
D 04	2546	2296	250	9,81		105	145		250			
L 05	1174	1045	129	10,98		34	37		71	58		58
M 06	2565	2456	109	4,24		74			74	35		35
M 07	1179	801	378	32,06		88	108	182	378			
G 08	IMPIANTO	FERMO										
G 08	154		154					154	154			
V 09	IMPIANTO	FERMO										
V 09												
S 10	IMPIANTO	FERMO										
S 10												
D 11	IMPIANTO	FERMO										
D 11												
L 12	1210	1047	163	13,47		105			105	58		58
M 13	1955	1672	283	14,47		196	55		251	32		32
M 14	1216	813	403	33,14		74	245		319	84		84
G 15	90		90			19		71	90			
V 16	IMPIANTO	FERMO										
V 16												
S 17	IMPIANTO	FERMO										
S 17	48		48					48	48			
D 18	IMPIANTO	FERMO										
D 18	90		90			34		56	90			
L 19	IMPIANTO	FERMO										
L 19												
M 20	DATI NON	PERVENUTI										
M 21												
G 22												
V 23												
S 24												
D 25												
L 26												
M 27												
M 28												
G 29												
V 30												
S 31												
TOT. PERIOD	59482	50563	8919	14,99	366	3100	2548	828	6842	2077		2077
TOT. ANNO	650977	585744	65233	10,02	1096	19175	25865	8230	54366	10867		10867

Foglio 2

[Handwritten signatures and initials]