

# MP Diesel Emergenza

Sequenza	Attività	Descrizione	PdL nidificato	Durata	Contatore
1	10	Motore Diesel		0:00	
2	20	Esame delle condizioni generali		0:00	
3	30	Controllo pressione olio, verifica dal manometro di controllo dove presente		0:00	
4	40	Verifica perdite olio motore		0:00	
5	50	Verifica perdite acqua motore		0:00	
6	60	Verifica perdite impianto alimentazione gasolio		0:00	
7	70	Controllo,pulizia ed eventuale sostituzione filtro aria		0:00	
8	80	Controllo sistema preriscaldamento motore		0:00	
9	90	Controllo cinghia ventola e alternatore carica batteria		0:00	
10	100	Verifica livello liquido di raffreddamento nel radiatore		0:00	
11	110	Controllo soluzione del liquido di raffreddamento(min.-40°max.-10°)		0:00	
12	120	Sostituzione olio motore- filtro olio/gasolio		0:00	
13	130	Serbatoio di servizio, cisterna e accessori		0:00	
14	140	Controllo tubazioni gasolio e raccorderie		0:00	
15	150	Prova riempimento serbatoio: verifica funzionamento pompa travaso e verifica stop al livello max		0:00	
15	155	Verifica funzionale sistema sicurezza arresto mandata combustibile		0:00	
16	160	Batterie		0:00	
17	170	Controllo livello soluzione elettrolita ed esame generale dello stato		0:00	
18	180	Verifica e misura tensione batteria disalimentando il Carica Batteria 24Vdc		0:00	
19	190	Controllo della densità della soluzione valore (1,20 - 1,30)		0:00	
20	200	Verifica funzionamento alternatore carica batterie motore Diesel		0:00	
21	210	Quadro elettrico di comando e controllo		0:00	
22	220	Controllo funzionamento del Carica Batteria		0:00	
23	230	Misura tensione rete e generatore 400 V; f 50 Hz A carico A vuoto		0:00	
24	240	Prove di funzionamento		0:00	
25	250	Avviamento in manuale in prova e verifica funzionamento con test a carico su gruppo resistivo		0:00	