

PIZZAROTTI



PCQ TIPOLOGICO  
10813 04 CQ Q 0 00 00 001 00 00 001 00 A 00

pagina  
1 di 1

SCHEDA DI CONTROLLO SCQ 053  
N° 1

**CONTROLLO POSA VEGETALE ED INERBIMENTO**

OPERA / PARTE D'OPERA: TR018 - TRINCEA DA PK 35+268 A PK 35+519

PCQ operativo: 00001-04-CQ-Q-A-06-TR018-00-FV-001-00-A00

Elaborati di riferimento: 11819-MA006-401	Fornitore: TIEMME SRL	Data semina: 19.10.2013	da progressiva...35+268..... a progressiva...35+519
--	--------------------------	----------------------------	---

Pos C5 del PCQ Verifica Posa vegetale ed inerimento scarpate		ESITO		
		POS	NEG	NA
1	Verifica dello spessore del vegetale (30 cm)	✓		
2	Corretto costipamento del vegetale (assenza di parte erose)	✓		
3	Verifica della profilatura scarpata (secondo pendenze di progetto)	✓		
4	Verifica corretta applicazione del sistema di inerimento (tipologia sementi secondo qualifica)	✓		
4	Idrosemina (quantità ≥300 kg/ha)	✓		
5	Messa a dimora arbusti/piante/cespugli/siepi (tipologia secondo progetto)			✓
6	Arbusti/piante/cespugli/siepi (verifica distanza tra gli esemplari secondo progetto)			✓
7	Arbusti/piante/cespugli/siepi (posa eventuali tutori e riempimento buche)			✓
8	Arbusti/piante/cespugli/siepi (legature e colletti)			✓
9	Arbusti/piante/cespugli/siepi (conche di irrigazione)			✓

NOTE: COMPLETATA IDROSEMINA SCARFATE.

IE	Data 31/10/13	Firma Area Tecnica	BBM	Data 31/10/13	Firma [Firma]	DL	Data	Firma	AS	Data	Firma
----	------------------	-----------------------	-----	------------------	------------------	----	------	-------	----	------	-------