

OPERE A VERDE - CURE CULTURALI

OPERA / PARTE D'OPERA: MITIGAZIONE AMBIENTALE (MA002) - OPERE A VERDE

PCQ operativo: 00001-04-CQ-Q-A-02-MA002-00-PT-001-00-A00

Elaborati di riferimento:					
Pos del PCQ	CONTROLLI	Criteri di accettazione	ESITO		
			POS	NEG.	NA
C7	Effettuazione sfalci: <ul style="list-style-type: none"> Verifica altezza erba prima dello sfalcio Verifica altezza erba dopo lo sfalcio Pulizia dopo lo sfalcio della piattaforma autostradale 	≤ 35 cm	✗		
		≤ 5 cm	✓		
		Pulizia del piano viabile entro 3 giorni dallo sfalcio			✓
	Sostituzione di eventuali fallanze	Le piante devono avere le caratteristiche previste in progetto			✗
	Trattamenti manutentivi: <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento di abitus corretto Presenza di infestanti Stato fitosanitario della pianta 	Effettuazione potatura			✓
		Effettuazione diserbi, sarchiature			✗
		Effettuazione trattamenti anti-parassitari			✓
NOTE: NEI GIORNI 11-12-13.09.2014 SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE AREE CITATE ALLE SCQ 057 N° 1-2.					

IE	data 02/01/15	Area Tecnica	NOTE
BBM	data 08/01/15	[Firma]	NOTE
DL	data 02/01/15	[Firma]	NOTE
AS	data	[Firma]	NOTE