



**INTERCONNESSIONE A/14 DIR CON LA S.P. 253R  
SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN  
LOCALITA' BORGO STECCHI  
CUP J31B16000320009**

**PROGETTO DI FATTIBILITA'  
TECNICO-ECONOMICA**

Presidente: Sig. Michele De Pascale	Consigliere delegato ai LL.PP.-Viabilità: Arch. Nicola Pasi
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Resp. del Servizio: Ing. Chiara Bentini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Chiara Bentini

\_\_\_\_\_ *Documento firmato digitalmente*

PROGETTO STRADALE: Ing. Stefano Cassarini

\_\_\_\_\_ *Documento firmato digitalmente*

STUDIO FATTIBILITA' AMBIENTALE: Ing. Francesco Mazza

\_\_\_\_\_ *Documento firmato digitalmente*

INDAGINI GEOTECNICHE: Geol. Albertus Cecilius Aloysiu Van Zutphen

\_\_\_\_\_ *Documento firmato digitalmente*

RILIEVI TOPOGRAFICI: Provincia di Ravenna

PROCEDURA ESPROPRIATIVA: Provincia di Ravenna

0	EMISSIONE	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
Rev.	Descrizione				

TITOLO ELABORATO:

**Cronoprogramma**

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
<b>C.1</b>	<b>0</b>	<b>20/12/2018</b>		421_INTESTAZIONI - tot.dwg

**Provincia di Ravenna - SP253R "San Vitale"**  
**INTERCONNESSIONE A/14 DIR CON LA S.P. 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLI IN LOCALITA' BORGO STECCHI**  
**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**

ID	Nome attività	Durata	Anno 1							Anno 2							Anno 3															
			M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29
1	Provincia di Ravenna - SP253R	730 g	[Barra nera continua da M-1 a M30]																													
2	PP - INTERCONNESSIONE A/14 DIR CON LA S.P. 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLI IN LOCALITA' BORGO STECCHI	730 g	[Barra nera continua da M-1 a M30]																													
3	F01 - OPERAZIONI PRELIMINARI	42 g	[Barra nera da M-1 a M1]																													
4	Consegna lavori	0 g	[Puntino a M-1]																													
5	Accessi, segnaletica recinzione - tracciamenti	14 g	[Barra tratteggiata da M1 a M2]																													
6	Baraccamenti e depositi	14 g	[Barra tratteggiata da M2 a M3]																													
7	Trasporti e accatastamenti	14 g	[Barra tratteggiata da M3 a M4]																													
8	F02 - LAVORI	668 g	[Barra nera continua da M-1 a M30]																													
9	F02-1 - Rami e rotatoria NORD	330 g	[Barra nera continua da M-1 a M15]																													
10	Demolizioni e pulizia	60 g	[Barra tratteggiata da M1 a M2]																													
11	Rilevati e opere minori	220 g	[Barra tratteggiata da M4 a M12]																													
12	Finiture e pavimentazioni (eventuali chiusure notturne stradali)	50 g	[Barra tratteggiata da M12 a M13]																													
13	F02-2 - Rami e rotatoria SUD	334 g	[Barra nera continua da M15 a M30]																													
14	Demolizioni e pulizia	60 g	[Barra tratteggiata da M15 a M16]																													
15	Rilevati e opere minori	224 g	[Barra tratteggiata da M16 a M24]																													
16	Finiture e pavimentazioni (eventuali chiusure notturne stradali)	50 g	[Barra tratteggiata da M24 a M25]																													
17	F02-3 - Finiture (pavimentazioni e segnaletica)	4 g	[Barra tratteggiata da M25 a M26]																													
18	F03 - Ripiegamento cantiere e pulizia	20 g	[Barra tratteggiata da M26 a M27]																													

Progetto: GANTT  
Data:

Attività		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento
Divisione		Attività esterne		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento		Scadenza
Cardine		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza		
Riepilogo		Attività inattiva		Attività manuale		Solo inizio				