

Sopralluogo SME - Rapporti di manutenzione e calibrazione sistema di campionamento di lungo termine DECS

In riferimento alla richiesta in oggetto si riportano di seguito, in ordine cronologico, le attività di manutenzione eseguite a partire da quella immediatamente precedente alla messa in esercizio (nota Ilva Dir.487 del 13/10/2016) del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F (Decs) del camino E312 dell'impianto di agglomerazione:

Allegato n° 1 – Rapporto di intervento Tecora Italia s.r.l. del 28/09/2016: Rimessa in servizio sistema Decs, verifica della Sampling Unit e della Control Unit, smontaggio e ricarica dell'Isofrost - Verifica accensione e manutenzione straordinaria;

Allegato n° 2 – Rapporto di intervento Tecora Italia s.r.l. del 17-18/11/2016: Attività verifica della funzionalità del sistema Decs, affiancamento ed istruzione del personale Ilva per le fasi di estrazione sonda e lavaggio, sostituzione elettrovalvola di cleaning;

Allegato n° 3 – Rapporto di intervento Tecora Francia del 27/06/2017: Verifica della Sampling Unit con sostituzione della valvola a 3 vie deteriorata che causava il fallimento del test di tenuta;

Allegato n° 4 - Rapporto di intervento Tecora Francia del 24/08/2017: Sostituzione delle tenute della Sampling Unit, sostituzione della elettrovalvola, sostituzione del contatore di gas, sostituzione del filtro di ingresso della Control Unit, sostituzione del filtro di ingresso della pompa della Control Unit e del kit della pompa;

Allegato n° 5 Fattura intervento Tecora Francia del 29/11/2017: attività di manutenzione straordinaria del sistema di monitoraggio a lungo termine di PCDD/F del camino E312 (Decs). A differenza dei precedenti interventi, il tecnico Tecora, si è riservato di fornire successivamente il rapporto di intervento che Ilva non ha più ricevuto. Successivamente Ilva veniva a conoscenza delle difficoltà produttive/finanziarie del Gruppo Tecora (nota Ilva Dir.49 del 26/01/2018).

Allegato n° 6 – Rapporto di intervento Tecora (Gruppo CDL- Carrefour du Laboratoire) del 20/07/2018 : Sostituzione del contatore di gas, sostituzione del filtro di ingresso della pompa della Control Unit, sostituzione del gas input della Control Unit, sostituzione del condensatore e della serpentina della Control Unit, sostituzione del tubo ad U in titanio, sostituzione della serpentina della porta XAD/2, ricarica serbatoio del refrigeratore.

Inoltre si riportano in:

Allegato n°7 – Certificato di calibrazione del pitot con serial number 999IN841

Allegato n° 8 – Certificato di calibrazione del contatore volumetrico Metrix con serial number: 30292396