

**CONTROLLO VISIVO****Certificato di esame**

Visual test report

Ce_VT**14_CA18****Foglio****sheet****Data****05/11/2018****1 di 1****Cliente / Customer**
SASOL**Stabilimento / Factory**
Impianto / Plant**SARROCH**
PGS**ODA****ORDINE****Oggetto in esame / Item examined**

SERBATOIO S508

Disegno / Dwg

ALLEGATO

Materiale / Material

C.S

Particolare Controllato / Part. examined

FONDO-TRINCARINO, LAMIERE PRIMA VIROLA E CONNESSIONI

Processo di Produzione / Production processing

\\

Stadio di Lavorazione / Working step

FINITO

Condizioni Superficiali / Surface status

////////

Temperatura / Temperature

////////

Scopo / Purpose**VERIFICA CONDIZIONI SUPERFICIALI****NORMA DI RIFERIMENTO / Reference norm****ACCETTABILITA' / Acceptance standard****CONSIDERAZIONI:**

ISPEZIONE EFFETTUATA DALL'INTERNO SU FONDO, TRINCARINO, LAMIERE DELLA PRIMA VIROLA E CONNESSIONI. IL FONDO PRESENTA VAIOLATURE DIFFUSE CON ESTENSIONI DELLE STESSE VARIABILI TRA IL 20% E IL 90%. LA PROFONDITA' DELLE VAIOLATURE E' VARIABILE TRA I 0,5 mm e i 3,4 mm. L'ESTENSIONE DELLE STESSE VARIA DA 1mm A 30 mm. LE LAMIERE DEL TRINCARINO PRESENTANO VAIOLATURE DIFFUSE PER CIRCA IL 90%. LA PROFONDITA' DELLA VAIOLATURE VARI A DA 0,5 A 1,8 mm. L'ESTENSIONE VARIA DA 1 mm A 30 mm. LE CONNESSIONI PRESENTANO LIEVE CORROSIONE VALUTABILE IN CIRCA 0, 5 MM DI PROFONDITA'. LE LAMIERE DELLA PRIMA VIROLA PRESENTANO UNA FASCIA DI CORROSIONE PARTENTE DAL FONDO E CON ALTEZZA DI CIRCA 150 mm CON VAIOLATURE DIFFUSE E PROFONDITA' DELLE STESSE VARIABILE TRA 1 E 3,5 mm.

RACCOMANDAZIONI: Tenere in considerazione la fascia di corrosione presente nella prima virola.

NOTE / Notes**Operatore /operator****Atzori Marco**

Liv.2 UNI EN ISO 9001

VT_12/BO/MMA/mp/0504#



Certificato di esame

Ultrasonic examination report

Foglio

sheet

05/11/2018

1 di 5

SASOL

Impianto / Plant

SASOL

PGS

Temperatura / Temperature

AMB

VERIFICA SPESSORE RESIDUO

PANAMETRICS 37DL PLUS

031108706

DIC 2018

PANAMETRICS DA301

GRASSO

GRADINO CAMPIONE 2,5÷30mm

NOTE / Notes *I valori indicati sono espressi in mm.*

Christian Paderi

Ut 15/BOFA/0532R

UTS TOT :90



Certificato di esame

Ultrasonic examination report

Foglio

sheet

2 di 5

**SASOL
PGS**

AMB

VERIFICA SPESSORE RESIDUO

DIC 2018**GRADINO CAMPIONE 2,5÷30mm**

I valori indicati sono espressi in mm.

Ut 15/BOFA/0532R

UTS TOT :60