

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: BRAXI BBT7 - BRX16

4° RILEVAZO

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-11-BRAXI-11-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC\_CODICE:

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: 10.30	Temperatura = 25 °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saluro fino al p.c.) \_\_\_\_\_ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	23/05/17	Reel		23.05.17	TCO		23/5/17	M			

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	SI NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	SI NO NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI NO NA	

Prova di carico su plastr

TOLLERANZA MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq

Frequenza: 1/1000 mq

Prova A prog.:	Prova B prog.:	Prova C prog.:	Prova D prog.:
Prova E prog.:	Prova F prog.:	Prova G prog.:	Prova H prog.:

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
-----	------	-------	------	------	-------	-----	------	-------	--	--	--

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: BOTAC BW 21P

Passate n° 3	Vibrazione	SI	NO
Passate n°	Vibrazione	SI	NO

RULLO TIPO: \_\_\_\_\_

Passate n°	Vibrazione	SI	NO
Passate n°	Vibrazione	SI	NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

VEDI SCQ020 N° 4 RVA X 3

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	23/05/17	Reel		23.05	TCO		23/5/17	M			



CQ TIPOLOGICO	pagina
09744 04 CQ Q 0 00 00 001 00.00 003 00 A 01	1 di 1
SCHEDA DI CONTROLLO SCQ020	
N° 4	

**STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE**

OPERA / PARTE D'OPERA: **RIAX3 BBN7 : BBN16 / BBN7 : BBN13 / RIAX3+ BBN13 : BBN16 / BPAx3**  
*xh° RILEVATO*

PCQ operativo: **00001-00-CQ-Q-0-11-RIAX3-11-TE-001-00-A00**

Qualifica Miscela di Progetto DOC CODICE: **SCQ012**

**POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche**

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte; di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: <u>10.30</u>	Temperatura = <u>25</u> °C	Assenza di vento forte: <del>SI</del> NO	Venute d'acqua: SI <del>NO</del>	ESITO: <del>SI</del> NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) \_\_\_\_\_ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	23/05/12	<i>Reccia</i>		23.05.12	<i>Reccia</i>		23/05/12	<i>Reccia</i>			

**POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scotico e preparazione fondo scavo**

T tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTICO:	SI NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	SI NO NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI NO NA	

*Prova di carico su piastra*

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq  
 Frequenza: 1/1000 mq

Prova A prog.:	Prova B prog.:	Prova C prog.:	Prova D prog.:
Prova E prog.:	Prova F prog.:	Prova G prog.:	Prova H prog.:

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	23/05/12	<i>Reccia</i>		23.05.12	<i>Reccia</i>		23/05/12	<i>Reccia</i>			

**POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO**

RULLO TIPO: BONAG BW 219

Passate n° 3 Vibrazione ~~SI~~ NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

RULLO TIPO: .....

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

Passate n° ..... Vibrazione SI NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma			
	23/05/12	<i>Reccia</i>		23.05.12	<i>Reccia</i>		23/05/12	<i>Reccia</i>			