



PCQ TIPOLOGICO	pagina
09744 04 CQ Q 0 00 00 001 00 00 003 00 A 01	2 di 3
SCHEDA DI CONTROLLO SCQ021	
N° 1	

STABILIZZAZIONE A CEMENTO - TERRENO TRATTATO R1A X 3 - BB47 = BB413 + BR41 - BB413 - BB413

1° STRATO RILEVATO - BB47 = BB416 Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: SQT 12

POS. C8 del PCQ - CORPO RILEVATO
A discrezione DL: SI NO ordine di servizio n° del H rilevato =

CBR
FREQUENZA: ogni 2000 mq TOLLERANZA: H Rilevato ≤ 2m
H Rilevato > 2m
CBR ≥ 60 con rigonfiamento ≤ 1.00%
CBR ≥ 30 con rigonfiamento ≤ 1.50%
Prelievo A prog. BB418 prelievo B prog. BB412 Prelievo C prog. prelievo D prog.

CERTIFICATO N°	ESITO	CERTIFICATO N°	ESITO
A 171454	C	C	
B 171454	C	D	

NOTE:
IE: 16/05/17 data firma ICS: 16/05/17 data firma DL: 03/07/17 data firma

Prova di carico su piastra
FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: H Rilevato ≤ 2m
H Rilevato > 2m
MD ≥ 50 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,15-0,25 N/mmq
MD ≥ 20 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,05-0,15 N/mmq
Prelievo A prog. BB411 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.
Prelievo E prog. prelievo F prog.

CERTIFICATO N°	ESITO	CERTIFICATO N°	ESITO
A 171523	26 MPA	D	
B		E	
C		F	

NOTE: 16/05/17 - DA SEZ. BB47 A SEZ. BB417
SEZ. BB411 - 25,9 MPA
IE: 16/05/17 data firma ICS: 16/05/17 data firma DL: 03/07/17 data firma

Spessore strato ≤ 30 cm
Prelievo A prog. BB411 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.
Prelievo E prog. prelievo F prog.

VALORE RISCANTATO	ESITO	VALORE RISCONTRATO	ESITO
A 30 cm	C	D	
B		E	
C		F	

NOTE:
IE: 16/05/17 data firma ICS: 16/05/17 data firma DL: 03/07/17 data firma

Densità in sito
FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: ≥ 90 % AASHO mod.
ESITO CONTROLLO POSITIVO NEGATIVO

NOTE:
IE: 16/05/17 data firma ICS: 16/05/17 data firma DL: 03/07/17 data firma

Umidità
FREQUENZA: 1 al giorno TOLLERANZA: ≥ 1,50 umidità ottima di progetto
ESITO CONTROLLO POSITIVO NEGATIVO

NOTE:
IE: 16/05/17 data firma ICS: 16/05/17 data firma DL: 03/07/17 data firma

Polverizzazione
FREQUENZA: ogni 2000 mq
ESITO CONTROLLO POSITIVO NEGATIVO

NOTE:
IE: 16/05/17 data firma ICS: 16/05/17 data firma DL: 03/07/17 data firma