



PCQ TIPOLOGICO 09744 04 CQ Q 0 00 00 001 00 00 003 00 A 01	pagina 2 di 3
SCHEDA DI CONTROLLO SCQ021 N° 5	

STABILIZZAZIONE A CEMENTO - TERRENO TRATTATO

RTAX3 - BBH 7 - BBH 13 + BRAX1 - BBH 13 - DDH 16

5° STRATO RILEVATO BBH 7 - BBH 16

Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: SGT 00

POS. C8 del PCQ - CORPO RILEVATO

A discrezione DL: SI NO ordine di servizio n° del H rilevato =

FREQUENZA: ogni 2000 mq TOLLERANZA: H Rilevato ≤ 2m CBR
H Rilevato ≤ 2m CBR ≥ 60 con rigonfiamento ≤ 1.00%
CBR ≥ 30 con rigonfiamento ≤ 1.50%

Prelievo A prog. BBH 15 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.

CERTIFICATO N°	ESITO	CERTIFICATO N°	ESITO
A 171721	C	C	
B		D	

NOTE: IE: data 25/05/17 firma [signature] ICS: data 23/06/17 firma [signature] DL: data 23/05/17 firma [signature]

FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: Prova di carico su piastra
H Rilevato ≤ 2m MD ≥ 20 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,15-0,25 N/mmq
H Rilevato > 2m MD ≥ 20 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,05-0,15 N/mmq

Prelievo A prog. prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.

CERTIFICATO N°	ESITO	CERTIFICATO N°	ESITO
A 171733	45 MPa	D	
B		E	
C		F	

NOTE: 25/05/17 - 5° STRATO RILEVATO BBH 15 - h_h, B_{UPA}

IE: data 25/05/17 firma [signature] ICS: data 23/06/17 firma [signature] DL: data 23/05/17 firma [signature]

Prelievo A prog. BBH 15 prelievo B prog. Spessore strato ≤ 30 cm
Prelievo C prog. prelievo D prog.
Prelievo E prog. prelievo F prog.

VALORE RISCANTATO	ESITO	VALORE RISONTRATO	ESITO
A 30 cm	C	D	
B		E	
C		F	

NOTE: IE: data 25/05/17 firma [signature] ICS: data 23/06/17 firma [signature] DL: data 23/05/17 firma [signature]

FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: ≥ 90 % AASHO mod.
ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE: IE: data 25/05/17 firma [signature] ICS: data 23/06/17 firma [signature] DL: data 23/05/17 firma [signature]

FREQUENZA: 1 al giorno TOLLERANZA: ≥ 1,50 umidità ottima di progetto
ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE: IE: data 25/05/17 firma [signature] ICS: data 23/06/17 firma [signature] DL: data 23/05/17 firma [signature]

FREQUENZA: ogni 2000 mq TOLLERANZA: ...
ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE: IE: data 25/05/17 firma [signature] ICS: data 23/06/17 firma [signature] DL: data 23/05/17 firma [signature]

[Signature]