

STABILIZZAZIONE A CEMENTO-MODALITA' OPERATIVE

OPERA / PARTE D'OPERA: SVAXI AU-BB DA S=2 26 A 35 2° RILEVATO

PCQ operativo: 00002-00-CQ-Q-0-11-SVAX1-11-TE-001-00-A00

Qualifica Miscela di Progetto DOC\_CODICE: 5070121

POS. C3 del PCQ - Controllo condizioni climatiche

FREQUENZA: ogni giorno prima di iniziare l'attività ed ad ogni variazione

TOLLERANZA: assenza di pioggia; di vento forte, di venute d'acqua; temperatura > 5° C

ora: <u>9.00</u>	Temperatura = <u>19</u> °C	Assenza di vento forte: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO	Venute d'acqua: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO	ESITO: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA
ora: _____	Temperatura = _____ °C	Assenza di vento forte: SI NO	Venute d'acqua: SI NO	ESITO: SI NO NA

DURATA TEMPO DI MANTENIMENTO ABBASSAMENTO ACQUA (In caso di terreno saturo fino al p.c.) \_\_\_\_\_ ore

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma				
	<u>23/5/14</u>	<u>[firma]</u>					<u>23/5/14</u>	<u>[firma]</u>				

POS C4 del PCQ - Verifica effettuazione scottico e preparazione fondo scavo

Tratta	DA PROG.	A PROG.
VERIFICA EFFETTUAZIONE SCOTTICO:	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO NA	
VERIFICA PREPARAZIONE TERRENO:	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO NA	
EVENTUALE BAGNATURA TERRENO:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO NA	

Prova di carico su piastra

TOLLERANZA: MD > 15MPa nell'intervallo di carico tra 0.05-0.15 N/mmq	Frequenza: 1/1000 mq
Prova A prog. : _____	Prova B prog. : _____
Prova C prog. : _____	Prova D prog. : _____
Prova E prog. : _____	Prova F prog. : _____
Prova G prog. : _____	Prova H prog. : _____

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

CERTIFICATO N°	ESITO
A	
B	
C	
D	

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma				

POS C5 del PCQ - CONTROLLO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

RULLO TIPO: RWUO CAT 140

Passate n° <u>3</u>	Vibrazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
Passate n° .....	Vibrazione	SI	NO

RULLO TIPO: .....

Passate n° .....	Vibrazione	SI	NO
Passate n° .....	Vibrazione	SI	NO

CONTROLLO PREDISPOSIZIONE ADEGUATO STRATO DI PROTEZIONE: SI NO

NOTE:

IE:	data	firma	ICS:	data	firma	DL:	data	firma				
	<u>23/5/14</u>	<u>[firma]</u>		<u>23.05.14</u>	<u>[firma]</u>		<u>23/5/14</u>	<u>[firma]</u>				