



Pratica n. **107189/19**
S. 21580/19

Trasmissione: **PEC**

BASELL_TORCE_VP_VIA_LUG19_RI.odt
MR

ISPRA

***Servizio per le valutazioni ambientali,
integrate e strategiche e per le relazioni tra
ambiente e salute***

E p.c. **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Divisione II - Sistemi di Valutazione
Ambientale**

Regione Emilia-Romagna

***Servizio valutazione impatto e promozione
sostenibilità ambientale***

Oggetto: **Verifica di ottemperanza alla prescrizione A.2 contenute nel provvedimento di VIA/AIA
DM n. 37 del 06/03/2015 relativo al progetto di modifica del sistema torce di servizio allo
stabilimento della Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Ferrara. Rapporto visita ispettiva.**

In merito alla Vostra richiesta in oggetto (Prot. n. PGFE/2019/107189 del 08/07/2019) i sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo in data 18/07/2019 constatando che la Società in questione ha completato l'operazione di inserimento del disco cieco sul collettore di torcia verso le torce B7E e B7D esistenti che permette di disconnetterle totalmente dal sistema mediante valvola di intercetto lucchettata e chiusa (si veda a tal proposito l'allegato fotografico). Si conferma come grazie all'installazione del disco cieco e della valvola di intercetto lucchettata e chiusa non sia possibile il funzionamento contemporaneo della nuova torcia Ground Flare (B7H) con le due torce Stack Flare (B7D e B7E).

Inoltre, il Proponente ha provveduto all'invio di una relazione tecnica richiesta in occasione dell'ispezione (acquisita agli atti dalla Scrivente in data 01/08/2019 con Prot. n. PGFE/2019/122818 e allegata alla presente) che potesse rispondere a quanto previsto al punto ii della prescrizione A.2.

Dalla valutazione della documentazione ricevuta, premesso che la messa a regime della torcia B7H è avvenuta in data 29/03/2019 e che la prima verifica su base annuale potrà essere fatta solo al termine dell'anno in corso, i dati cumulativi parziali inviati dal Proponente confermano, nell'intervallo dal 01/01/2019 al 31/07/2019, il non incremento della portata gas con riferimento ai dati di funzionamento del periodo gennaio 2012 - giugno 2013.

Distinti saluti.

**Il Tecnico della Prevenzione
Ambiente e Luoghi di Lavoro
*Per. Ind. Davide Scagliarini***

**Il Responsabile
dell'Unità Operativa
*Dott. Marco Roverati***

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

Allegato fotografico

