

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

Sasol Italy S.p.A.

COMUNE SEDE IMPIANTO

Sarroch (CA)

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

Stabilimento di Sarroch (CA)

DATA DI EMISSIONE DAP

28/02/2020

NUMERO TOTALE DI PAGINE

82

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Inquadramento generale | 3 |
| 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA | 5 |
| 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA | 43 |
| 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti | 77 |
| 5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento | 81 |
| 6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) ... | 82 |

1. Inquadramento generale

| | |
|--------------------------------|--|
| Ragione sociale | <i>Sasol Italy S.p.A.</i> |
| Sede legale | via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano |
| Sede operativa | S.S. Sulcitana, km 18,8 Sarroch (CA) |
| Denominazione impianto | Sito di Sarroch Sasol Italy |
| Tipo di impianto | Impianto chimico - Esistente, prima autorizzazione Attività 1 - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base. |
| Codice e attività IPPC | Codice IPPC: 4.1(a) "Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi semplici", per la produzione di normal paraffine, iso-olefine, idrocarburi deparaffinati e poliolefine (Poly Internal Olefins, "PIO") Classificazione NACE: Lavorazione di prodotti chimici. Codice 24 Classificazione NOSE-P: Fabbricazione di prodotti chimici organici. Codice 105.09 |
| Gestore | <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Ing. Vittorio TORE Indirizzo: S.S. Sulcitana, km 18,8 Sarroch (CA) Recapiti telefonici: 070 9090206 e-mail: vittorio.tore@it.sasol.com |
| Referente controlli AIA | <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Ing. Mauro CONGIU Indirizzo: S.S. Sulcitana, km 18,8 Sarroch (CA) |

Recapiti telefonici: 070 9090394
e-mail: mauro.congiu@it.sasol.com

Impianto a rischio di incidente rilevante

SI/NO
SI

Sistema di gestione ambientale

SI/NO (Estremi e durata)
SI - Sistema di Gestione Ambientale (SGA), norma EN ISO 14001:15 rilasciato da RINA, scadenza aprile 2021

Numero di addetti

37

Decreto di AIA

GAB-DEC-2011-0000208 del 08/11/2011 (aggiornato con DEC-0014 del 29/01/2015, DEC-123 del 6/5/2016 e DEC-264 del 6/10/2016)

Data di emissione del decreto

08/11/2011

Data di pubblicazione dell'avviso in GU

02/12/2011

Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso

GU Serie Generale n.281/11

Durata dell'AIA (in anni)

12 (02/12/2023, secondo la Circolare Ministeriale n° 46 del 04/03/2014).

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|--|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| T1 | 02/12/2016 | Presentazione all'Autorità Competente e all'Istituto superiore per la ricerca ambientale, un anno prima della scadenza dell'AIA, un progetto relativo all'eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto. | DEC (7) PI (69) | NO | Allo stato attuale non è stata attuata alcuna dismissione all'interno dell'impianto. |
| T2 | 30/04/2013 | Georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici. | DEC (7) PMC (12) | SI | La georeferenziazione dei punti richiesti, già trasmessa con la documentazione tecnica di accompagnamento alla domanda di AIA, è stata allegata al Rapporto Annuale 2012. |
| T3 | 02/06/2012 | Presentazione all'AC per il tramite dell'ISPRA di un programma di manutenzione periodica LDAR relativo al monitoraggio e alla | DEC (9) PI (62) PMC (17) e PMC5 (17) | SI | Il Gestore ha selezionato una società specializzata ed emesso contratto d'appalto. In data 28/6/2012 è stato trasmesso il documento T3_01 A/B specifica tecnica/protocollo della |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|---|----|---|
| | | riduzione delle emissioni fuggitive e di un protocollo di ispezione. | | | società incaricata dell'esecuzione del LDAR e il piano preliminare di attività. Il censimento delle sorgenti ed il primo monitoraggio estensivo è stato completato ad ottobre 2012, ed i risultati sono stati riportati all'interno del Rapporto 2012; i successivi monitoraggi sono stati effettuati settembre 2013, dicembre 2014, ottobre 2015, novembre 2016, dicembre 2017, dicembre 2018. |
| T4 | 02/12/2012 | Il Gestore dovrà inviare all'AC e agli EC un progetto di monitoraggio del rumore al perimetro dello stabilimento da effettuare almeno ogni 4 anni. [...] nella individuazione dei punti di misura, dovranno essere coinvolti anche gli EC. Il Gestore dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA. | DEC (9) PI (66) PMC (21) PMC5 (21) | SI | In data 25/9/2012 il Gestore ha trasmesso (con anticipo rispetto all'inizio attività) il piano di monitoraggio del rumore esterno per ogni commento e integrazione. Data l'assenza di ulteriore riscontro entro i termini di legge da parte degli EC, le modalità di monitoraggio ivi proposte sono state intese assentite e, pertanto, il Gestore ha eseguito la valutazione rumore esterno secondo le stesse, che è stata trasmessa in data 13/12/12 ed anche allegata al Rapporto Annuale 2012. Il nuovo monitoraggio del rumore è stato eseguito dicembre 2016, e allegato al Rapporto AIA 2016. |
| T5 | 02/12/2013 30/03/2015 | Installazione di un misuratore di portata sullo scarico AI.3. | PI (63) PI/15 (89) PI/16 (5) | SI | Il Gestore ha selezionato un adeguato misuratore di portata. In data 29/11/2013 il Gestore ha trasmesso la nota ar-41-13 all'AC con la richiesta di poter differire l'installazione del misuratore di portata entro il 30/07/14, poi posticipata al 31/12/14, poi al 31/5/15 (nota ar-80-14 del 11/12/14), infine al 20/08/2015 (nota ar-47-15 del 15/06/2015), completato il 15/7/15 (nota ar-60-15 del 31/7/2015). |
| T6 | 02/12/2013 30/03/2015 | Realizzazione di nuovi pozzetti, dotati di misuratori di portata, ai | PI (63) PI/15 (89) | SI | Con lettera al MATTM n. rif. ar-19-12 del 30-05-12 e ar-02-14 del 7/1/14 (quest'ultima relativa all'Istanza di Modifica |

| | | | | |
|--|--|---|-----------|---|
| | | limiti di batteria degli scarichi AI.1, AI.2, e AI.5. | PI/16 (5) | <p>Sostanziale di AIA), il Gestore ha precisato che i punti di scarico AI.1 ed AI.2 scaricano le acque piovane provenienti rispettivamente dall'Isola 8 e Isola 28. Tali aree, corrispondenti ai parchi stoccaggio, comprendono anche serbatoi di proprietà Versalis.</p> <p>Inoltre, dal momento che il punto AI.1 è posto a monte dello scarico finale CO.6 (anch'esso di Versalis), già provvisto di misuratore di portata, il Gestore rileva che la misura della portata presso lo scarico finale CO.6 tiene conto del contributo di AI.1.</p> <p>Fatta questa premessa, in alternativa alla prescrizione di installare i misuratori di portata presso i punti AI.1 ed AI.2, il Gestore aveva proposto all'AC una stima del volume scaricato basata sul dato di precipitazioni annue dell'area del Comune di Sarroch, rapportata all'estensione delle aree dell'Isola 8 e dell'Isola 28 occupate dai serbatoi Sasol.</p> <p>Il Gestore ha inoltre chiesto (con nota ar-55-16 del 2/7/15) una modifica dell'AIA nella parte in cui tale autorizzazione prescrive l'installazione di un pozzetto di misura della portata di acqua scaricata dallo scarico AI.5, di cui peraltro non è richiesto il dato annuo di portata scaricata, assumendo per tale punto che la portata di acqua sanitaria scaricata sia pari a quella di acqua potabile consumata.</p> <p>Tali proposte sono state ribadite con la nota ar-68-14 del 2/10/14.</p> <p>Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA con DEC-MIN-00014 del 29/01/2015.</p> |
|--|--|---|-----------|---|

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------|----|---|
| | | | | | L'aggiornamento dell'assetto fognario è stato proposto nell'istanza di modifica non sostanziale ar-55-15 del 2/7/2015; nel frattempo i pozzetti AI.1 e AI.2 sono stati realizzati, come comunicato con nota ar-20-16 del 26/2/2016. Conferenze di Servizio sull'argomento si sono tenute in data 17/3/16, 19/5/16 e 27/7/16; il Gestore ha ricevuto il riesame AIA col decreto DM-00264 del 17/10/16. |
| T7 | 02/12/2013 30/03/2015 | Nel caso l'impianto PIO sia riattivato, dovrà essere installato un misuratore di portata sullo scarico AI.4. | PI (63) PI/15 (89) | SI | Attualmente l'impianto PIO è fermo dal 2008 e al momento non si prevede un suo riavvio. |
| T8 | 02/06/2012 | Relativamente ai serbatoi della serie 500 di proprietà Versalis, il gestore dovrà mettere in atto procedure-accordi con la proprietà al fine di documentare che gli avvenuti controlli di integrità siano effettuati anche su questi serbatoi secondo le modalità adottate per i serbatoi della serie 600. | PI (67) | SI | La gestione operativa dei serbatoi di proprietà Sasol (serie 600) e quelli in leasing di proprietà Versalis (serie 500) è in carico a Sarlux, in accordo ad un contratto tra le due società. Il Gestore definisce annualmente il programma d'ispezione dei serbatoi 500 e 600. E' stata emessa la procedura PO-07-SH "Ispezione serbatoi", che definisce la tipologia dei controlli. |
| T9 | 02/06/2012 | Applicare le modalità contenute nel PMC. Concordare con l'ente di controllo ISPRA e ARPA il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto. | DEC (8) PI (70) | SI | In data 30/05/2012, con nota ar/19/12 il Gestore ha comunicato al MATTM la proposta di avviare il PMC a partire da luglio 2012. Il PMC è regolarmente partito a luglio 2012, come comunicato dal gestore con nota ar//24/12 del 9/7/12. Il Gestore, avendo ricevuto una comunicazione da parte di ISPRA (rif. 0026140 del 21/6/13) sull'attuazione del PMC, ha risposto con comunicazioni ar-20-13 e ar-26-13 richiedendo |

| | | | | | |
|------------|------------|---|--------------------|----|--|
| | | | | | <p>la convocazione di un tavolo tecnico. Infine, in data 07/01/14 con nota ar-02-14 il Gestore ha inviato un'istanza di Modifica Sostanziale dell'AIA contenente una serie di proposte di modifica delle prescrizioni di AIA riguardanti le modalità di monitoraggio; una seconda istanza di modifica riguardante in particolare le modalità di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, è stata poi presentata in data 3/2/2014 con nota ar-10-14.</p> <p>Il 7/10/14 si è tenuta la CdS per la discussione dell'istanza di modifica dell'AIA, presente il Gestore che con nota ar-68-14 del 2/10/14 ha fatto le sue osservazioni. Il Gestore ha ricevuto aggiornamento dell'AIA col decreto DEC-014 del 29/01/15. Successivamente è stata trasmessa un'istanza non sostanziale relativa al monitoraggio delle acque reflue, con CdS tenutasi il 27/7/16. Il Gestore ha ricevuto aggiornamento dell'AIA col decreto DEC-264 del 6/10/16.</p> |
| T10 | 02/06/2012 | Prima dell'avvio delle attività di controllo e monitoraggio il Gestore dovrà fornire l'elenco dettagliato di tutta la strumentazione operante in continuo, della strumentazione utilizzata ai fini del campionamento ed i metodi per le analisi in discontinuo, in accordo a quanto previsto nel PMC. | PMC (5) e PMC5 (5) | SI | <p>Il Gestore ha selezionato un laboratorio accreditato ISO 17025 per i controlli analitici ed emesso contratto d'appalto. Il laboratorio incaricato applica i metodi analitici indicati nel PMC, ovvero come da documento emanato da ISPRA in data 1/6/2011 "Allegato G - Metodi di riferimento per le misure previste nelle AIA Statali".</p> <p>Nel caso di impossibilità di applicare alcuni i metodi previsti il laboratorio predispone un documento che descrive l'equivalenza del metodo analitico utilizzato secondo le modalità indicate dalla comunicazione dell'EC del 28/3/2012 (terza emanazione ISPRA): tale documento è stato trasmesso all'EC dal Gestore in data 26/7/2012 rif. ar/33/12.</p> |

| | | | | | |
|------------|------------|--|--------------------|----|--|
| | | | | | <p>I laboratori Theolab e Sarlux hanno predisposto le rispettive relazioni di equivalenza per le metodiche di analisi delle acque di scarico utilizzate e differenti da quelle indicate e richieste nel PMC: tali documenti sono stati trasmessi dal Gestore alle AC con nota ar-85-15 del 27/10/2015.</p> <p>Si segnala che dal 1/1/2018 Theolab ha cambiato ragione sociale in Chelab del gruppo Merieux.</p> |
| T11 | 02/06/2012 | <ul style="list-style-type: none"> - idoneità della strumentazione utilizzata per il monitoraggio - documentazione tecnica della strumentazione - configurazione dello SME idonea al funzionamento in continuo in tutte le condizioni - norme di sorveglianza e procedure di verifica dell'idoneità all'utilizzo e quindi dell'affidabilità del rilievo. | PMC (5) e PMC5 (5) | SI | <p>Come comunicato al MATTM con lettera del Gestore rif. ar/19/12 del 30/05/2012 lo SME evidenzia problemi che ne compromettono l'affidabilità di funzionamento e non è conforme alle prescrizioni riportate nel PMC riguardo alle procedure QAL2, QAL3, AST. Per questi motivi, il Gestore ha proposto un piano di adeguamento dello SME da terminare entro giugno 2013, poi posticipato a febbraio 2014, ed infine a marzo 2014 (come comunicato con nota ar-18-14).</p> <p>Pertanto, in data 14/10/12 lo SME è stato spento ed i suoi componenti inviati a ABB per l'assemblaggio del nuovo SME (come da comunicazione ar/48/12 del 29/10/12); lo stato d'avanzamento sull'installazione del nuovo SME è riportato nella nota ar-18-14 del 17/2/14.</p> <p>Fino a marzo 2014, il Gestore ha proposto di eseguire mensilmente il monitoraggio delle emissioni a camino E8; successivamente, la frequenza di monitoraggio è stata portata a settimanale come da DVA-000631 del 13/1/14.</p> <p>Con nota ar-27-14 del 23/4/14 il Gestore ha comunicato il completamento dello SME, comprensivo di QAL2, in data 21/3/14.</p> |

| | | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|----|--|
| | | | | | <p>A seguito di riscontri sulla percentuale di medie orarie non valide, una nuova QAL2 è stata eseguita dal Gestore nel novembre 2015: la relativa relazione è stata acquisita da ARPAS il 21/12/2015, la quale ha effettuato un proprio campionamento al camino in data 21-22/12/15.</p> <p>I controlli annuali AST sono stati eseguiti in ottobre 2016, (trasmesso a ARPAS con ar-72bis-16 del 7/11/2016) e ottobre 2017 (trasmesso a ARPAS con ar-63-17 del 18/12/2017).</p> |
| T12 | 30/04/2013 | Nel primo rapporto annuale trasmettere l'elenco aggiornato delle coordinate di tutti i principali punti di emissione convogliata. | PMC (12) e PMC5 (12) | SI | Si veda T2. |
| T13 | 02/06/2012 | Installare la strumentazione per misurare il flusso e la composizione dei gas convogliati alla torcia E13 e garantire che durante ogni evento di sfiaccolamento il sistema di misura implementato sia in grado di determinare con la frequenza minima di campionamento di 15 minuti (manuale o automatico) la composizione ed il flusso di gas inviato alla torcia. | PMC (15) e PMC5 (15) | SI | <p>Come comunicato al MATTM con lettera Prot. rif. ar-19-12 del 30/05/2012, il Gestore ha previsto che l'installazione della strumentazione richiesta dal PMC è attuabile entro il mese di giugno 2013 poi posticipato a febbraio 2014, ed infine a marzo 2014 (nota ar-18-14 del 17/2/14). L'analizzatore continuo analizzerà idrocarburi totali, metano e solfuro di idrogeno del flusso a torcia.</p> <p>Inoltre, il Gestore ha comunicato che fino all'installazione del nuovo analizzatore non sarebbe stato possibile misurare la quantità su base giornaliera e la composizione dei gas convogliati a torcia. Il Gestore ha, pertanto, proposto di eseguire campionamenti manuali trimestrali per determinare la composizione del flusso aeriforme convogliato in torcia</p> <p>Il primo campionamento manuale è stato eseguito il 26/6/2012 ed i prelievi proseguono con la suddetta frequenza.</p> <p>Con nota ar-27-14 del 23/4/14 il Gestore ha comunicato il</p> |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|---|----------------------|----|--|
| | | | | | <p>completamento degli strumenti a far data 21/4/14, e pertanto i campionamenti manuale sono stati interrotti.</p> <p>In data 12/12/2013 con nota ar-45-12 il Gestore ha trasmesso a all'AC il documento dal titolo "REG_TORCE_Sasol_Sarroch_CA_2013.xlsx" compilato con i dati disponibili, ovvero stimati, relativi agli eventi di attivazione della torcia registrati nel corso dell'anno 2012. I dati stimati del 2013 sono stati trasmessi col Rapporto annuale. A partire dal Rapporto annuale 2014 i dati trasmessi col file REG_TORCE sono quelli misurati in continuo.</p> |
| T14 | 30/04/2013 | Nel primo rapporto annuale trasmettere l'elenco aggiornato delle coordinate di tutti gli scarichi idrici che vengono conferiti al TAS. | PMC (18) e PMC5 (18) | SI | <p>Si veda T2 e T12.</p> <p>Trasmesse inoltre con la tavola allegata alla nota ar-41-14 del 30/5/14.</p> |
| T15 | 02/06/2012 31/12/2014 | Presentare all'AC e all'EC un piano di ispezione della rete fognaria di stabilimento al fine di mantenere sotto controllo la rete di convogliamento delle acque reflue di impianto. | PMC (20) e PMC5 (19) | SI | <p>Il Gestore ha selezionato una società specializzata cui affidare l'attività ed emesso contratto d'appalto.</p> <p>In data 28/6/2012 è stato inserito nella bacheca virtuale del Gestore il documento dal titolo "T15_01", che reca il piano preliminare di ispezione della rete fognaria, redatto ai sensi della nota operativa del SGA n° 07-SH "Verifiche sistema fognario"; il piano aggiornato è stato allegato al Rapporto 2012 trasmesso aprile 2013 e nuovamente comunicato come allegato al Rapporto 2013 dell'aprile 2014.</p> <p>Infine, in sede di istanza di Modifica Sostanziale AIA ar-02-14 del 7/1/14, il Gestore, in considerazione delle comunicazioni già inviate sui tempi di esecuzione delle ispezioni, ha chiesto le seguenti modifiche delle tempistiche di attuazione della presente prescrizione:</p> |

| | | | | | |
|------------|------------|---|----------------------------|----|---|
| | | | | | <p>- spostamento a dicembre 2014 (poi dicembre 2015) del termine per il completamento del piano ispettivo;</p> <p>- attuazione degli eventuali lavori di ripristino entro 6 mesi, dalla data di rilevamento della perdita.</p> <p>Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA con DEC-MIN-00014 del 29/01/2015.</p> |
| T16 | 02/12/2012 | Effettuare un programma di monitoraggio e valutazione degli odori. Gli esiti della prima campagna di monitoraggio dovranno essere raccolti in un Rapporto finale del monitoraggio del disturbo olfattivo. | PMC (21-22) e PMC5 (21-22) | SI | Il Gestore ha selezionato un laboratorio specializzato ed emesso contratto d'appalto; il prelievo dei campioni da analizzare è stato effettuato in ottobre 2012 e il report trasmesso all'EC in data 13/12/12, e poi allegato al Rapporto Annuale 2012 aprile 2013. Il riscontro è stato misure al di sotto del limite di rilevabilità strumentale, pertanto non si è proceduto ad approfondimenti analitici. |
| T17 | 02/06/2012 | Predisporre un registro delle segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito ad episodi riconducibili alle emissioni odorigene di area, corredato di commento sull'origine emissiva della stessa segnalazione. | PMC (22) e PMC5 (22) | SI | Predisposto registro delle segnalazioni, citato nella Procedura del SGA n° 15-SH "Comunicazione in materia di ambiente e sicurezza", poi rieditata nella PO-19-SH "Partecipazione e comunicazione in materia ambientale, di sicurezza e di processo". |
| T18 | 02/06/2012 | Presentare all'EC: 1. l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale; 2. gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni. | PMC (24) e PMC5 (24) | SI | In data 28/6/2012 è stato trasmesso il documento "T18_01" con l'elenco delle apparecchiature rilevanti dal punto di vista ambientale. |

| | | | | | |
|------------|------------|--|----------------------|----|--|
| | | (le tabelle con le informazioni di cui sopra devono essere compilate mensilmente). | | | |
| T19 | 02/06/2012 | Presentare all'EC un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi e dei bacini di contenimento [...] verifica almeno ogni 5 anni. La verifica di serbatoi e bacini che non sono mai stati oggetto di verifica, dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio dell' AIA. | PMC (25) e PMC5 (25) | SI | Per quanto riguarda i serbatoi che non sono stati mai oggetto di verifica Sasol ha effettuato il controllo del serbatoio di proprietà S602C, il cui report di ispezione è stato allegato al Rapporto Annuale 2012 aprile 2013. In sede di istanza di modifica di AIA trasmessa con nota ar-02-14 del 7/10/14, il Gestore ha proposto l'attuazione di un piano ispettivo dei serbatoi basato sul rischio (RBI entro dicembre 2014, poi entro maggio 2015 con nota ar-80-14). Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA con DEC-MIN-00014 del 29/01/2015. Con nota ar-47-15 del 15/06/2015 il Gestore ha trasmesso lo studio RBI. Si veda anche risposta punto T8. |
| T20 | 02/12/2012 | Avviare il programma di cui alla prescrizione T19 eventualmente modificato e integrato secondo le indicazioni dell'Ente di controllo. | PMC (25) e PMC5 (25) | SI | Si veda risposta punto T8. |
| T21 | 31/10/2014 | Installare i bruciatori a bassa emissione di NOx (low NOx) per i forni in esercizio che attualmente non utilizzano tale tecnologia. Ogni eventuale modifica e/o ritardo dovrà essere comunicato, con opportuna motivazione, all'AC. | PI/15 (85) | SI | Durante la fermata generale di impianto di settembre-novembre 2014, il Gestore ha provveduto ad installare bruciatori di nuova generazione a bassa emissione di NOx sui forni 5634-F2, 6505-F1, 6505-F2 e 6505-F103 dell'impianto N-Paraffine, afferenti al camino autorizzato E8, comunicato con nota ar-67-14 del 5/11/2014. Congiuntamente alla nuova unità Ammine il controllo dei parametri NOx, CO, SO2 è ottimale. |

| | | | | | |
|------------|------------|--|------------|----|--|
| T22 | 31/07/2015 | Installare un'unità di desolfurazione con ammine delle correnti V5 e V6 (off-gas e sfioro) autoprodote dalla desolfurazione della carica. Ogni eventuale modifica e/o ritardo dovrà essere comunicato, con opportuna motivazione, all'AC. | PI/15 (85) | SI | Il Gestore, con note ar-32-15 del 05/05/2015 e ar-57-15 del 13/07/2015, ha richiesto all'AC l'aggiornamento della tempistica prevista. Il Gestore ha inviato periodicamente all'AC comunicazioni di aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori dell'unità di desolfurazione, installazione completata in gennaio 2015 (nota ar-16-16 del 29/1/16). Sull'argomento il 7/4/16 si è tenuta la CdS, a seguito della quale il Gestore ha ricevuto il riesame AIA col decreto DM00123 del 6/5/2016. |
| T23 | 28/02/2016 | Rispettare le tempistiche indicate nel PIC dell'aggiornamento di AIA per l'impermeabilizzazione dei seguenti bacini di contenimento: - bacino nord isola 28 (maggio 2015); - bacino sud isola 28 (ottobre 2015); - bacino isola 8 (febbraio 2016). Ogni eventuale modifica e/o ritardo dovrà essere comunicato, con opportuna motivazione, all'AC. Inoltre a conclusione di ogni step intermedio, il Gestore dovrà trasmettere all'AC e all'EC una relazione tecnica che descriva gli interventi realizzati. | PI/15 (85) | | Il Gestore, con note ar-32-15 del 05/05/2015 e ar-57-15 del 13/07/2015, ha richiesto all'AC l'aggiornamento della tempistica prevista. Il Gestore ha inviato periodicamente all'AC una comunicazione di aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori (ar-71-15 del 17/9/15, ar-86-15 del 27/10/15, ar-97-15 del 3/12/15), completati in dicembre 2015 (nota ar-102-15 del 21/12/15). Sull'argomento il 7/4/16 si è tenuta la CdS, a seguito della quale il Gestore ha ricevuto il riesame AIA col decreto DM00123 del 6/5/2016. |
| T24 | 30/11/2014 | Sottoporre alla valutazione e approvazione da parte della AC la | PI/15 (85) | SI | In sede d'istanza di modifica AIA trasmessa con nota ar-02-14 del 7/10/14 il Gestore ha proposto un piano |

| | | | | | |
|------------|------------|--|------------|----|--|
| | | tecnologia scelta per l'impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi | | | d'impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi con tecnologia proposta con nota ar-03-15 del 13/1/15 e recepita dal MATTM con DVA-0003265 del 05/02/2015. |
| T25 | 31/12/2014 | Con riferimento alle ispezioni sui serbatoi, presentare all'AC e all'EC la relazione contenente le metodologie adottate e i risultati della valutazione basata sul rischio (Risk Based Inspection Program, RBI program). | PI/15 (86) | SI | Il Gestore ha comunicato, con nota ar-80-14 del 11/12/2014, il completamento del piano ispettivo dei serbatoi basato sul rischio (RBI) entro maggio 2015. Con nota ar-47-15 del 15/06/2015 il Gestore ha trasmesso lo studio RBI. |
| T26 | 28/02/2015 | Presentare all'EC il documento riportante le frequenze e le modalità di monitoraggio della falda eseguite in conformità ai progetti presentati dal Gestore al MATTM nell'ambito della procedura di MISE | PI/15 (86) | SI | Il Gestore, con nota ar-12-15 del 13/3/2015, ha inviato una relazione sull'applicazione della procedura di MISE, che risponde ai requisiti prescritti. |
| T27 | 30/04/2015 | Presentare una dichiarazione di non aggravio del rischio connesso con le variazioni di destinazione d'uso dei serbatoi riportati nella tabella G.6 del PIC di aggiornamento AIA | PI/15 (90) | SI | Il Gestore ha trasmesso la relazione di non aggravio del rischio con nota ar-41-15 del 22/05/2015 |
| T28 | | Trasmissione della Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. | PI/15 (91) | SI | La relazione di riferimento è stata trasmessa al MATTM con nota ar-109-15 del 23/12/15. |

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|--|--|--------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI/NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| P1 | | Si deve mantenere attivo il sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e comunicare qualsiasi variazione. | DEC (7) PI (55) | SI | Il sistema di gestione ambientale SGA, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:15, è attivo presso lo stabilimento. La certificazione è stata rilasciata dal RINA, nuovo ente del gruppo Sasol, con scadenza aprile 2021. |
| P2 | | Riguardo il punto di emissione E8 si prescrive che le emissioni siano soggette al monitoraggio in continuo relativamente i parametri CO, NOx ed SO secondo le modalità indicate nel PMC. Dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla prescrizione E.1 dell'aggiornamento di AIA | PI (61) e PI/15 (88) | SI | Come comunicato al MATTM con lettera prot. ar/19/12 del 30/05/2012, il Gestore ha previsto che l'installazione della strumentazione prevista dal PMC è attuabile entro il mese di giugno 2013, poi posticipata febbraio 2014, e poi aprile 2014; comunicazione completamento ar-27-14 del 23/4/14 comprensivo di QAL2. La QAL 2 è stata successivamente ripetuta e comunicata con nota ar-110-15 del 28/12/15 come richiesto in sede d'ispezione AIA ottobre 2015. In sede d'ispezione ordinaria del maggio 2016 il GI ha confermato che sono da rispettare anche i limiti orari. |
| P3 | | Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria secondo le | PMC (12-13) | SI | Come comunicato con lettera ar/19/12 del 30/05/2012, il Gestore ha proposto di eseguire l'analisi dei metalli, cianuri, IPA-PCB-PCDD-PCDF ("altri inquinanti") in accordo con |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|
| | | <p>modalità riportate nella tabella seguente [omissis]. La frequenza di monitoraggio richiesta per polveri, metalli, cianuri, IPA, PCDD+PCDF e PCB è mensile. Il Gestore dovrà conservare i risultati dei monitoraggi secondo le modalità descritte nel PMC.</p> <p>In seguito all'aggiornamento di AIA la frequenza di monitoraggio per PCDD+PCDF e PCB è annuale.</p> | <p>PMC5 (12-13)</p> | <p>quanto prescritto al punto 11 di pag. 61 del PIC (frequenza almeno semestrale per i primi 2 anni dal rilascio dell'AIA). La prima campagna di misura di tutti i parametri di emissione, compresi metalli, cianuri e IPA-PCB-PCDD-PCDF è stata eseguita nel luglio 2012. In sede di istanza di modifica sostanziale AIA nota ar-02-14 del 7/1/14 il Gestore ha precisato di avere eseguito le analisi con cadenza semestrale, avendo inteso il PIC prevalente rispetto al PMC, come peraltro dichiarato dal Gestore in sede di visita ispettiva dell'EC del 26/11/2013 al Gruppo Istruttore (GI). Inoltre, sempre in conformità a quanto riportato nella prescrizione n. 11 del PIC, a seguito dei risultati conseguiti nei primi 24 mesi di monitoraggio, il Gestore ha chiesto con nota ar-02-14 del 7/1/14 una modifica di AIA relativa alla frequenza dei monitoraggi dei parametri PCB, PCDD e PCDF da semestrale ad annuale. In accoglimento della domanda del Gestore, il MATTM ha prescritto, con decreto n. AIA DEC-MIN-00014 (aggiornamento AIA) ricevuto il 29/01/2015 una frequenza annuale per i suddetti parametri. Sulla base dei riscontri analitici degli ultimi tre anni, con nota ar-33-16 del 14/4/2016 il Gestore ha proposto a ISPRA una rimodulazione della frequenza degli autocontrolli di poveri, metalli e IPA; in sede di ispezione ordinaria del maggio 2016 il GI ha fatto presente di valutare di riformulare la richiesta al MATTM.</p> |
|--|--|---|---------------------|---|

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------|----|--|
| P4 | | I sistemi di torcia devono essere eserciti senza generare emissioni visibili (fumo). | PI (61) | SI | La torcia è equipaggiata con sistema di immissione vapore per la diluizione di eventuale fumosità. Tale sistema è stato integralmente mantenuto in occasione della fermata generale di set-nov 2014. |
| P5 | | Deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota. | PI (62) | SI | E' presente un sistema televisivo a circuito chiuso costituito da tre telecamere (una puntata sul terminale torcia, due sulle apparecchiature di servizio della torcia a piano terra), i monitor sono ubicati nella sala controllo Sasol. |
| P6 | | Il gestore dovrà elaborare e consegnare annualmente all'EC i tabulati delle misure su base giornaliera delle portate di gas convogliate in torcia durante la messa in esercizio. Le portate devono essere misurate con misuratore installato sul collettore a torcia. | PI (62) | SI | Come comunicato al MATTM con lettera prot. rif. ar/19/12 del 30/05/2012, il Gestore ha previsto che la strumentazione di misura della portata del gas convogliato a torcia sarà installata entro il mese di giugno 2013, poi posticipata a febbraio 2014, poi aprile 2014; comunicazione completamento ar-27-14 del 23/4/14. Il sistema archivia i report di portate e composizioni. Fino al completamento non era possibile misurare la quantità su base giornaliera e la composizione dei gas convogliati a torcia; il Gestore aveva proposto ed eseguito campionamenti manuali trimestrali per determinare la composizione del flusso convogliato in torcia. |
| P7 | | Per ogni messa in esercizio della torcia il gestore dovrà riportare, entro dieci giorni dall'evento, all'autorità di controllo e | PI (62) | SI | In data 26/5/11 il Gestore ha trasmesso il documento ar/14/11 riguardante la gestione della torcia di stabilimento in risposta a quanto richiesto da MATTM (vedi DVA-2011-0009754 del 21/04/11). |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|----|--|
| | | all'Amministrazione comunale la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause dell'evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, le misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento. | | | Il Gestore ha recepito il Registro Torce informatizzato, citato dalla IV emanazione ISPRA, per la gestione degli episodi di di attivazione. Durante l'ispezione ordinaria maggio 2016 il GI ha chiarito che il Registro Torce deve essere compilato solo quando la quantità scaricata supera la soglia definita nel PMC (<i>"Il GI precisa che la comunicazione di attivazione della torcia e conseguentemente la registrazione dell'evento devono essere effettuati al superamento della soglia di riferimento"</i>); il Gestore si è adeguato a questo chiarimento. |
| P8 | | Il Punto di scarico idrico CO-6 (AI.1, AI.3 e AI.4) e lo scarico AI.2 sono soggetti a monitoraggio secondo le modalità e le frequenze previste nel PMC. | PI (63) PI/15 (89) PI/16 (5) PMC8 (19) | SI | I campionamenti sul punto di scarico CO-6 (di proprietà Versalis), ai sensi del PMC, sono iniziati in luglio 2012. Il punto di scarico AI.2 non era dotato di pozzetto (vedi punto T6). A tale proposito il Gestore evidenzia che, in sede di visita ispettiva (novembre 2013), il GI ha rilevato che i limiti di accettabilità definiti dalla tabella a pag. 62 del PIC abbinati alla nota a) di pag. 63 (<i>"i limiti agli scarichi parziali AI.1, AI.2, AI.3 ed AI.4 dovranno essere calcolati a monte del punto di conferimento all'asta fognaria di stabilimento sulla base della media ponderata per o dei flussi"</i>) non sono univocamente interpretabili e si è riservato di verificare con l'AC i VLE da considerare per i singoli scarichi. Si è fatto presente che gli scarichi parziali AI.1 ed AI.2 per come riportati scaricano acque provenienti da aree di stoccaggio comuni a Sasol e a Versalis/Sarlux, e quindi il monitoraggio di portata e qualità presso tali punti non sarebbe rappresentativo degli scarichi di Sasol, il Gestore ha chiesto |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|----|---|
| | | | | | <p>una modifica di AIA (istanza del 7/1/14 rif. nota ar-02-14) ribadita con nota ar-68-14 del 2/10/14.</p> <p>Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA col DEC-MIN-00014 del 29/01/2015.</p> <p>I pozzetti di misura AI.1 e AI.2 sono stati completati febbraio 2016 come da comunicazione ar-20-16 del 26/2/16.</p> <p>Il Gestore ha infine inviato con lettera rif. 55-15 in data 2/7/2015 una richiesta di modifica non sostanziale per l'aggiornamento del PIC e del PMC, con una chiara identificazione degli attuali scarichi e pozzetti, e dei relativi punti di misurazione (punti di controllo, presso i quali eseguire il monitoraggio posti in corrispondenza degli scarichi parziali AI.1, AI.2, AI.3 e AI. 4 (ed eliminazione di ogni riferimento allo scarico CO6, erroneamente qualificato come punto di controllo/scarico finale); tali richieste sono state infine recepite nel riesame AIA con decreto DEC264 del 6/10/16.</p> |
| P9 | | <p>Garantire che vengano evitate diluizioni dello scarico di processo con acque appositamente convogliate. In caso di più scarichi provenienti dalla stessa azienda, le reti collegate dovranno essere mantenute separate, in particolar modo le acque di processo e le acque bianche.</p> <p>Garantire, nelle more dell'installazione dei misuratori di portata, che vengano evitate</p> | <p>PI (63)</p> <p>PI/15 (89)</p> <p>PI/16 (5)</p> | SI | <p>Il Gestore informa che, nelle condizioni attuali (essendo l'impianto PIO fermo dal 2008) lo stabilimento non genera acque reflue di processo (intese come derivanti da operazioni chimico-fisiche).</p> <p>Fatta questa premessa, in sede di modifica sostanziale di AIA (istanza inviata con nota ar-02-14 del 7/1/2014) il Gestore ha precisato che le reti fognarie esistenti all'interno degli impianti, che raccolgono gli scarichi potenzialmente contaminati, scaricano in un collettore generale, che a sua volta convoglia i reflui all'impianto di TAS di stabilimento, gestito da Versalis, per il trattamento finale dei reflui industriali.</p> |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|----|---|
| | | diluizioni degli scarichi di processo (AI.3 e AI.4) mediante stima del valore di portata sugli scarichi parziali AI.1 e AI.2 basata sulle precipitazioni annue | | | <p>Alla luce di quanto esposto, in concomitanza con i periodi piovosi, non possono essere evitate miscele delle acque reflue d'impianto con le acque piovane; pertanto, il Gestore ritiene che la prescrizione non sia applicabile alla realtà dell'impianto e ha chiesto che venga rimossa.</p> <p>Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA con DEC-MIN-00014 del 29/01/2015.</p> <p>I pozzetti di misura AI.1 e AI.2 sono stati completati come da comunicazione ar-20-16 del 26/2/16.</p> |
| P10 | | Garantire che in nessun caso gli scarichi siano causa di inconvenienti ambientali o di molestia per la portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento. | PI (63) PI/15 (90) | SI | Procedura del SGA n° PO-11-SH "Gestione acque". |
| P11 | | Garantire l'accessibilità degli scarichi parziali e finali per il campionamento da parte dell'Autorità di Controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti. | PI (63) PI/15 (90) PMC8 (19) | SI | Pulizia e manutenzione dei pozzetti sono eseguite regolarmente. |
| P12 | | Garantire una costante pulizia e idonea manutenzione dei pozzetti e della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da strade, piazzali e | PI (63) PI/15 (90) PMC8 (19) | SI | |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|----|--|
| | | <p>fabbricati ubicati all'interno dello stabilimento, al fine di assicurarne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che igienico-sanitario.</p> <p>Comunicare all'AC, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, eventuali modifiche e integrazioni dei termini contrattuali relativi ai parametri di accettabilità dei reflui inviati in fognatura per il successivo trattamento presso l'impianto TAS di altro gestore</p> | PI/15 (90) | | |
| P13 | | Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. | PI (63) PMC (20) | SI | Procedura del SGA n° PO-09-SH "Gestione rifiuti". |
| P14 | | I rifiuti prodotti vanno gestiti ai sensi del D.Lgs 205/10 [omissis] (che modifica la Parte IV del D.Lgs. 152/06): | PI (63) PMC (20) | SI | Formulari rifiuti e registri di carico/scarico sono a disposizione presso lo stabilimento. |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------|----|---|
| | | - registri di carico/scarico - formulario di identificazione. | | | Il Gestore ha preso atto dell'avvio del sistema Sistri il 1/10/2013 per i soli rifiuti speciali pericolosi, in parallelo con la tradizionale gestione cartacea. |
| P15 | | Regime di deposito temporaneo di rifiuti (smaltimento non oltre 12 mesi dalla data di produzione) | PI (64) | SI | Modalità di gestione dei rifiuti in accordo con il DLgs. 152/06, come modificato dal DLgs. 205/10. |
| P16 | | Caratteristiche dei contenitori fissi e mobili dei rifiuti: - targhe indicanti la natura e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. - caratteristiche chimico fisiche dei contenitori conformi ai rifiuti. - volume residuo di sicurezza pari al 10%. - provvisti di dispositivi antitraboccamento, manichette e raccordi per carico/scarico mantenute in efficienza. | PI (64) | SI | Come comunicato con nota ar-14-14 del 12/2/14 il Gestore ha implementato una compartimentazione interna mobile e la cartellonistica dei depositi rifiuti, come da prescrizione della DVA-000631 del 13/1/14, e come verificato nelle ispezioni ordinarie del 2014 e 2015. |
| P17 | | Prescrizioni per le aree di stoccaggio dei rifiuti: - aree distinte (rifiuti pericolosi/non pericolosi) - tabelle riportanti CER, stato fisico e pericolosità - superficie impermeabilizzata - coperture per rifiuti pericolosi | PI (65-66) | SI | Vedi punto P16. |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------|----|---|
| | | - convogliamento acque meteoriche a trattamento - evitare il contatto tra rifiuti ed acque meteoriche (nel qual caso, trattare le acque come rifiuto). | | | |
| P18 | | Comunicare all'Autorità Competente la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente. | PI (66) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |
| P19 | | Archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'AC tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate. | PI (66) | SI | I certificati firmati dal responsabile di laboratorio sono disponibili in stabilimento. |
| P20 | | Trasmettere i risultati delle attività di monitoraggio eseguite nell'ambito delle "attività di emungimento e confinamento della contaminazione e attività di pompaggio e recupero del prodotto" nel reporting ambientale annuale. | PI (66) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale, oltre che con la reportistica periodica della MISE. |
| P21 | | Controllo visivo almeno ogni 6 mesi di tutti i serbatoi e aree di carico/scarico, dei sistemi di raccolta e/o bacini di contenimento | PI (67) | SI | Si veda risposta punto T8. In merito ai controlli delle aree di stoccaggio, come già riportato all'interno dell'istanza di modifica sostanziale di AIA |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>e dei sistemi di drenaggio in materiali impermeabili registrandone i relativi esiti.</p> | | <p>(trasmessa con nota ar-02-14 del 7/1/2014) il Gestore precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come già comunicato col Rapporto Annuale 2012 aprile 2013, allo stato attuale nessun serbatoio di proprietà (serie 600, tutti di categoria fiscale C) è dotato di bacino di contenimento pavimentato, in quanto tutti i bacini sono in terra battuta. Pertanto, il Gestore evidenzia che le relative verifiche di tenuta (alla pavimentazione ed alla cordolatura) non possono essere eseguite; - per quanto riguarda le diverse frequenze di controllo indicate nel PMC (mensili) e nel PIC (semestrali) riguardanti i bacini di contenimento, il Gestore ha inteso la prescrizione n. 44 del PIC prevalente. Pertanto il Gestore, a partire dalla data di avvio degli autocontrolli ai sensi del PMC, ha eseguito le ispezioni delle aree di carico/scarico, dei sistemi di raccolta e/o bacini di contenimento e dei sistemi di drenaggio in materiali impermeabili con frequenza semestrale, come peraltro rilevato dal GI in sede di visita ispettiva dell'EC del 26/11/2013. <p>In sede d'istanza di modifica di AIA, proposta con nota ar-03-15 del 13/1/15, il Gestore ha proposto un piano d'impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi con tecnologia. Tale istanza è stata recepita dal MATTM con DVA-0003265 del 05/02/2015.</p> <p>Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA con DEC-MIN-00014 del 29/01/2015, e ha completato in dicembre 2015 l'impermeabilizzazione dei bacini (nota ar-102-15 del 21/12/15).</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------------|----|--|
| P22 | | <p>Monitoraggio ai fini conoscitivi delle acque di falda secondo le modalità indicate nel PMC.</p> <p>Ogni variazione delle modalità di monitoraggio della falda nell'ambito della procedura di MISE, qualora autorizzate dal MATTM, dovranno essere tempestivamente comunicate al Ente di Controllo</p> | <p>PI (67)</p> <p>PI/15 (86)</p> | SI | <p>Il Gestore dichiara che è operativa la procedura di MISE, con monitoraggio analitico periodico di piezometri e pozzi ubicati nelle aree di proprietà.</p> <p>Nei mesi di settembre ed ottobre 2012 sono stati eseguiti alcuni test propedeutici all'elaborazione del progetto di MISE da presentare al MATTM entro il 2012. Il progetto è stato trasmesso in data 28/12/2012, il parere tecnico ISPRA è pervenuto il 11/6/2013.</p> <p>Il progetto è stato discusso durante le Conferenze Servizi del 24/7/2013, 5/11/2013, 12/2/2014, 4/5/2016 ed è in fase di aggiornamento, in coordinamento con Versalis.</p> <p>Infine, nell'istanza di modifica sostanziale di AIA (trasmessa con nota ar-02-16 del 7/1/2014) il Gestore ha puntualizzato che la frequenza di monitoraggio e i parametri indicati dal PMC non corrispondono a quanto prescritto dal MATTM nell'ambito della procedura di MISE nel corso della conferenza dei servizi decisoria del 13/11/2012 che ha definito nuove frequenze ed un diverso set di parametri.</p> <p>Pertanto, il Gestore ha chiesto la modifica della prescrizione, chiedendo che le modalità di monitoraggio della falda siano stabilite in conformità ai progetti presentati dal gestore al MATTM. Ulteriori dettagli tecnici sono stati forniti dal Gestore con nota ar-31-14 del 9/5/14. Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA con DEC-MIN-00014 del 29/01/2015, a cui ha dato riscontro sull'applicazione della MISE con ar-12-15 del 13/3/2015.</p> <p>A conclusione degli iter procedurali, il Gestore ha ricevuto il Decreto autorizzativo del progetto di bonifica della falda (prot.</p> |
|-----|--|--|----------------------------------|----|--|

| | | | | | |
|------------|--|--|---------|----|---|
| | | | | | 00350 del 10/7/2017), cointestato con la società coisediata Versalis, e il Decreto autorizzativo del progetto di bonifica del terreno (prot 00425 del 5/10/2017); le relative attività di ingegnerizzazione sono in corso con avvio dei primi interventi e test propedeutici entro il 2018. E' in fase di definizione il protocollo con ARPAS per la validazione delle analisi a seguito del CdS del MATTM del 13/6/2014. |
| P23 | | Mantenere il proprio Piano di Ispezione per i serbatoi di proprietà (serie 600) e il Programma di manutenzione e controlli così come già attuato, con cadenza quinquennale ed ispezioni interne dei serbatoi ogni dieci anni. Per i serbatoi serie 500 è prescritto lo stesso piano di ispezione da eseguire a carico di Versalis. | PI (67) | SI | Si veda risposta punto T8. Il Gestore, in sede di istanza di modifica AIA (nota ar-02-14 del 7/1/2014), ha chiesto una modifica della prescrizione riguardante le frequenze del piano ispettivo dei serbatoi di proprietà (serie 600), proponendo che la frequenza non sia più definita a priori ma sulla base dei risultati di una valutazione basata sul rischio. I serbatoi S606 A/B sono stati dichiarati fuori servizio con nota ar-08-15 del 13/1/15. Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA col DEC-MIN-00014 del 29/01/2015. |
| P24 | | Prescrizioni tecniche e gestionali: - programma di manutenzione ordinaria di tutti i componenti e dei sistemi rilevanti a fini ambientali. - Manuale di manutenzione. - Elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente - Macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di | PI (68) | SI | Le attività di manutenzione sono eseguite a fronte di specifiche procedure di Sasol. La procedura di manutenzione è disponibile da giugno 2013. In occasione di arresti impianto il Gestore invia regolari comunicazioni informative. |

| | | | | | |
|------------|--|--|----------------------------------|----|---|
| | | manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. In caso di arresto di impianto il Gestore dovrà darne comunicazione con congruo anticipo all'EC. | | | |
| P25 | | Registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. | PI (68) | SI | Tutte le attività di manutenzione sono registrate, archiviate e rintracciabili nel sistema informatico gestionale della manutenzione di stabilimento SAP. |
| P26 | | Procedure per la gestione degli eventi incidentali. Registrazione e comunicazione di tutti gli eventi incidentali all'AC, all'EC, al Comune ed alla Provincia. Tutte le informazioni relative agli eventi di cui sopra dovranno essere inserite nel rapporto riassuntivo annuale. | PI (69) PMC (40) PMC5 (40) | SI | Procedura del SGI n° 62 "Segnalazione eventi incidentali". |
| P27 | | Registrare i quantitativi dei prodotti in uscita dalle attività di Stabilimento e compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. | PMC (7) PMC5 (7) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |
| P28 | | Registrare il consumo delle principali materie prime, semilavorati, materie prime ausiliarie e catalizzatori utilizzati, come precisato nella tabella a pagg. 7 e 8 par. 1.2 del PMC e compilare | PMC (7) PMC5 (7) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|----|---|
| | | il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. | | | |
| P29 | | Registrare il consumo dei combustibili utilizzati, come precisato nella tabella a pag. 9 par. 1.3 del PMC e compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. | PMC (9) PMC5 (9) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |
| P30 | | Per l'Olio combustibile BTZ, il fuel gas e l'off-gas deve essere prodotta con cadenza mensile una scheda tecnica (vedi tabelle a pagg. 9-10 del PMC) e deve essere compilato il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. Per l'off-gas oltre alle informazioni richieste e elencate nella tabella la scheda tecnica deve riportare la composizione del gas. | PMC (9-10) PMC5 (9-10) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. Con lettere ar/19/12 del 30/05/2012 e ar-02-14 del 7/1/2014 (istanza di Modifica Sostanziale di AIA) , il Gestore ha comunicato al MATTM che: - Fuel oil: il Gestore avrebbe riportato tutti i dati di caratterizzazione dell'olio BTZ ottenuti dal fornitore, che non esegue l'analisi relativa a PCB/PCT, quando questo fuel viene utilizzato (in quanto non più utilizzato da marzo 2014, e non se ne prevede l'utilizzo). - Off-gas: il Gestore avrebbe eseguito le analisi con cadenza mensile. - Fuel gas: il Gestore riporta i dati dichiarati dal fornitore Sarlux (distribuzione idrocarburica, contenuto di carbonio, CO,CO2, N2, O2, PCI, H2S). Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA col DEC-MIN-00014 del 29/01/2015. |
| P31 | | Serbatoi e linee di distribuzione dell'olio combustibile: | PMC (10-11; 24) PMC5 (10- 11; 24) | SI | Per quanto riguarda i serbatoi, il Gestore dichiara che non sono presenti serbatoi di stoccaggio e relativi accessori dell'olio combustibile all'interno dello stabilimento Sasol (né di proprietà né in gestione a Sasol). |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|----|--|
| | | - documentazione del monitoraggio e controllo (vedi tabella pag. 10 e 11 del PMC) con frequenza annuale. - Ispezionare mensilmente i serbatoi ed i bacini di contenimento degli stessi. | | | Le informazioni richieste riguardo le linee di distribuzione interne impianto dell'olio combustibile sono state trasmesse con il rapporto annuale; il fuel oil non viene più utilizzato da marzo 2014, e non se ne prevede l'utilizzo. |
| P32 | | Registrare il consumo di acqua (vedi tabella di pag. 11 del PMC). Indicare per ogni tipologia di consumo la fonte di approvvigionamento. Compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. | PMC (11) PMC5 (11) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |
| P33 | | Registrare il consumo di energia (vedi tabella a pag. 11 del PMC), per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi. Compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. | PMC (11) PMC5 (11) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |
| P34 | | Effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria (vedi tabella a pag. 13 del PMC) e compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. | PMC (12-13) PMC5 (12-13) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |
| P35 | | Misurare in continuo il flusso di gas mandato alla torcia con l'utilizzo di un flussimetro che risponda ai requisiti minimi riportati a pag 15 | PMC (15) PMC5 (15) | SI | Si veda punto T13. A partire dal Rapporto annuale 2014 di aprile 2015 i dati trasmessi sono quelli misurati in continuo. |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|----|---|
| | | del PMC. Campionare il gas per l'analisi della composizione secondo le frequenze e le modalità descritte a pagg. 15-16 del PMC. | | | |
| P36 | | <p>Verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di AIA relative a garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sistema di recupero e compressione dei gas avviati alla torcia sia efficiente durante le ore di normale esercizio dell'impianto; - in condizioni di normale esercizio, l'emissione in atmosfera da E13 è relativa alla sola combustione del fuel gas necessario a mantenere accesi i piloti; - l'efficienza di rimozione COV sia superiore al 98% - la temperatura minima di combustione sia superiore a 800°C. | PMC (16-17) PMC5 (16-17) | SI | <p>Si vedano punti T13, P4, P6 e P7.</p> <p>Il Gestore dichiara che non sono presenti sistemi di recupero e compressione di gas avviati alla torcia, con giustificazione nella nota ar-41-14 del 30-5-14, e riproposta con nota ar-68-14 del 2/10/14 in sede di CdS del 7/10/14.</p> <p>In sede d'istanza di modifica di AIA il Gestore ha chiesto che la prescrizione riguardante il sistema di recupero venga modificata, che è stata confermata col provvedimento di aggiornamento DEC-MIN-00014 del 29/01/2015.</p> <p>I risultati del recupero conseguito con l'assetto operativo con la nuova unità ammine è stato discusso in sede di ispezione ordinaria del maggio 2016, in cui è stato richiesto di produrre una nota tecnica. Tale nota tecnica è stata trasmessa con nota ar-13-17 del 21/3/17, su cui si resta in attesa di un parere.</p> |
| P37 | | Registrazione i risultati del programma LDAR su database in formato elettronico e su formato cartaceo e allegarli al rapporto annuale come precisato a pag. 17 par. 3.3 del PMC. | PMC (17) PMC15 (17) | SI | <p>Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale.</p> <p>Il data base elettronico è stato elaborato e installato a cura società specializzata incaricata dei monitoraggi.</p> <p>Il Gestore effettua dal 2011 regolari monitoraggi estensivi annuali a cura di una società incaricata.</p> <p>E' stata messa la procedura PO-12-SH "Emissioni fuggitive".</p> |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|----|---|
| P38 | | In merito alle emissioni fuggitive compilare mensilmente le tabelle a pagg. 17-18 par. 3.3 del PMC. | PMC (17) PMC5 (17) | SI | Le informazioni richieste sulle emissioni fuggitive sono trasmesse con il rapporto annuale. Il Gestore, non avendo chiaro il significato delle tabelle di cui alla pag.18 del PMC e ritenendo che la prescrizione non sia applicabile alla realtà dell'impianto, ha richiesto in sede di istanza di Modifica Sostanziale AIA (nota ar-02-14 del 7/1/14) la rimozione di tale prescrizione; in sede di incontro con il GI 13-05-14 il Gestore ha ottenuto alcuni chiarimenti generali. Il Gestore ha ricevuto il provvedimento di aggiornamento dell'AIA col DEC-MIN-00014 del 29/01/2015, con la stessa prescrizione che è stata confermata. Al momento tutte le informazioni relative alle emissioni fuggitive sono riportate all'interno del data base redatto con i risultati del programma LDAR. |
| P39 | | Effettuare i controlli degli scarichi idrici consegnati al TAS previsti nelle tabelle a pag. 19 del PMC e compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale. | PMC (19) PMC5 (19) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |
| P40 | | Aggiornare con cadenza temporale minima di 6 mesi, e inserirlo nel rapporto annuale, il piano di ispezione della rete fognaria di stabilimento (vedi prescriz. T15). | PMC (20) PMC5 (20) | SI | Vedi quanto già riportato al punto T16. Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. Le attività di controllo delle aste fognarie d'impianto sono state completate; si veda anche punto T15. |
| P41 | | Verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle | PMC (20-21) PMC5 (20-21) | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |

| | | | | | |
|------------|--|---|-----------------------------|----|---|
| | | condizioni prescritte. Compilare mensilmente la tabella a pag. 21 del PMC e riportare i risultati dei controlli nel rapporto annuale. | | | |
| P42 | | Valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno ogni 4 anni (successivamente alla prima valutazione da effettuare entro 1 anno dal rilascio dell'AIA - vedi prescrizione T4) per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi. Riportare i risultati dei controlli nel rapporto annuale. | PMC (21) PMC5 (21) | SI | In data 25/9/2012 il Gestore ha trasmesso al MATTM il piano di valutazione del rumore esterno per approvazione, non avendo ricevuto commenti il monitoraggio è stato eseguito novembre 2012 e il report trasmesso il 13/12/12, e anche allegato al Rapporto annuale 2012 aprile 2013. Il nuovo monitoraggio del rumore è stato eseguito nel dicembre 2016. |
| P43 | | Rapporto annuale in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori. | PMC (22) PMC5 (22) | SI | Il report sulle emissioni odorigene è stato trasmesso in data 13/12/12, ed allegato anche al Rapporto annuale 2012 aprile 2013. |
| P44 | | Monitoraggio conoscitivo mensile delle acque di falda nei piezometri PZ1-PZ12, ubicati internamente al perimetro di Stabilimento, per i parametri e secondo le modalità riportati nella tabella a pagg. 22-23 del PMC. Il rapporto annuale dovrà | PMC (22-23) PMC5 (22-23) | SI | Vedi quanto già riportato al punto P22. Le informazioni richieste relative alla procedura MISE in corso sono trasmesse con il rapporto annuale, oltre che con la reportistica periodica della MISE. |

| | | | | | |
|------------|--|--|---|----|--|
| | | contenere i risultati delle attività del monitoraggio. | | | |
| P45 | | <p>Presentare all'Ente di Controllo ogni anno (successivamente al primo documento da consegnare entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA - vedi prescrizione T19):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elenco di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale; 2. esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni. <p>Il report periodico deve contenere le informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazione di doppio fondo dei serbatoi - dotazione di pavimentazione dei bacini e delle pipe-way - informazioni relative alla realizzazione di tale tipologie di opere in programma nei successivi 5 anni. | <p>PMC (24-25) PMC5 (23-24-25)</p> | SI | <p>In data 28/6/2012 è stato trasmesso il documento T18_01 con l'elenco delle apparecchiature rilevanti dal punto di vista ambientale.</p> <p>L'aggiornamento delle informazioni di cui al citato elenco è stato trasmesso con il Rapporto annuale 2012.</p> |
| P46 | | Attuare, entro un anno dal rilascio dell'AIA (vedi prescrizione T20) il programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi e dei bacini di contenimento e archiviare gli esiti di | <p>PMC (25) PMC5 (25)</p> | SI | Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------------------------|----|--|
| | | tale attività su supporto informatico e cartaceo ed inserli nel rapporto annuale. | | | |
| P47 | | <ul style="list-style-type: none"> - Procedure di controllo di qualità dello SME (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2005. - validazione delle misure e test di sorveglianza ad ogni rinnovo dell'AIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. - manutenzione in accordo alle prescrizioni del costruttore - registro elettronico delle manutenzioni eseguite - rapporti di prova sulle verifiche dello SME trasmessi con il rapporto annuale - dati registrati dallo SME conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA. | PMC (26-28-43), PMC5 (26-28; 43) | SI | <p>Come già illustrato in precedenza (punti P2, T11) lo SME evidenziava problemi che ne compromettono l'affidabilità di funzionamento e non è conforme alle prescrizioni riportate nel PMC riguardo alle procedure QAL2, QAL3. Per questi motivi il Gestore ha proposto al MATTM un piano di adeguamento di questo strumento affinché questo sia funzionante e conforme ai requisiti definiti dal PMC dal mese di giugno 2013, poi posticipato febbraio 2014, poi aprile 2014 (come da nota ar-18-14 del 17/2/2014, con stato di avanzamento installazione); il completamento, comprensivo di qualificazione QAL2, è stato comunicato con nota ar-27-14 del 23/4/2014. A seguito dei riscontri sulla percentuale di medie orarie non valide una nuova QAL2 è stata eseguita nel novembre 2015.</p> <p>I controlli annuali AST sono stati eseguiti in ottobre 2016, (trasmesso a ARPAS con ar-72bis-16 del 7/11/2016) e ottobre 2017 (trasmesso a ARPAS con ar-63-17 del 18/12/2017).</p> |
| P48 | | Controlli della strumentazione per il monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici. | PMC (29, 36) PMC5 (29, 36) | SI | I controlli sono richiesti al laboratorio che esegue le misure. |
| P49 | | Rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali | PMC (30) PMC5 (30) | SI | Nel sistema SAP sono tracciati tutti gli interventi manutentivi eseguiti. |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------------------|----|--|
| | | <p>manutenzioni eseguite sugli strumenti di processo utilizzati per la verifica fiscale (vedi pag. 30 del PMC).</p> <p>Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni.</p> | | | |
| P50 | | <p>Registro dei controlli analitici discontinui alle emissioni in atmosfera. Allegare al registro i certificati analitici. Tenere il registro a disposizione dell'AC. conservare per almeno 2 anni tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio. Conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche effettuate sulle altre matrici per un periodo non inferiore a tre anni. Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.</p> | <p>PMC (30, 36) PMC5 (30, 36)</p> | SI | <p>Il Gestore ha adottato un registro degli autocontrolli analitici sulle emissioni in atmosfera.</p> |
| P51 | | <p>Registrare e comunicare all'AC e all'EC gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull'ambiente o</p> | <p>PMC (40) PMC5 (40)</p> | SI | <p>Le informazioni richieste sono trasmesse con il Rapporto annuale. Gli eventi di fermata/riavviamento/ricircolazione sono regolarmente comunicati.</p> |

| | | | | | |
|------------|--|---|-----------------------------|----|--|
| | | sull'applicazione delle prescrizioni previste dall'AIA, insieme con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. Tutte le informazioni relative agli eventi di cui sopra dovranno essere inserite nel rapporto annuale. | | | |
| P52 | | Entro il 30 Aprile di ogni anno trasmettere all'AC, all'EC, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, un rapporto annuale che descriva l'esercizio dell' impianto nell'anno precedente. | PMC (41-42) PMC5 (41-42) | SI | I Rapporti annuali sono trasmessi regolarmente entro il mese di aprile, unitamente alle dichiarazioni di conformità. |
| P53 | | Conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. | PMC (43) PMC5 (43) | SI | |
| P54 | | Dotarsi di un "Registro degli adempimenti AIA" nel quale annotare tutte le scadenze previste dall'AIA e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli | PMC (5) PMC5 (6) | SI | Il Gestore ha adottato un Registro controlli AIA. |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|----|---|
| | | elementi informativi [omissis]. Il contenuto del registro dovrà essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il DAP. | | | |
| P55 | | In caso di indisponibilità delle misure in continuo: - informare tempestivamente l'AC; - eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale. | PMC (5, 28) PMC5 (6, 28) | SI | L'attivazione dello SME è stata comunicata con nota del Gestore ar-27-14 del 23/4/14. Sino all'attivazione le misure al camino E8 di CO, NOx, SO2, O2, polveri, T e portata sono state eseguite su base settimanale, come da DVA-000631 del 13/1/14. E' stata emessa la procedura PO-10-SH "Gestione emissioni in atmosfera". Dall'entrata in esercizio dello SME (21/4/2014) il Gestore informa con tempestività l'AC in caso di indisponibilità delle misure in continuo. |
| P56 | | Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti di quantità: codificare un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transitori ecc) dei sistemi continui di misura o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse emesse. | PMC (39) PMC5 (39) | SI | I dati raccolti dalle campagne di monitoraggio mensili sono stati utilizzati per il calcolo delle emissioni massiche annuali per la redazione del rapporto annuale ai sensi del PMC, fino alla data di messa in esercizio dello SME. Relativamente al calcolo delle emissioni massiche annue di SO2, il Gestore si riserva la facoltà di utilizzare metodi alternativi, in conformità a quanto previsto dal PMC stesso (par. 12.2 - Formule di calcolo). |
| P57 | | Nel caso in cui manchino misure in continuo, attuare le seguenti azioni: | PMC (5, 28) PMC5 (28) | NO | Vedi punto P55. |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------------------------|----|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - per le prime 24 ore di blocco mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; - dopo le prime 24 ore di blocco utilizzare un sistema di stima delle emissioni basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni. Il gestore dovrà altresì notificare all'EC l'evento. - dopo le prime 48 ore di blocco eseguire misure discontinue [omissis] giornaliere nelle condizioni di esercizio più gravose. | | | |
| P58 | | <p>In sede di reporting periodico inviare all'AC e all'EC l'indicazione dei serbatoi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono già dotati di doppio fondo e dei serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi 4 anni - sono già dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che saranno oggetto di pavimentazione dei bacini nei successivi 5 anni. | <p>PMC (25) PMC5 (24-25)</p> | NO | <p>Il Gestore ha provveduto alla pavimentazione dei bacini di contenimento applicando idonee tecniche. Il relativo cronoprogramma è stato trasmesso con nota ar-41-14 del 30/5/14, mentre con nota ar-03-15 del 13/1/15 è stata comunicata la tecnologia applicata, recepita dal MATTM con DVA-03265 del 5/2/2015. La pavimentazione è stata completata in dicembre 2015 (nota del Gestore ar-102-15 del 21/12/15).</p> |

| | | | | | |
|------------|--|---|-----------------------|----|--|
| | | In caso di adozione di tecniche equivalenti, presentare idonea documentazione tecnica che ne attesti l'efficacia rispetto l'utilizzo del doppio fondo e suddetto elenco dovrà essere regolarmente aggiornato anche su eventuali planimetrie. | | | |
| P59 | | Sempre in sede di reporting periodico, indicare in elenco e in planimetria le pipe-way già dotate di pavimentazione e quelle che ne saranno oggetto nei successivi 5 anni. | PMC (25) PMC5 (25) | SI | Il Gestore ha chiarito nel Rapporto annuale 2012 dell'aprile 2013 che le pipe way (portanti tubazioni di Sasol, Versalis e Sarlux) sono collocate in aree Versalis/Sarlux, e le aree sottostanti non sono pavimentate. |
| P60 | | Analisi in laboratorio effettuate con metodi di analisi ufficiali [omissis]. Qualora il gestore voglia utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle seguenti (vedi PMC), prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all'EC trasmettendo una relazione [omissis] (di equivalenza). | PMC (30) PMC5 (30) | SI | Il Gestore ha selezionato un laboratorio accreditato ISO 17025 per i controlli analitici, con cui ha stipulato idoneo contratto. Il laboratorio incaricato applica i metodi analitici indicati nel PMC, ovvero come da documento emanato dall'EC in data 1/6/2011 "Allegato G - Metodi di Riferimento per le Misure previste nelle AIA Statali". Nel caso di impossibilità ad applicare i metodi previsti, il laboratorio procede a predisporre un documento che descriva l'equivalenza del metodo analitico utilizzato secondo le modalità indicate dalla comunicazione dell'EC 28/3/2012 (Terza emanazione ISPRA 28/3/2012): tale documento è stato trasmesso in data 26/7/2012 all'EC rif. ar/33/12 . |
| P61 | | A cura del laboratorio: - Registro di campo | PMC (29) PMC5 (30) | SI | Il Gestore ha verificato quanto richiesto col laboratorio incaricato. |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------|----|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione periodica della strumentazione e stesura dei relativi rapporti - Taratura degli strumenti (da ripetere con la frequenza prevista dalla gestione del CQ e da riportare nei relativi rapporti tecnici) - Controlli di qualità interni e tutti i documenti relativi alla produzione dei dati da conservare per un periodo non inferiore a due anni. | | | |
| P62 | | Caratterizzazione annuale delle acque di raffreddamento. | PMC (21) | SI | In dicembre 2016 il Gestore ha campionato e analizzato le acque di raffreddamento approvvigionate da Sarlux. |

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|----------------|---------------------|--|--------------------|--|
| 30/5/2012 | ISPRA, MATTM | CONTROLLI AIA – SASOL-CA-SARROCH – CRONO - Proposta | | ar/19/12 Proposta di cronoprogramma per l'adeguamento ed il completamento del Piano di Monitoraggio e Controllo |
| 28/6/2012 | ISPRA, MATTM | Specifica tecnica/protocollo (A) e piano generale esecuzione del LDAR (B). | | Allegato DAP giugno 2012 T3_01 A-B |
| 28/6/2012 | ISPRA, MATTM | Programma pluriennale d'ispezione serbatoi 500 e 600 e lettera di trasmissione a Versalis. | | Allegato DAP giugno 2012 T8_01 |
| 28/6/2012 | ISPRA, MATTM | Piano preliminare di ispezione della rete fognaria. | | Allegato DAP giugno 2012 T15_01 |
| 28/6/2012 | ISPRA, MATTM | Elenco delle apparecchiature rilevanti dal punto di vista ambientale. | | Allegato DAP giugno 2012 T18_01 |
| 9/7/2012 | ISPRA, MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO - Riscontro | | ar/24/12 Riscontro della comunicazione contenente la proposta di cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del PMC |
| 26/7/2012 | ISPRA, MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - EQUIVALENZA | | ar/33/12 Relazione di equivalenza dei metodi analitici alternativi proposti dal laboratorio incaricato |
| 25/9/2012 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO - Rumore esterno | | Piano di valutazione inquinamento acustico ambientale al perimetro dello stabilimento (PMC, punto 6) |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--|--|---|
| 29/10/2012 | ISPRA, MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA-SME | | ar/48/12 Messa fuori servizio SME per avvio implementazione nuova cabina |
| 5/11/12 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - autocontrol. | | ar-53-12 Superamento soglia concentrazione NOx sul campione dal punto emissione E8 del 18/10/12 |
| 5/12/12 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-57-12 Fermata programmata impianto per sostituzione catalizzatori idogenazione |
| 13/12/12 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RAPPORTO-rumore/odori | | Trasmissione reports Valutazione Inquinamento Acustico Ambientale e Monitoraggio Disturbo Olfattivo |
| 19/12/12 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-60-12 Risposta alla comunicazione ISPRA n° 0046720 del 7/12/12 sul superamento soglia NOx |
| 21/12/12 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | Posticipazione autocontrollo di dicembre 2012 sul punto emissione E8 |
| 31/1/13 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-10-13 Fermata non programmata sezione DH causa esigenze commerciali. |
| 28/3/13 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | Posticipazione autocontrollo di marzo 2013 sul punto emissione E8 |
| 29/4/13 | ISPRA, ARPAS + altri, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RELAZIONE - anno 2012 | | ar-15-13 Primo rapporto annuale 2012, con allegati e Dichiarazione di conformità ar-14-13. |
| 3/6/13 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-18-13 Fermata non programmata sezione DH causa esigenze commerciali. |
| 28/6/13 | ISPRA, ARPAS, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-20-13 Riscontro a nota ISPRA 0026140 del 21/06/12: richiesta tavolo tecnico. |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---|
| 15/7/13 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-26-13 Riscontro a nota ISPRA 0026140 del 21/06/12: risposte di dettaglio. |
| 11/9/13 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - FERMATA | | Fermata programmata sezione DH per sostituzione catalizzatore. |
| 29/11/13 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - CRONO | | ar-41-13 Proposta posticipazione installazione misuratore portate acque reflue a luglio 2014 |
| 5/12/13 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-43-13 Riscontro segnalazione a AC di incongruenze tra prescrizioni del Decreto e la realtà d'impianto |
| 12/12/13 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-45-13 Trasmissione documentazione richiesta in sede di ispezione 26/11/13 |
| 16/12/13 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Autocontrolli | | ar-46-13 Superamento limite autorizzato di SO2 |
| 19/12/13 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-47-13 Riscontro a nota DVA 19661 del 28/8/13. Richiesta tavolo tecnico. |
| 7/1/14 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - MODALITA' - Modif. sost. | | ar-02-14 Istanza modifica sostanziale gennaio 2014 |
| 10/1/14 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - MODALITA' | | ar-04-14 Precisazione sul superamento limite SO2 del 29/11/13 |
| 17/1/14 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - CRONO | | ar-05-14 Indisponibilità autocontrolli emissioni in atmosfera di dicembre 2013 |
| 20/1/14 | ISPRA, ARPAS, PROCURA CA | MATTM, PROCURA | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Diffida | | ar-06-14 Risposte a precisazioni Diffida |
| 23/1/14 | ISPRA, ARPAS | MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL- CA-SARROCH - FERMATA | | ar-07-14 Comunicazione fermata impianto dal 25/1/14 |

| | | | | |
|---------|---------------------------------|---|--|--|
| 24/1/14 | ISPRA, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO - QAL2 | | Comunicazione per QAL2 il 12-13-14/2/14 |
| 24/1/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | Autocontrollo del 23/1/14 non eseguibile causa maltempo |
| 27/1/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS, PROCURA CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Diffida | | ar-08-14 Attuazione prescrizioni Diffida a 15 gg |
| 27/1/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Autocontrolli | | ar-09-14 Superamento limiti autorizzati di SO2 e NOx |
| 29/1/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | Autocontrollo del 29/1/14 non eseguibile causa maltempo |
| 3/2/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MODALITA' - Modif. sost. | | ar-10-14 Istanza modifica sostanziale febbraio 2014 |
| 10/2/14 | ISPRA, MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Avviso modifica sost. | | Pubblicazione avvio istanza modifica sostanziale AIA gennaio 2014 su "Il Sole24Ore" |
| 10/2/14 | MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Pagamento | | Invio quietanza pagamento modifica sostanziale febbraio 2014 |
| 11/2/14 | ARPAS, ISPRA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO - QAL2 | | Comunicazione per QAL2 posticipata a 24-25-26/2/14 |
| 12/2/14 | MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO-Avviso pubb. | | ar-15-14 Copia "Il Sole24Ore" per pubblicazione avvio istanza modifica sostanziale AIA gennaio 2014 |
| 11/2/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Avviamento impianto | | ar-16-14 Comunicazione avviamento impianto dopo fermata |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 12/2/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS, PROCURA CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Att. Diffida | | ar-14-14 Attuazione prescrizioni Diffida a 30 gg |
| 17/2/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO - Strumentazione | | ar-18-14 Comunicazione stato avanzamento strumentazione controllo fumi e blow-down |
| 25/02/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Procura CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Att. Diffida | | ar-20-14 Richiesta di posticipo del termine di consegna della relazione riguardante le modalità di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera |
| 4/3/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Prefettura CA, Reg., Com. | Attività indagine rete fognarie | | ar-21-14 Su riscontri dei controlli rete fognaria in corso |
| 17/3/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Fermata | | Comunicazione fermata sezione DH |
| 19/3/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Procura CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Att. Diffida | | ar-22-14 Aggiornamento attività a seguito prescrizioni diffida |
| 28/3/2014 | MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO-Avviso pubb. | | ar-23-14 Copia "Il Sole24Ore" per pubblicazione avvio istanza modifica sostanziale AIA febbraio 2014 |
| 1/4/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Fermata | | Comunicazione prosecuzione fermata sezione DH |
| 28/3/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Procura CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Att. Diffida | | ar-24-14 Trasmissione relazione modalità monitoraggio emissioni in atmosfera |
| 22/4/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Fermata | | ar-26-14 Fermata impianto N-Paraffine aprile 2014 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|--|---|
| 23/4/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Procura CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE-Att. Diffida | | ar-27-14 Aggiornamento attività a seguito prescrizioni diffida |
| 29/4/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RELAZIONE - Anno 2013 | | ar-28-14 Rapporto annuale 2013, con allegati e Dichiarazione di conformità ar-29-14. |
| 5/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Fermata | | Comunicazione riavviamento impianto N-Paraffine |
| 9/5/2014 | GI, ISPRA, ARPAS, Reg. Pro, Com. | Nota di chiarimento | | ar-31-14 Nota chiarimento in vista dell'audizione |
| 12/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA'- SME | | ar-32-14 |
| 12/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-34-14 Superamento CO |
| 14/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA'- SME | | ar-35-14 |
| 15/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-34-14 Superamento NOx |
| 19/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-37-14 Superamento NOx |
| 20/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-38-14 Superamento NOx |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--|--|
| 27/5/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-40-14 Superamento SO2 |
| 30/5/2014 | GI, ISPRA, ARPAS, Reg, Prov, Comune | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RICONTRI | | ar-41-14 Integrazioni richieste audizione 13/5/14 |
| 10/6/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MALFUN.TO - Super.VLE | | ar-42-14 Superamento SO2 e CO |
| 19/6/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-43-14 Fermata impianto N-Paraffine giugno 2014 |
| 30/6/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RICONTRI | | ar-44-14 Ricontri ai superamenti SO2 e CO |
| 10/7/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-47-14 Fermata impianto N-Paraffine luglio 2014 |
| 15/7/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-48-14 Posticipazione installazione misuratore acque reflue |
| 21/7/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | Riavviamento impianto N-Paraffine |
| 29/7/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-49-14 Superamenti VLE CO |
| 1/8/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-50-14 Superamenti VLE CO |
| 19/8/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-55-14 Superamenti VLE CO e SO2 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|--|--|
| 20/8/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-57-14 Superamenti VLE CO e SO2 |
| 2/9/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA 2014 | | ar-59-14 Fermata programmata impianto N-Paraffine settembre/ottobre 2014 |
| 9/9/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-63-14 Superamenti VLE CO |
| 11/9/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-64-14 Superamenti VLE CO |
| 30/9/2014 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MODALITA' | | ar-66-14 Trasmissione studio sulle condizioni di normale funzionamento dell'impianto |
| 2/10/2014 | GI, ISPRA, ARPAS, Reg, Prov, Comune | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RICONTRI | | ar-68-14 Osservazioni del Gestore al PIC e PMC in vista della CdS del 7/10/14 |
| 22/10/2014 | GI, ISPRA, MATTM | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MODALITA' | | ar-71-14 Modifica Sostanziale dell'AIA ID 102/697-718 - Modalità di verifica del limite di emissione in atmosfera per SOx |
| 5/11/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-67-14 Attività ambientali realizzate durante fermata sett/ott 2014 |
| 17/11/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA' | | ar-75-14 Indisponibilità analizzatore blow down |
| 25/11/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA' | | ar-76-14 Indisponibilità analizzatore e misurata portata blow down |

| | | | | |
|----------|---------------------|---|--|--|
| 3/12/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-77-14 Superamento NOx |
| 4/12/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA – SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-78-14 Ottimizzazione in corso parametro NOx |
| 11/12/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA’ | | ar-79-14 Ripristino analizzatore e misurata portata blow down |
| 11/12/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-80-14 Aggiornamento tempistica titoli vari |
| 15/12/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE - Super.VLE | | ar-81-14 Superamento CO |
| 22/12/14 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INFO | | ar-84-14 Info preliminare sul nuovo assetto societario dello stabilimento di Sarroch: subentro di Sarlux a Versalis per utilities e fuel, logistica, laboratorio, sicurezza; rimane Versalis il TAS e la barriera idraulica |
| 13/1/15 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA – SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-03-15 Tecnologia realizzazione pavimentazione bacini |
| 21/1/15 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA – SASOL-CA-SARROCH – MALFUNZIONAMENTO | | ar-05-15 Malfunzionamento con variazioni dei parametri CO e SO2 |
| 2/2/15 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | mail Autocontrollo di gennaio non effettuato |
| 4/2/15 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA – SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-08-15 Dichiarazione serbatoi S606 A/B fuori servizio |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|--|
| 11/2/15 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-09-15 Fermata impianto N-P di febbraio per mancanza carica |
| 26/2/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | mail Riavviamento impianto N-Paraffine |
| 5/3/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-11-15 Recepimento aggiornamento AIA |
| 13/3/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCOntRO | | ar-12-15 Riscontro sulla situazione della MISE |
| 13/3/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-16-15 Superamento CO |
| 19/3/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA' | | mail Ripristino funzionalità analizzatore blow down |
| 7/4/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-20-15 Fermata sezione DH per destoccaggio |
| 16/4/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-22-15 Fermata impianto N-P per manutenzione |
| 17/4/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-24-15 Fermata impianto N-P per manutenzione valvola rotante |
| 29/4/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RELAZIONE Anno 2014 | | ar-25-15 Rapporto annuale 2014, con allegati e Dichiarazione di conformità ar-26-15. |
| 5/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-32-15 Richiesta aggiornamento tempistica completamento unità ammine e pavimentazione |
| 7/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | mail Riavviamento impianto N-P |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---|--|--|
| 8/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-35-15 Superamento soglia flusso gassoso a torcia. |
| 14/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-37-15 Superamento NOx |
| 18/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-38-15 Superamento NOx |
| 19/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-39-15 Superamento NOx |
| 22/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-40-15 Superamento NOx |
| 22/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCANTRO | | ar-41-15 Trasmissione DNAR serbatoi serie 600 |
| 25/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-42-15 Superamento NOx |
| 28/5/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MODALITA' | | ar-43-15 Comunicazione stato transitorio per superamenti NOx |
| 4/6/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-45-15 Superamento NOx |
| 15/6/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCANTRO | | ar-47-15 Trasmissione studio RBI per i serbatoi e nuova tempistica di installazione misuratore reflui in AI.3 |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---|--|---|
| 17/6/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-48-15 Superamento NOx |
| 26/6/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-51-15 Superamento NOx |
| 1/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH -RISCONTRO - Informativa | | ar-54-15 Informativa su rinnovo ISO14001 e responsabilità serbatoi 500 e 600 |
| 2/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-56-15 Superamento NOx |
| 2/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MODALITA' | | ar-55-15 Istanza aggiornamento assetto fognario |
| 10/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-58-15 Superamento NOx |
| 13/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MODALITA' | | ar-57-15 Istanza per richiesta di riesame (unità ammine e bacini serbatoi) |
| 14/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | fc-58-15 Fermata impianto per manutenzione |
| 27/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | fc-60-15 Riavviamento impianto |
| 30/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | mail Autocontrollo non eseguito |
| 31/7/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-60-15 Completamento misuratore AI.3 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|---|
| 3/8/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-61-15 Superamento NOx |
| 7/8/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA’ | | mail Analizzatore blow down fuori servizio |
| 13/8/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Procura CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-62-15 Riscontri a diffida 21124 |
| 13/8/2015 | ISPRA, MATTM, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ - Richiesta | | ar-64-15 Richiesta incontro al MATTM |
| 17/8/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA’ | | ar-65-15 Analizzatore blow down fuori servizio |
| 21/8/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-68-15 Superamento SO2 |
| 27/8/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | mail Posticipazione autocontrollo |
| 17/9/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-71-15 Aggiornamanto su unità ammine e bacini serbatoi |
| 22/9/2015 | ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | mail Programmazione QAL2 |
| 29/9/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-73-15 Invio documenti richiesti dal GI |
| 1/10/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA’ | | ar-77-15 Rimessa in servizio analizzatore blow down |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|--|
| 1/10/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-78-15 Fermata impianto causa blocco stabilimento |
| 5/10/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-79-15 Posticipazione QAL2 dello SME |
| 12/10/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-80-15 Riavviamento impianto dopo causa blocco stabilimento |
| 20/10/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCANTRO | | ar-81-15 Trasmissione autocontrollo fumi 2015 |
| 27/10/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCANTRO | | ar-85-15 Trasmissione documenti richiesti |
| 27/10/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-86-15 Aggiornamento su unità ammine e bacini serbatoi |
| 3/11/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-89-15 Superamento NOx |
| 16/11/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-95-15 Superamento CO |
| 23/11/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-96-15 Superamento CO |
| 27/11/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-99-15 Superamento CO |
| 3/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-97-15 Aggiornamento su unità ammine e bacini serbatoi |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|--|
| 3/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-101-15 Superamento CO |
| 9/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-103-15 Riscontri alla diffida n°21124 |
| 11/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-104-15 Avvio test e collaudi unità ammine |
| 21/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-102-15 Aggiornamento su unità ammine e bacini serbatoi |
| 22/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA’ | | ar-106-15 Indisponibilità analizzatore blow down |
| 23/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-108-15 Superamento CO |
| 23/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH | | ar-109-15 Trasmissione relazione di riferimento |
| 28/12/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-110-15 Riscontro inserimento parametri QAL2 |
| 8/01/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-03-16 Aggiornamento su unità ammine e bacini serbatoi |
| 11/01/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-05-16 Trasmissione analisi fuel oil |
| 28/01/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-10-16 Trasmisione nota criteri definizione transitori |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--|--|
| 29/01/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-16-16 Comunicazione fine test e collaudi nuova unità ammine |
| 26/02/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-20-16 Comunicazione installazione pozzetti AI.1 e AI.2 |
| 02/03/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-23-16 Fermata impianto causa mancanza cariche lavorabili |
| 02/03/2016 | ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-21-16 Invio documentazione richiesta sullo SME |
| 04/03/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | mail Posticipazione autocontrollo causa impianto fermo |
| 16/03/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | Osservazioni per il GI | | ar-24-16 Osservazioni per la conferenza di servizio del 17/3/2016 |
| 22/03/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | Osservazioni per il GI | | ar-24-16 Osservazioni per la conferenza di servizio del 7/4/2016 |
| 23/03/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-25-16 Riavviamento impianto e allineamento nuova unità ammine |
| 30/03/2016 | ISPRA | Osservazioni per il GI | | ar-28-16 Osservazioni integrative alla ar-24-16 |
| 13/04/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-31-16 Ricircolazione impianto per manutenzione |
| 14/04/2016 | ISPRA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-33-16 Proposta rimodulazione frequenza autocontrolli polveri |
| 18/04/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | mail Comunicazione impianto in marcia |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|--|--|--|
| 29/4/2015 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – RELAZIONE Anno 2015 | | ar-38-16 Rapporto annuale 2015, con allegati e Dichiarazione di conformità ar-39-15. |
| 16/05/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | Osservazioni per il GI | | ar-46-16 Osservazioni sulla nota di convocazione della conferenza di servizio del 19/5/2016 |
| 20/05/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – VIOLAZIONE | | ar-48-16 Superamento VLE CO e SO2 |
| 24/05/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA' | | ar-53-16 Chiarimento sulle modalità di controllo delle emissioni in atmosfera |
| 01/06/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | Osservazioni per il GI | | ar-52-16 Chiarimenti a seguito della conferenza di servizio del 19/5/2016 |
| 16/06/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | Chiarimenti per il GI | | ar-59-16 Chiarimenti richiesti dal GI sull'assetto fognario del sito |
| 20/06/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-62-16 Superamento VLE CO |
| 24/06/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Procura CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-62-16 Riscontro del Gestore alla diffida 15991 del 16/6/16 |
| 1/07/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Recepimento | | ar-64-16 Recepimento riesame AIA (ID-102/913) |
| 14/07/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS, Procura CA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - RISCONTRO | | ar-65-16 Riscontro del Gestore alla diffida 15991 del 16/6/16 |
| 29/07/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | DEDUZIONI | | ar-67-16 Deduzioni del gestore sul PMC relativo alle acque reflue |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|---|
| 01/08/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-68-16 Superamento VLE CO e SO2 |
| 03/08/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-69-16 Superamento VLE SO2 |
| 09/08/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - MODALITA' | | ar-70-16 Definizioni condizioni di normale funzionamento impianto. |
| 10/08/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | mail Posticipazione autocontrollo emissioni di agosto. |
| 08/09/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-71-16 Superamento VLE CO |
| 11/09/2016 | ISPRA, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | mail Superamento VLE SO2 |
| 14/09/2016 | ISPRA, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-72-16 Programmazione AST annuale sullo SME |
| 03/10/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-71-16 Superamento VLE SO2 |
| 06/10/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-71-16 Superamento VLE SO2 e CO |
| 13/10/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-79-16 Fermata non programmata di ottobre |
| 13/10/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-80-16 Autocontrollo emissioni del 12 non eseguito |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|--|
| 16/10/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | mail Superamenti SO2 in transitorio in fermata |
| 27/10/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Riavviamento | | ar-84-16 Riavviamento impianto e superamento CO |
| 7/11/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Recepimento | | ar-89-16 Recepimento riesame AIA |
| 7/11/2016 | ISPRA, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | mail Trasmissione report AST annuale |
| 24/11/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-93-16 Superamento VLE CO |
| 1/12/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-97-16 Superamento VLE SO2 |
| 21/12/2016 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-99-16 Autocontrollo camino non effettuato |
| 9/01/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-02-17 Superamento VLE CO |
| 16/01/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA' | | ar-04-17 Indisponibilità del server AIA |
| 23/01/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - CRONO | | ar-05-17 Autocontrollo camino non effettuato |
| 7/03/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-06-17 Comunicazione fermata impianto per mancanza carica |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|--|---|
| 21/03/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - OTTEMPERANZA | | ar-13-à17 Comunicazione su richieste dell'ispezione ordinaria del novembre 17: piano controllo serbatoi e recupero gas a torcia. |
| 12/04/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – FERMATA - Riavviamento | | ar-16-17 Comunicazione riavviamento impianto |
| 26/04/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – RELAZIONE Anno 2016 | | ar-17-17 Rapporto annuale 2016, con allegati e Dichiarazione di conformità ar-24-17. |
| 10/05/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-26-17 Superamento VLE CO |
| 11/05/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-28-17 Superamento VLE CO |
| 20/06/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA' | | ar-35-17 Attività varie sullo SME |
| 23/06/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA' | | ar-38-17 Intervento manutenzione sul misuratore di portata blow down in corso |
| 26/06/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA' | | ar-38bis-17 Intervento manutenzione sul misuratore di portata bolw down concluso |
| 26/06/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-39-17 Superamento VLE CO |
| 05/07/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA' | | ar-43-17 Intervento su anslizzatore blow down |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|---|
| 23/08/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | ar-44-17 Superamento VLE CO |
| 24/08/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - VIOLAZIONE | | Superamento VLE CO |
| 28/09/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA’ | | ar-50-17 Intervento manutentivo sullo SME |
| 13/10/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA’ | | ar-53-17 Intervento manutentivo sullo SME |
| 17/10/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA’ | | ar-53bis-17 Intervento manutentivo sullo SME concluso |
| 10/11/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – VIOLAZIONE | | ar-58-17 Superamento VLE CO |
| 13/11/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – ANOMALIA | | ar-59-17 Anomalia sullo stato di marcia impianto dello SME |
| 14/11/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – VIOLAZIONE | | ar-60-17 Superamento VLE CO |
| 30/11/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – MODALITA’ | | ar-57-17 Informativa sull’approvazione dei progetti bonifica falda e terreno |
| 16/12/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – VIOLAZIONE | | ar-64-17 Superamento VLE CO |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--|---|
| 18/12/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – CRONO | | ar-63-17 Trasmissione reportistica AST 2017 |
| 27/12/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - ANOMALIA | | ar-66-17 Anomalia sull'analizzatore stream blow down |
| 22/2/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH | | ar-07-18 Ricircolazione impianto per controlli manutentivi |
| 5/4/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – VIOLAZIONE | | ar-16-18 Superamento VLE CO |
| 20/4/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA' | | ar-19-18 Intervento manutentivo sull'analizzatore blow down |
| 23/04/2017 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – RELAZIONE Anno 2017 | | ar-18-18 Rapporto annuale 2017, con allegati e Dichiarazione di conformità ar-17-18. |
| 28/5/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | Ricircolazione impianto per mancanza carica |
| 15/6/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA' | | Indisponibilità analizzatore blow down e intervento manutentivo |
| 21/6/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-26-18 Fermata impianto per mancanza carica |
| 27/6/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – INDISPONIBILITA' | | Sul stato dell'analizzatore e del misuratore di portata al blow down |
| 28/6/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | Superamento VLE CO in transitorio |
| 9/7/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - FERMATA | | ar-28-18 Fermata impianto per mancanza carica |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|--|
| 9/7/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH | | Superamento VLE CO in transitorio di avviamento |
| 12/7/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH | | Superamento VLE CO |
| 19/7/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH | | Superamento VLE CO in transitorio |
| 24/8/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH | | Superamento VLE CO in transitorio |
| 13/9/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - INDISPONIBILITA' | | Problematiche all'analizzatore dello stream a blow down |
| 19/9/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH | | ar-35-18 Superamento VLE CO causa nubifragio |
| 25/9/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-FERMATA | | ar-37-18 Fermata impianto per mancanza carica |
| 15/10/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-FERMATABis | | Prosecuzione fermata impianto |
| 2/11/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-FERMATAter | | Inizio riavviamento impianto. Superamento VLE CO |
| 7/11/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-FERM.quater | | Completamento riavviamento impianto. Superamenti VLE CO |
| 19/11/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE CO causa disservizio |
| 19/11/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | Attività raccolta dati di sito | | Trasmissione questionari ai sensi Direttiva 2010/75/UE |
| 3/12/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE CO causa disservizio |
| 19/12/2018 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Autocontrolli di dicembre parzialmente eseguiti |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|--|--|
| 4/01/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE NOx causa disservizio |
| 16/01/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE SO2 causa disservizio in Sarlux |
| 22/01/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE SO2 causa disservizio in Sarlux |
| 25/01/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-FERMATA | | Inizio fermata per mancanza carica |
| 08/02/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-FERMATA | | Riavviamento impianto |
| 19/04/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS + altri | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-RELAZIONE | | ar-13-19 Trasmissione Relazione AIA 2018 e Dichiarazione di conformità |
| 6/5/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE CO causa anomalie forni |
| 9/5/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE CO causa anomalie forni |
| 29/05/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL REFERENTE IPPC E CONTROLLI AIA | | Ar-16-19 Variazione a partire dal 01/06/2019 della funzione di Referente IPPC e controlli AIA che viene assunta dall'ing. Mauro Congiu. |
| 03/06/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE orario SO2 al camino E8 a causa variazioni di composizione nella rete fuel gas conseguenti a un disservizio indotto da un corto circuito in una cabina elettrica esterna allo stabilimento |
| 14/06/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE orario CO al camino E8 a causa di una anomalia al registro dell'aria del bruciatore del forno 6505 F1. |
| 21/06/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH-VIOLAZIONE | | Superamento VLE orario CO al camino E8 a causa di anomalie di combustione di un forno. |
| 07/07/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Indisponibilità | | Registrato malfunzionamento del sistema SME risolto entro le 24h. |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|---|
| 08/07/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Indisponibilità | | Registrato malfunzionamento del sistema SME risolto entro le 24h. |
| 16/07/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH - Indisponibilità | | Registrati malfunzionamenti del sistema SME risolti entro le 24h. |
| 08/08/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | Supero CO in fase di avviamento impianto | | Superamento VLE orario CO al camino E8 durante il riavviamento del forno F103 |
| 09/08/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | Supero CO in fase di avviamento 6505 F103 | | Superamento VLE orario CO al camino E8 durante il riavviamento del forno F103 |
| 28/10/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Fermata 2019 | | Comunicazione fermata 2019 |
| 13/12/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA – SASOL – CA – SARROCH – Fermata 2019 | | Comunicazione progressivo avviamento impianto n-paraffine, a seguito della conclusione delle attività manutentive di fermata 2019 |
| 22/12/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | Supero CO | | Superamento VLE orario di CO al camino E8 causa fuori servizio della misura fuel gas al forno 5307-F1 e del controllo di rapporto fuel gas-aria ail forno |
| 23/12/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione in fase di transitorio | | Rif. mc-34-19 Comunicazione cautelativa sui superamenti VLE orari in fase di transitorio |
| 23/12/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione | | Rif. mc-35-19 Superamenti VLE orari di CO in fase di tuning impianto con impianto in stato di MARCIA |
| 23/12/2019 | ISPRA, MATTM, ARPA | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Mancato campionamento dicembre 2019 E8 | | Rif. mc-36-19 Mancato campionamento del giorno 23.12 causa condizioni meteo avverse. |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|--|
| 24/12/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione | | Rif. mc-38-19 Superamento VLE orario CO durante il tuning dell'impianto N-Paraffine post avviamento |
| 30/12/2019 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione | | Rif. mc-40-19 Superamento VLE orario CO durante le fasi di allineamento colonna 6505-C2 |
| 02/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Malfunzionamento SME | | Rif. mc-01-20 Rilevamento SME in stato di FERMO a causa di una anomalia di comunicazione di segnale al sistema. |
| 02/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Fermata | | Rif. mc-02-20 Comunicazione di fermata straordinaria impianto N-paraffine causa manutenzione straordinaria valvola rotativa della sezione Molex. Impossibilità di recuperare il campionamento del camino E8 di Dicembre |
| 14/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Fermata | | Rif. mc-05-20 Comunicazione di riavvio dell'impianto N-paraffine post fermata comunicata con comunicazione rif. mc-02-20 |
| 14/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione | | Rif. mc-06-20 Superamenti VLE orario SO2 causa malfunzionamento e conseguente fuori servizio impianto desolforazione SARLUX. |
| 20/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione | | Rif. mc-11-20 Superamento VLE orario CO causa repentino cambio di composizione e pressione fuel gas all'ingresso dei forni e fornito da SARLUX |
| 24/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Pagamento tariffa anno 2020 | | Rif. mc-13-20 Trasmissione evidenza del pagamento tariffa per i controlli AIA per l'anno 2020 |
| 24/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione | | Rif. mc-14-20 Superamento VLE orario CO durante le fasi di riavviamento colonna 6505-C2 |

| | | | | |
|------------|----------------------|---|--|--|
| 28/01/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Indisponibilità | | Rif. mc-15-20 Indisponibilità dati di monitoraggio dalle ore 10:00 alle ore 15:00 causa manutenzione cromatografo asservito allo SME |
| 03/02/2020 | MATTM, ISPRA, ARPAS, | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria ISPRA valido come relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 d.lg. n. 152/2006 (protocollo ISPRA 2019/4397 del 12.07.2019) – osservazioni del gestore | | Rif. mc-16-20 Osservazioni del gestore in riferimento all’oggetto e a precedente nota trasmessa nel mese di agosto. |
| 20/02/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Indisponibilità | | Rif. mc-19-20 Indisponibilità dati SME causa errore di scrittura nel database, risolto. |
| 24/02/2020 | ISPRA, MATTM, ARPAS | CONTROLLI AIA - SASOL-CA-SARROCH – Violazione | | Rif. mc-20-20 Violazione VLE orari CO causa blocco impianto Reforming e fluttuazione nelle portate e pressioni di rifornimento idrogeno e fuel gas che hanno dato luogo a una non perfetta combustione. |
| 28/02/2020 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Sasol Italy spa – stabilimento di Sarroch (CA) – DEC A.I.A. n. 2011-208 del 08/11/2011 e ss.mm.ii. - Comunicazione variazione del Gestore AIA e relativa variazione della modulistica AIA. | | Rif. mc-21-20 Cambio Gestore AIA da ing. Vittorio Tore a ing. Antonio Tulumello |

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|--|
| 07/12/2012 | Sasol Italy Sarroch | Analisi cause in relazione alla violazione autocontrolli per NOx | | 0046720 Richiesta di approfondimento sulle cause del superamento della soglia di NOx dell'autocontrollo al p.to emissione E8 comunicata il 18/10/12 |
| 08/01/2013 | Gestori AIA statali | Controlli di competenza statali | | 00440 programmazione attività di controllo statali per il 2013 |
| 28/06/2013 | Sasol Italy Sarroch | Definizione modalità tecniche attuative del PMC | | 0026140 Comunicazione in relazione alle ar/19/12 e ar/24/12 del Gestore sulle modalità di applicazione del PMC. |
| 28/08/2013 | Sasol Italy Sarroch | Modalità attuative del PMC | | 0019661 Condivisione del richiesto tavolo tecnico. |
| 04/11/2013 | Sasol Italy Sarroch | Acquisizione ar-26-13 da ISPRA | | 44077 Acquisizione ar-26-13 da ISPRA |
| 13/01/2014 | Sasol Italy Sarroch | Diffida | | DVA-2014-000631 Diffida esito controllo ordinario del 26/11/14. Allegato ISPRA 000074 del 3/1/14 |
| 21/11/2013 | Sasol Italy Sarroch | Avvio controllo ordinario 2013 | | 0047062 Comunicazione avvio controllo ordinario AIA il 26/1/13 |
| 28/11/2013 | Sasol Italy Sarroch | Verbale di ispezione programmata | | verbale della visita ispettiva di Stabilimento eseguita dal GI in data 26, 27 e 28/11/13. |
| 23/12/2013 | Sasol Italy Sarroch ISPRA | Richiesta chiarimenti ar-43-12 | | 0030078 |
| 20/01/2014 | Sasol Italy Sarroch | Richiesta tavolo tecnico | | 001283 Sulla richiesta Sasol di convocazione tavolo tecnico |
| 21/01/2014 | Gestori AIA statali | Controlli di competenza statali | | 001427 Programmazione attività di controllo statali per il 2014 - Rev |
| 22/01/2014 | Sasol Italy Sarroch | Avvio procedimento istruttorio | | 001570 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | Per pubblicazione su quotidiano di avvio modifica sostanziale gennaio 2014 |
| 31/01/2014 | ISPRA Sasol Italy Sarroch | Riscontro diffida a ISPRA | | 0002480 MATTM a ISPRA per verifica documenti ar-06/14 |
| 07/03/2014 | MATTM, Sasol Italy | Riscontro diffida | | 10222 Ulteriori richieste di ottemperanza |
| 12/03/2014 | Sasol Italy | Richiesta proroga | | 0006604 |
| 12/03/2014 | Sasol Italy | Avvio procedimento istruttorio | | 0006673 Per pubblicazione su quotidiano di avvio modifica sostanziale febbraio 2014 |
| 28/03/2014 | ISPRA, Sasol Italy | Nota ISPRA riscontro | | 0009112 |
| 02/04/2014 | Sasol Italy | Nota MATTM | | 014048 |
| 07/04/2014 | ISPRA, Sasol Italy | Riscontro diffida | | 0009835 |
| 09/04/2014 | Sasol Italy | Richiesta proroga | | 0010086 Richiesta proroga per completamento SME e blow down |
| 22/04/2014 | MATTM | Riscontro diffida | | 0017023 |
| 30/04/2014 | GI, Sasol Italy, ARPAS, Reg, Pro, Com. | Convocazione audizione | | 000834 Audizione per le modifiche sostanziali di gennaio e febbraio 2014 |
| 12/05/2014 | ISPRA | Riscontro diffida | | 0013770 |
| 14/05/2014 | GI, Sasol Italy, ARPAS, Reg, Prov, Comune | Verbale audizione | | 000925 Verbale con richieste di integrazioni alle modifiche sostanziali |
| 13/06/2014 | Sasol Italy, ARPAS MATTM | Chiarimenti superamenti VLE | | 0024551 |
| 25/09/2014 | GI, Sasol Italy, ARPAS, Reg, Prov, Comune | Convocazione | | 0030649 Convocazione CdS del 7/10/14, con allegati PIC e PMC |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|--|--|
| 03/10/2014 | GI, Sasol Italy, ARPAS, Reg, Prov, Comune | Nota | | 0031980 Nota su richieste MISE |
| 14/10/2014 | GI, Sasol Italy, ARPAS, Reg, Prov, Comune | Verbale | | 0033137 Verbale della CdS del 7/10/14 per modifica sostanziale AIA |
| 14/10/2014 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Comunicazione rinvio | | 041303 Posticipazione visita ispettiva ordinaria |
| 29/10/2014 | GI, Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 0035072 Trasmissione al GI del parere ISPRA su emissioni in atmosfera |
| 17/12/2014 | Sasol Italy | Verbale | | Verbale visita ispettiva ordinaria 2014 |
| 08/01/2015 | GI, Sasol Italy, ISPRA | Decreto | | 000433 Modalità redazione relazione di riferimento |
| 26/01/2015 | ISPRA, Sasol Italy | Comunicazione | | 0002120 Programma visite ispettive 2015 |
| 05/02/2015 | GI, Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 0003265 Recepimento ns. nota ar-03-15 su pavimentazione bacini |
| 20/02/2015 | Sasol Italy | Trasmissione DEC | | 0004816 Aggiornamento dell'AIA 2011 |
| 28/04/2015 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Trasmissione | | 0018494 Verbale ispezione ordinaria del dicembre 2014 |
| 11/06/2015 | Sasol Italy, ISPRA, ARPAS | Comunicazione | | 0015365 Richiesta di riesame relativa alla ridefinizione del cronoprogramma su unità ammine e impermeab.ne bacini |
| 30/6/2015 | Sasol Italy, ISPRA, ARPAS | Comunicazione | | 0016883 Informativa a ISPRA su RBI |
| 2/7/2015 | Sasol Italy, ISPRA, ARPAS | Comunicazione | | 0017243 Sul regime transitorio per problema NOx |
| 16/7/2015 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Comunicazione | | 0031688 Richiesta su parametri in regime transitorio |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--|---|
| 17/7/2015 | Sasol Italy, ISPRA Commis.IPPC | Comunicazione | | 0018781 Apertura iter per riesame AIA |
| 28/7/2015 | Sasol Italy, ISPRA Commis.IPPC | Comunicazione | | 0019730 Apertura iter per istanza assetto fognie |
| 4/8/2015 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Comunicazione | | 0035294 Su ritardi RBI e misuratore in AI.3 |
| 11/8/2015 | Sasol Italy ARPAS, Procura CA | Diffida | | 0021124 Prima diffida per inosservanza (RBI e misuratore AI.3) |
| 25/8/2015 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Comunicazione | | 0037303 Avvio ispezione ordinaria |
| 2/9/2015 | Sasol Italy ARPAS, Procura CA, ISPRA | Comunicazione | | 0022058 Riscontro a comunicazione sulla diffida |
| 4/3/2015 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Verbale | | Verbale visita ispettiva del GI |
| 3/9/2015 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 0022281 Risposta a richiesta di incontro |
| 18/9/2015 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 003450 Riscontro su cronoprogramma del gestore |
| 24/9/2015 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 0023992 Riscontro su cronoprogramma del gestore |
| 6/10/2015 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Comunicazione | | 43852 Richiesta documentazione integrativa |
| 19/10/2015 | Sasol Italy, DIRE MATTM, ARPAS, Prefetto CA | Notifica | | 46494 Notifica violazione amministrativa |
| 20/11/2015 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Comunicazione | | 52732 Relazione visita in loco agosto 2015 |
| 1/12/2015 | Sasol Italy | Verbale | | 17/2015/AIA Verbale ispezione SME |
| 21/12/2015 | Sasol Italy | Verbale | | 96/E |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|
| | | | | Verbale campionamento emissioni in atm |
| 23/12/2015 | Sasol Italy ARPAS, Procura CA, ISPRA | Comunicazione | | 0032263 Riscontro a documentazione Sasol pervenuta |
| 25/01/2016 | Sasol Italy, ARPAS, Prefetto CA, MATTM | Notifica | | 05814 Violazione amministrativa |
| 18/02/2016 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 5675 Richiesta ARPAS di documentazione sullo SME |
| 03/03/2016 | Sasol Italy, MATTM, ISPRA, Regione Sardegna | Comunicazione | | 5829 Avvio procedimento per relazione di riferimento |
| 07/03/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Comunicazione | | 6290 Convocazione conferenza servizi ID102/916 |
| 17/03/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Comunicazione | | 7415 Convocazione conferenza servizi ID102/913 |
| 22/03/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Verbale | | 7805 Verbale conferenza servizi del 17/3/2016 |
| 11/04/2016 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS, Procura CA | Comunicazione | | 22254 Riscontro superamento inotemperanze oggetto di diffida del 11/08/2015 |
| 13/04/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Verbale | | 9931 Verbale conferenza servizi del 7/4/2016 |
| 22/04/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Comunicazione | | 10985 Convocazione conferenza servizi ID102/916 |
| 11/05/2016 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Verbale | | brevi mano Verbale ispezione ordinaria del 10-11/05/2016 |
| 23/05/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Notifica | | 13827 Trasmissione Decreto 00123 del 6/5/2016 (unità ammine e pavimentazione bacini) |
| 23/05/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Verbale | | 13828 Verbale conferenza servizi del 17/3/2016 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|--|---|
| 01/06/2016 | Sasol Italy, ISPRA, ARPAS, | Comunicazione | | 14800 Risposta ai chiarimenti nota ar-53-16 del 24/5/2016 |
| 08/06/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Comunicazione | | 947/16 Richiesta di chiarimenti per la convocazione del 20/6/2016 |
| 27/06/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Verbale | | 1004 Verbale audizione del 20/6/16 del Gestore sull'assetto fognario |
| 15/07/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Comunicazione | | 18696 Convocazione conferenza servizi del 27/7/2016 |
| 27/07/2016 | Sasol Italy, ISPRA, ARPAS, Procura | Comunicazione | | 19661 Riscontro risposte del gestore alla diffida |
| 28/07/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Verbale | | 19789 Resoconto conferenza servizi del 27/07/2016 |
| 02/08/2016 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS, Procura | Notifica | | 49810 Notifica violazione amministrativa |
| 11/08/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Comunicazione | | 20948 Chiarimenti tariffa istruttoria |
| 31/08/2016 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Notifica | | mail Relazione ISPRA sulla ispezione AIA maggio 2016 |
| 05/10/2016 | Sasol Italy, MATTM Div.3 | Comunicazione | | 24299 Nomina responsabile procedimento AIA |
| 17/10/2016 | Sasol Italy, ISPRA + GI | Notifica | | 0025210 Trsmmissione riesame AIA procedimento ID102/916 |
| 25/10/2016 | Sasol Italy sede | Notifica | | Ammenda reato art.29 DLgs.152 |
| 17/01/2017 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | Piano controlli statali anno 2017 |
| 18/05/2017 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | Regolamento modalità contabili per istruttoria e controlli AIA |
| 10/07/2017 | Sasol Italy, ARPAS, ISPRA + altri | Decreto MATTM | | 00350 Decreto autorizzazione dell'istanza di cointestazione (con Versalis) e della variante del progetto di bonifica della falda |
| 06/09/2017 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | Valutazione di competenza ISPRA su superamento VLE CO |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| 05/10/2017 | Sasol Italy, ARPAS, ISPRA + altri | Decreto MATTM | | 00425 Decreto autorizzazione dell'istanza del progetto di bonifica dei terreni |
| 21/12/2017 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 0029658 Piano controlli statali anno 2018 (+ revisioni) |
| 4/12/2018 | Sasol Italy, ARPAS, ISPRA + altri | Decreto MATTM | | 000430.22 Avvio riesame generale dell'AIA |
| 24/1/2019 | Sasol Italy, ISPRA | Comunicazione | | 001681 Piano controlli statali anno 2019 |
| 12/3/2019 | Sasol Italy, ARPAS, ISPRA + altri | Comunicazione | | 006247 Apertura istruttoria rinnovo AIA |
| 12/07/2019 | Sasol Italy, MATTM, ARPAS | Rapporto conclusivo ispezione ordinaria | | ISPRA – prot. N. 43971 Rapporto Conclusivo d'Ispezione ordinaria |
| 11/10/2019 | Sasol Italy, Commissione IPPC, Enti Vari | Comunicazione | | DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025986. 11-10-2019 Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento – Procedimento ID 102/972 |

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

| Data | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|--------------|--|---------------------------------|---|------|
| <i>Data</i> | <i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> | | |
| 26/11/2013 | Visita ispettiva 2013 | ISPRA, ARPAS, Gestore | Ispezione programmata ai sensi del DLgs 152/06 art 26-decies comma 3 | |
| 29/01/2014 | Riunione presso sede MATTM Roma | Gestore, GI | Ottemperanza alle prescrizioni di AIA in funzione delle condizioni attuali di impianto (approvvigionamento materie prime) | |
| 13/05/2014 | Riunione presso sede MATTM Roma | Gestore, GI | Audizione sulle domande di modifica sostanziale presentate al MATTM | |
| 07/10/2014 | Riunione presso sede MATTM Roma | Gestore, GI | Conferenza di Servizio decisoria sulla modifica sostanziale di AIA richiesta | |
| 17/12/2014 | Visita ispettiva 2014 | ISPRA, ARPAS, Gestore | Ispezione programmata ai sensi del DLgs 152/06 art 26-decies comma 3 | |
| 31/08/2015 | Visita ispettiva 2015 | ISPRA, ARPAS, Gestore | Ispezione programmata ai sensi del DLgs 152/06 art 26-decies comma 3 | |
| 1-21/12/2015 | Campionamento | ARPAS | Campionamento e analisi emissioni in atmosfera per verifica dati SME | |
| 10/05/2016 | Visita ispettiva 2016 | ISPRA, ARPAS, Gestore | Ispezione programmata ai sensi del DLgs 152/06 art 26-decies comma 3 | |
| 20/06/2016 | Riunione presso sede MATTM Roma | Gestore, GI | Conferenza di Servizio sulla modifica non sostanziale di AIA | |
| 27/07/2016 | Riunione presso sede MATTM Roma | Gestore, GI | Conferenza di Servizio decisoria sulla modifica non sostanziale di AIA | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 27-31/11/2018 | Visita ispettiva 2018 | ISPRA, ARPAS, Gestore | Ispezione programmata ai sensi del DLgs 152/06 art 26-decies comma 3 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---|--|

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

| Data | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <i>Data inizio - Data fine</i> | <i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> | | |
| 2014 -2015 -2016 - 2017-2018 | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio emissioni fuggitive | |
| 2014 e succ. | Autocontrollo | Gestore | Ispezione serbatoi | |
| 2012, 2016 | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio rumore | |
| 2012 | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio emissioni odorigene | |
| 2019 - | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio emissioni odorigene | |
| 2019 - | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio emissioni fuggitive | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

| Frequenza | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|---|--|---------------------------------|--|-------------|
| <i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i> | <i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> | | |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio al punto di emissione in atmosfera E8 (polveri, metalli, IPA, CN) | |
| Annuale | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio al punto di emissione in atmosfera E8 (PCB, PCDD, PCDF) | |
| Annuale | Autocontrollo | Gestore | AST/Linearità dello SME | |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio allo scarico delle acque reflue pozzetti fognari A.I, AI.2, AI.3 | |
| Semestrale | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio allo scarico delle acque reflue pozzetto fognario AI.3 | |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Caratterizzazione fuel gas, off gas | |
| Trimestrale | Autocontrollo | Gestore | Monitoraggio acque sotteranee da piezometri/pozzi | |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Consumi materie prime, prodotti, fuels, utilities, acque, rifiuti | |
| Su necessità | Autocontrollo | Gestore | Caratterizzazione rifiuti | |
| | | | | |
| | | | | |

Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

5. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo

In corso la progettazione della copertura laterale del deposito rifiuti pericolosi, come da richiesta Rapporto Conclusivo Ispezione ordinaria AIA 2018