



PROGETTISTA		COMMESSA NR/19093	UNITA' 10
LOCALITA' REGIONI UMBRIA, MARCHE E LAZIO		SPC. 10-LX-E-0003	
PROGETTO/IMPIANTO RIFACIMENTO Met. Foligno (Fraz. Colfiorito) - Gallese DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse		Fg.1 di 3	Rev. 1

Rif. TFM: 011-PJM1-005-10-LX-E-0003

**RIFACIMENTO MET. FOLIGNO (FRAZ. COLFIORITO) - GALLESE  
DN 650 (26"), DP 75 bar  
ed opere connesse**

**CRONOPROGRAMMA**

1	EMMISSIONE PER PERMESSI	M. BEGINI	L. GAUDENZI	A. SPADACINI	31/01/2020
0	EMMISSIONE PER COMMENTI	M. BEGINI	L. GAUDENZI	A. SPADACINI	13/12/2019
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

**METANODOTTO FOLIGNO (Fraz. Colfiorito) - GALLESE- DN 650 (26"), DP 75 bar e Opere Connesse**

Pos.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<b>LOTTO 1 da km 0+000 a km 59+980</b>	<b>27</b>																																				
<b>A1</b>	<b>LAVORI DI LINEA</b>																																					
A1.1	Allestimento aree di cantiere - Apertura Pista	6																																				
A1.2	Lavori topografici	9,5																																				
A1.3	Bonifica bellica	4,5																																				
A1.4	Archeologia	10																																				
A1.5	Sfilamento	10																																				
A1.6	Saldatura	9																																				
A1.7	Fasciatura	9																																				
A1.8	Scavo	10																																				
A1.9	Posa Tubazione	10,5																																				
A1.10	Posa Polifora portacavo	10,5																																				
A1.11	Reinterro	11																																				
A1.12	Attraversamenti di linea (Trivellazioni Spingitubo)	15																																				
A1.13	Collaudo Idraulico ed Essiccamento	4																																				
<b>B1</b>	<b>IMPIANTI</b>																																					
B1.1	Punti di Linea (n. 8 P.I.L.-P.I.D.I.)	15																																				
B1.2	Impianto PIDI n.6 e Staz. Lancio e ricevimento pig	8																																				
B1.3	Allacciamenti e Ricollegamenti: (n. 8 P.I.D.S.-P.I.D.A.)	10																																				
<b>C1</b>	<b>ATTRAVERSAMENTI TRENCHLESS PRINCIPALI (MICROTUNNEL)</b>																																					
C1.1	Microtunnel Monte Trella (L=471 m)	6																																				
C1.2	Microtunnel Monte La Franca (L=342m)	5																																				
C1.3	Microtunnel Topino II (L=285m)	5																																				
C1.4	Microtunnel San Sebastiano (L=1353m)	8																																				
C1.5	Microtunnel Casale 1 (L=1223m)	8																																				
C1.6	Microtunnel Casale 2 (L=565m)	6																																				
C1.7	Microtunnel Molinaccio (L=332m)	5																																				
<b>D1</b>	<b>RIMOZIONI</b>																																					
D1.1	Rimozioni condotte e impianti esistenti	10																																				
D1.2	Ripristino lavori dismissione	9																																				
<b>E1</b>	<b>LAVORI DI RIPRISTINO</b>																																					
E1.1	Ripristini morfologici e idraulici	10																																				
E1.2	Ripristini Vegetazionali e mitigazioni impianti	10																																				

**METANODOTTO FOLIGNO (Fraz. Colfiorito) - GALLESE- DN 650 (26"), DP 75 bar e Opere Connesse**

Pos.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<b>LOTTO 2 da km 59+980 a km 109+740</b>	<b>27</b>																																				
<b>A1</b>	<b>LAVORI DI LINEA</b>																																					
A1.1	Allestimento aree di cantiere - Apertura Pista	6																																				
A1.2	Lavori topografici	9,5																																				
A1.3	Bonifica bellica	4,5																																				
A1.4	Archeologia	10																																				
A1.5	Sfilamento	10																																				
A1.6	Saldatura	9																																				
A1.7	Fasciatura	9																																				
A1.8	Scavo	10																																				
A1.9	Posa Tubazione	10,5																																				
A1.10	Posa Polifora portacavo	10,5																																				
A1.11	Reinterro	11																																				
A1.12	Attraversamenti di linea (Trivellazioni Spingitubo)	15																																				
A1.13	Collaudo Idraulico ed Essiccamento	4																																				
<b>B1</b>	<b>IMPIANTI</b>																																					
B1.1	Punti di Linea (n. 10 P.I.L.-P.I.D.I.)	16																																				
B1.2	Staz. Lancio e ricevimento pig (Nodo di Gallese)	10																																				
B1.3	Allacciamenti e Ricollegamenti: (n. 14 P.I.D.S.-P.I.D.A.)	12																																				
<b>C1</b>	<b>ATTRAVERSAMENTI TRENCHLESS PRINCIPALI (MICROTUNNEL)</b>																																					
C1.1	Microtunnel Moscignano (L=1227m)	8																																				
C1.2	Microtunnel Fiume Nera (L=363m)	5																																				
C1.3	Microtunnel Madonna Scoperta (L=126m)	5																																				
C1.4	Microtunnel Fosso Schifanoia (L=264m)	5																																				
C1.5	Microtunnel Sant'Angelo (L=954m)	8																																				
C1.6	Microtunnel Rocchette (L=406m)	6																																				
C1.7	Microtunnel A1 (L=402m)	5																																				
C1.8	Microtunnel Gallese (L=306m)	5																																				
<b>D1</b>	<b>RIMOZIONI</b>																																					
D1.1	Rimozioni condotte e impianti esistenti	10																																				
D1.2	Ripristino lavori dismissione	9																																				
<b>E1</b>	<b>LAVORI DI RIPRISTINO</b>																																					
E1.1	Ripristini morfologici e idraulici	10																																				
E1.2	Ripristini Vegetazionali e mitigazioni impianti	10																																				