

Barella Roberto (Terna)

Da: Pedrinazzi Francesco (Terna)
Inviato: martedì 7 novembre 2017 08:28
A: r.gobbi@arpalombardia.it
Cc: Alessandro Stirati; Barella Roberto (Terna); Bertuzzi Daniele (Terna); 'Nicola Goffi'; Dott. geol. Marcello Brancucci
Oggetto: BREBEMI-Variante al collegamento autostradale tra Milano e Brescia- Interconnessione A35 e la A4.Modifica della linea 380 kV n.365 "Chiari-Travagliato" e 132 kV N.754/755 "Travagliato-Stefana F.lli/Travagliato Brandico"- Informativa sullo stato attività
Allegati: Base sost. 10N linea 132kV DT.JPG; Base sost. 7N linea 380kVST.JPG; Linea 380 kV n. 365 "Chiari-Travagliato" e 132 kV n. 754/755 "Travagliato - Stefana F.lli/Travagliato - Brandico" - Caratterizzazione terre

Buongiorno Dott. Gobbi,

invio la presente per informarla sulla situazione della risoluzione interferenza in oggetto.

Come noto nelle scorse settimane si è provveduto ad eseguire le fondazioni dei 2 sostegni in progetto ed al montaggio delle parti inferiori delle strutture; di ciò si allegano foto.

Oltre a questo si informa che durante le operazioni di scavo sono stati eseguiti dei campionamenti dei terreni che sono stati opportunamente inviati al laboratorio.

Nelle more che si ottenessero i risultati i terreni di risulta sono stati depositati nell'area di cantiere in cumuli poggiati su teli impermeabili.

Giusto ieri sera sono arrivate le analisi che attestano la compatibilità dei terreni provenienti dalla trivellazione dei pali di fondazione per entrambe le due destinazioni:

- 1) Conferimento presso impianto di recupero
- 2) Conferimento presso discarica

In giornata verrà deciso come smaltire tali terreni e dell'operazione verrà data evidenza redigendo specifici formulari. I risultati dei campionamenti sono allegati alla presente.

Da ultimo si informa che nella giornata di ieri, 06/11, si è disalimentato elettricamente il primo elettrodotto ed è iniziata la seconda parte dell'intervento che comporta il completamento dei montaggi delle strutture e la successiva movimentazioni dei conduttori su di esse.

Da programma si prevede che la rialimentazione delle linee nella nuova configurazione avvenga nella giornata del 18 novembre.

Seguiranno poi le demolizioni dei vecchi sostegni

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori richieste di precisazioni al riguardo

Un saluto

Francesco Pedrinazzi

Responsabile Team Linee

Unità Progettazione e Realizzazione Impianti

Direzione Territoriale Nord Ovest

Terna Rete Italia SpA – Via Galileo Galilei, 18 – 20016 - Pero - Italia

Tel. +39 0223214582 - Fax +39 0223214523 - Cell. +39 3298074233

francesco.pedrinazzi@terna.it - www.terna.it

Questo messaggio contiene Informazioni classificate: ISC – Uso INTERNO
(opzioni permesse: INTERNO/ RISERVATO/ RISTRETTO)



Per la tutela degli alberi, prima di stampare questa e-mail pensa bene se è veramente necessario.