

RAPPORTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI CIRCA LO STATO ATTUALE DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.

(codice di riferimento: **250E001VI000DIERE003A**)

Con riferimento al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) redatto ai sensi del DPR 120/2017 e relativo a “autostrada A24, tratta Tornimparte – L’Aquila Ovest. agli interventi di adeguamento ai sensi della Legge 228/2012 art.1 comma 183 – adeguamento sismico di 14 viadotti poi ridotti a 13” approvato con determina MATTM prot. m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000366 del 21-11.2019, si riporta che:

1. il PUT approvato per l’insieme di 5 gruppi di viadotti, al capitolo 10 “bilancio” prevede le seguenti quantità (figura 60):

DESCRIZIONE	u.m.	TOTALE G0 - FORNACA	
ESIGENZE			
Esigenza materiali da rilevato gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0.00	
SCAVI			
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>riutilizzo stesso sito per riinterri</i>	mc	1944.35	
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>esubero verso sito esterno</i>	mc	1507.41	
<i>Somma</i>		3451.76	

DESCRIZIONE	u.m.	VALLE ORSARA	VACCARINI	LE PASTENA	CERQUETA	VALLE MONITO	TOTALE G1
ESIGENZE							
Esigenza materiali da rilevato gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0.00	1595.06	0.00	0.00	0.00	1595.06
SCAVI							
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>riutilizzo stesso sito per riinterri</i>	mc	1571.84	4329.59	4112.90	1946.11	3502.39	15462.83
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>esubero verso sito esterno</i>	mc	1521.86	1239.07	1088.82	900.00	997.79	5747.54
<i>Somma</i>		3093.70	5568.66	5201.72	2846.11	4500.18	21210.37

DESCRIZIONE	u.m.	PILETTA	FUGGETO	LE MONACHE	TOTALE G2
ESIGENZE					
Esigenza materiali da rilevato gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	18745.50	12409.40	14995.90	46,150.80
SCAVI					
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>riutilizzo stesso sito per riinterri</i>	mc	19279.62	12623.93	15633.12	47,536.67
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>esubero verso sito esterno</i>	mc	6261.65	3003.99	9794.27	19,059.90
<i>Somma</i>		25541.26	15627.92	25427.39	66596.57

DESCRIZIONE	u.m.	RAIO	ATERINO	SS17	FOSSO VETOIO	RAMPA RM AQ	TOTALE G3
ESIGENZE							
Esigenza materiali da rilevato gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SCAVI							
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>riutilizzo stesso sito per riinterri</i>	mc	2,338.29	1,184.80	145.37	2,825.95	867.69	7,382.10
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>esubero verso sito esterno</i>	mc	1,759.86	1,865.23	1,952.05	2,053.14	1,384.13	9,014.40
<i>Somma</i>		4098.14	3050.03	2097.41	4879.09	2271.82	16396.50

DESCRIZIONE	u.m.	TOTALE G4 - GENZANO
ESIGENZE		
Esigenza materiali da rilevato gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0.00
SCAVI		
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>riutilizzo stesso sito per riinterri</i>	mc	8160.61
Volume totale rocce e terre da scavo prodotte <i>esubero verso sito esterno</i>	mc	2512.42
<i>Somma</i>		10673.03

Figura 60. Volumi di terre e rocce da scavo prodotte nei Gruppi 0, 1, 2, 3, 4.

2. I cantieri ad oggi attivi sono quelli relativi ai gruppi 3 e 4 (ultime due tabelle), mentre per i gruppi 0 e 1 i lavori risultano sospesi (essendo i lavori già eseguiti limitati essenzialmente alla cantierizzazione e agli approvvigionamenti) e per il gruppo 2 i lavori non risultano ancora avviati.

3. Le attività sino ad oggi eseguite hanno sostanzialmente rispettato le previsioni progettuali, fatto salvo un maggior scavo, del tutto trascurabile (30mc) per disgaggi di roccia pericolante presso il gruppo 4;
4. Le quantità gestite a tutto il 31/03/2021 sono le seguenti:

	Gruppo 3	Gruppo 4	Totali (G3+G4)	Totali PUT	% gestito
ESIGENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SCAVI	7300 mc	4900 mc	12200 mc	111180 mc	11%
Deposito temporaneo	1590 mc	600 mc	2190 mc	-	-
Verso sito esterno (170504)	20 mc	0,00 mc	20 mc	34216 mc	0 %
Rinterri	5.690 mc	4300 mc	9.990 mc	76963 mc	13%

Roma, 13/04/2021

Il Direttore dei Lavori

Ing. Stefano Ventura

