



Trans Adriatic
Pipeline

Trans Adriatic Pipeline Project

Relazione Finale sulla Verifica di Ottemperanza in Corso d'Opera alla

Prescrizione A.36

del D.M. N. 223 dell'11.09.2014

come modificato dal D.M. n.72 del 16.04.2015


Autorità Competente: MiTE

Ente Vigilante: Regione Puglia

Ente Coinvolto: ARPA Puglia

ALLEGATO 8

ARPA Puglia - Nota prot. N. 0074479 del 28.10.2020

	Nome: Contrattista	SHELTER Srl
	Progetto Contrattista N°:	441-P20-OCT-TAP
	Doc. Contrattista N°	
	Tag N°: N/A	
Contratto TAP AG N°: C37021	Progetto N°: -	
PO No.: 4500000859		Page: 1 of 8
TAP AG Document No.:		
IPL00-C37021-200-F-TVP-0001		



Spett.le

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e
paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
CRESS@pec.minambiente.it

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Trans Adriatic Pipeline AG Italia
Sede Operativa Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma
tap_italia@legalmail.it

Oggetto: "TAP - Trans Adriatic Pipeline" - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n. 223 dell'11.09.2014 (come modificato dal D.M. n. 72 del 16.04.2015).
Nota Tecnica prescrizione n. A.36.

1

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette la nota tecnica predisposta dagli esperti di ARPA Puglia, Ente Vigilante per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.36 (art.2 D.M. 223/2014).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mito Bruno

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Generale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460151 Fax 080 5460150
e-mail: dg@arpa.puglia.it



RELAZIONE TECNICA ARPA Puglia PRESCRIZIONE N. A.36

**Oggetto: "TAP – Trans Adriatic Pipeline" – Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n. 223 dell'11/09/2014 come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015.
Nota tecnica prescrizione n. A.36.**

Rif. note TAP: LT-TAPIT-ITSK-02034 del 03/09/2020 (Prot. ARPA Puglia n. 54134 del 04/09/2020) e LT-TAPIT-ITSK-02068 del 07/10/2020 (Prot. ARPA Puglia n. 68168 del 12/10/2020)

In riferimento all'oggetto ed in base alla documentazione pervenuta, si allega alla presente la nota tecnica che ARPA Puglia ha predisposto per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.36 del D.M. n. 223/2014 (come modificato dal D.M. n. 72/2015), il quale all'art. 2 decreta:

Prescrizione: A.36)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori;

Ente Vigilante: ARPA Puglia

Ente Coinvolto: Regione Puglia

1

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Lecce
Ing. Roberto Bucci

Firmato da:BUCCI ROBERTO
Data: 26/10/2020 16:22:00

Il Direttore dell'U.O. C. Ambienti Naturali.
Dott. Nicola Ungaro

Allegato:
Relazione Tecnica – Verifica Ottemperanza Prescrizione N. A.36 (D.M.223/2014 come modificato dal D.M.72/2015) del 26/10/2020

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it


C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG ITALIA

**VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N. A.36
(D.M. 223/2014 come modificato dal D.M. 72/2015)**

Bari, 26/10/2020

Indice

1	PREMESSA	1
2	PRESCRIZIONE A.36 DEL D.M. 223/2014.....	2
2.1	TESTO DELLA PRESCRIZIONE	2
2.2	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	2
3	OSSERVAZIONI E CRITICITÀ.....	2
3.1	CONCLUSIONI.....	3

1 PREMESSA

La presente nota tecnica riguarda la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.36 del D.M. n. 223 del 11/09/2014.

Il D.M. n. 223 del 11/09/2014, così come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015, relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia denominato Trans Adriatic Pipeline (TAP) per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale – Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia, per la prescrizione A.36 in esame assegna all'ARPA Puglia il ruolo di "Ente Vigilante" e alla Regione Puglia il ruolo di "Ente Coinvolto".

Con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01661 del 19/04/2019 (prot. agenziale n. 31175 del 23/04/2019), la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in risposta alle osservazioni formulate dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 19033 del 14/03/2019 al progetto di allestimento delle aree di cantiere nella zona del PRT, relativa alle modalità di gestione delle acque meteoriche e dimensionamento dei relativi presidi.

Con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01673 del 20/05/2019 (prot. agenziale n. 38700 del 21/05/2019), la Società TAP ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla sistemazione delle aree di cantiere del PRT, a seguito di sopralluogo effettuato da ARPA Puglia in data 20/05/2019.

Con nota tecnica prot. agenziale n. 48251 del 27/06/2019, ARPA Puglia ha trasmesso al MATTM e per conoscenza alla Regione Puglia, ad ISPRA e alla Società Proponente la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.36 del D.M. n. 223 del 11/09/2014 con le valutazioni espresse dai suoi tecnici relativamente alle due suddette note di TAP (prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01661 del 19/04/2019 e prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01673 del 20/05/2019) evidenziando ancora qualche criticità e richiedendo che venissero rispettate alcune condizioni.

Con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-02034 del 03/09/2020 (prot. agenziale n. 54134 del 04/09/2020) la Proponente ha trasmesso la relazione descrittiva del secondo intervento di pulizia degli impianti di trattamento delle acque meteoriche svolto in ottemperanza alla condizione riportata nella nota tecnica di ARPA Puglia del 27/06/2019 in cui si chiede che *"La Società TAP, con frequenza semestrale, dovrà procedere alla pulizia dei presidi per la gestione delle acque meteoriche (vasche di prima e seconda pioggia, trincee drenanti, ecc.)"*.

Con nota LT-TAPIT-ITSK-02068 del 07/10/2020 (prot. agenziale n. 68168 del 12/10/2020) la Società TAP ha trasmesso la documentazione richiesta durante il sopralluogo effettuato dalla Scrivente Agenzia in data 05/10/2020.

Di seguito si riportano le considerazioni degli esperti ARPA Puglia coinvolti nell'analisi della documentazione inviata dalla Società con:

- ✓ nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-02034 (prot. agenziale n. 54134 del 04/09/2020);
- ✓ nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-02068 (prot. agenziale n. 68168 del 12/10/2020);

e a seguito di sopralluogo effettuato dalla Scrivente Agenzia in data 05/10/2020.

2 PRESCRIZIONE A.36 DEL D.M. 223/2014

2.1 TESTO DELLA PRESCRIZIONE

Nelle aree di cantiere e di deposito, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto:

- a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superfici interessate con teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da impedire qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo;*
- b) le acque derivanti dalle sopradette superfici, sia di lavaggio sia di prima pioggia, dovranno essere convogliate in apposite vasche/serbatoi da cui le acque verranno avviate ad idoneo impianto di trattamento, secondo la normativa vigente;*
- c) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in prossimità dei corsi d'acqua, fossi o scoline;*
- d) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, una volta completate le operazioni e rimossi i macchinari e trasportati a discarica i residui.*

2.2 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

[1] Relazione sull'attività di pulizia degli impianti di trattamento delle acque meteoriche - secondo intervento - cantiere TAP PRT - Allegato alla nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-02034 (prot. agenziale n. 54134 del 04/09/2020);

[2] Nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-02068 (prot. agenziale n. 68168 del 12/10/2020) e relativi Allegati:

- All.1 Verbale di sopralluogo del 05/10/2020;
- All.2 DVD "Impianto di trattamento delle acque meteoriche e reflue domestiche";
- All.3 Verbale di Campionamento e Rapporto di prova acque di prima pioggia accumulate nella vasca a cielo aperto (Allegato 3a), Verbali di Campionamento e Rapporti di prova acque di prima pioggia Area 3, Area 4, Area 13.

3 OSSERVAZIONI E CRITICITÀ

In data 03/09/2020 la Società TAP ha trasmesso la relazione descrittiva del secondo intervento di pulizia degli impianti di trattamento delle acque meteoriche svolto in ottemperanza alla frequenza semestrale richiesta nella nota tecnica di ARPA Puglia del 27/06/2019, comunicando che la documentazione di dettaglio è disponibile presso il cantiere del terminale di ricezione del gasdotto (PRT), sito nel Comune di Melendugno (LE) alla località Masseria Capitano.

Inoltre, in data 05 ottobre 2020, la scrivente Agenzia ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del terminale di ricezione del gasdotto (PRT), al fine di verificare e consultare in loco la documentazione che la Società TAP ha dichiarato essere disponibile presso il cantiere.

In sede di sopralluogo, i tecnici di questa Agenzia hanno accertato che gli unici impianti di trattamento delle acque ancora attivi risultano essere quelli a servizio delle aree 1, 2 e la nuova area 14. Gli altri sono stati smantellati nei mesi di giugno, luglio e agosto.

La relazione [1] trasmessa fa riferimento ad interventi di manutenzione eseguiti nel mese di maggio e giugno c.a., e viene indicato che gli stessi, preceduti da attività di campionamento ed analisi delle acque presenti in ciascun impianto, sono consistiti nel lavaggio con acqua delle vasche degli impianti di trattamento delle acque meteoriche e nella sostituzione dei cuscini oleo-assorbenti. Sia le acque (CER 16 10 02) sia i cuscini oleo-assorbenti (CER 15 02 03) sono stati smaltiti come rifiuto presso impianti di trattamento autorizzati, come emerge dalla consultazione della documentazione visionata.

La Società ha trasmesso la documentazione richiesta durante il sopralluogo con nota LT-TAPIT-ITSK-02068 (prot. ARPA Puglia n. 68168 del 12.10.2020) [2].

Pertanto dall'attività svolta dalla Scrivente e dalla documentazione trasmessa dalla Società TAP, questa Agenzia riscontra l'avvenuta esecuzione delle operazioni così come richiesto nella nota prot. ARPA Puglia n. 48251 del 27/06/2019.

3.1 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto e per quanto sopra espresso, la presente prescrizione A.36 per l'area di Costruzione del Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT), risulta ottemperata per la parte relativa alla manutenzione dei presidi gestionali delle acque meteoriche