

PIANO DI RIENTRO aggiornamento ad aprile 2021						
TIPOLOGIA DI PRODOTTO STOCCATO	TK	Volume [m3]	DOPPIO FONDO	ISPEZIONE INTERNA		NOTE
				Ultima effettuata	Prossima programmata	
BENZINA	52	20000	SI	2006	2026	
	51	21070	SI	2002	2022	
	50	18576	SI	2003	2023	
	47	4198	SI	2006	2026	
	14	700	SI	2020	2040	
	24	700	SI	2010	2030	
	53	24832	SI	2010	2030	
	27	10000	SI	2011	2031	
	23	700	SI	2012	2032	
	60	53000	SI	2017	2037	
GASOLIO	17	1200	SI (fine MG)	2020	-	Attualmente in MG per l'istallazione del doppio fondo.
	20	1200	SI (2021)	2001	2021	MG 2021 per installazione doppio fondo.
	19	1200	SI (entro 2025)	2020	2030	
	212	6074	SI	2002	2022	
	217	3927	SI	2003	2023	
	49	35506	SI	2004	2024	
	41	18953	SI	2005	2025	
	204	9907	SI	2005	2025	
	206	9901	SI	2005	2025	
	178	3394	SI	2006	2026	
	16	1200	SI	2007	2027	
	216	3900	SI	2007	2027	Temporaneamente inserito nel circuito delle acque di processo.
	334	28952	SI	2007	2027	
	336	12000	SI	2007	2027	Temporaneamente inserito nel circuito delle acque di processo.
	220	3918	SI	2010	2030	
	18	1200	SI	2011	2031	
	40	18800	SI	2011	2031	
	322	9856	SI	2012	2032	
	325	9873	SI	2014	2034	
	42	4200	SI	2015	2035	
	149	5510	SI	2015	2035	
	208	9960	SI	2015	2035	
	148	5524	SI	2021*	2041	*Ispezione interna nel 2019 e rientro in esercizio nel 2021 a valle della MG.
	21	1200	SI	2019	2039	
OLIO COMBUSTIBILE DENSO	116	1200	NO	2020	-	Vuotato e bonificato per ispezione interna, attualmente FS.
	205	9892	SI	2020	2040	Istallato doppio fondo nel corso della MG 2020 per dare maggiore flessibilità al parco serbatoi.
	38	11000	NO	2000	2021	Temporaneamente inserito nel circuito delle acque di processo.
	147	5583	NO	1999	2021	MG 2021 prevista anche installazione doppio fondo per dare maggiore flessibilità al parco serbatoi.
	326	39300	NO	1996	2021	Serbatoio in bonifica per MG
	207	9917	SI	2001	2022	
	39	11000	NO	2009	2023	Temporaneamente inserito nel circuito delle acque di processo.
	118	1161	NO	2009	2023	
	203	10116	NO	2010	2024	
	150	4970	NO	2015	2025	
	146	5500	SI	2006	2026	
	214	6079	SI	2008	2028	
	43	4210	SI	2009	2029	
	213	6043	SI	2009	2029	
	327	40000	SI	2018	2038	
	48	36000	SI	2019	2039	
	177	3390	SI	2020	2040	Istallato doppio fondo nel corso della MG 2019-2020 per dare maggiore flessibilità al parco serbatoi.
GREGGIO	61	155000	SI (fine MG)	1997	2021	Serbatoio bonificato e gas free.
	62	156338	SI	2002	2022	Programmata manutenzione primo fondo come da Cronoprogramma di istallazione dei Doppi Fondi (prot. Api n. 1079/2018 del 05/10/2018).
	59	123230	SI	2004	2024	Programmata manutenzione primo fondo come da Cronoprogramma di istallazione dei Doppi Fondi (prot. Api n. 1079/2018 del 05/10/2018).
	54	53812	SI	2012	2032	
	56	112000	SI	2017	2037	
BITUME	171	10149	NO	2020	2030	
	173	10126	NO	2005	2021	Serbatoio in bonifica per MG 2021
	253	1988	NO	2011	2021	
	174	10160	NO	2005	2022	
	328	30000	SI	2006	2026	
	167	7822	NO	2017	2027	
	172	10095	NO	2018	2028	
	166	7778	NO	2019	2029	
	251	1945	SI	2011	2031	
	252	1945	SI	2011	2031	
ZOLFO	3753	1500	NO	2021*	2031	*Ispezione interna nel 2020 e rientro in esercizio nel 2021 a valle della MG.
	3752	750	NO	2017	2027	
ADDITIVI	3701	150	NO	2021	2031	Ispezione interna effettuata in concomitanza della Fermata Generale impianti 2021.
	28	10000	SI	2007	2027	
ACQUE DA TRATTARE	2	7000	NO	2021	-	MG 2021
	5	1000	NO	2012	2022	
	1	7000	NO	2007	2023	
	8	10000	NO	2008	2024	
	7	200	NO	2020	2030	
	3	116	NO	2015	2025	
	4	100	NO	2020*	2030	*Ispezione interna nel 2019 e rientro in esercizio nel 2020 a valle della MG.
ACQUE PRIMA PIOGGIA	228	922	NO	1996	2021	
	229	916	NO	2003	2021	
	232	922	NO	2020	2030	