



FASI ESECUTIVE	
n	SOTTOFASI
11	demolizione di pavimentazione bituminosa nell'area di intervento da q.ta +1,76 m a +1,26 m slmm per spessore di 50 cm
12	scavo a sezione aperta da quota media +1,26 m fino a quota +0,98 m (quota testa colonne ghiaia) per intera area di intervento H=32 cm
13	demolizione di strutture in c.a. degli speroni ad interasse 25 m posti a tergo della trave di coronamento - n. 8 dim. cadauno 1,80x0,6xH=1,50 m

**HUB PORTUALE ravenna**

Autore di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale

Porto di Ravenna

APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007 - FASE - PORTO DI RAVENNA

**PROGETTO ESECUTIVO**

oggetto: BA - BANCHINA "T" - IFA CANTIERIZZAZIONE FASI ESECUTIVE - FOGLIO 3

no. 1114-E-BAI-CAN-FC-03-1 data VAR.

revisione	data	causa	redatto	verificato	approvato
0	28/07/2021	Prima emissione	R. Di Maio	A. Longo	M. Di Stefano
1	15/09/2021	Emissione per approvazione	R. Di Maio	A. Longo	M. Di Stefano

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: Ing. Lucia de Angelis

responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Graziani

committente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale

contraente generale: Cantieristica Stabile Grandi Lavori S.r.l.

progettisti: F.M. Ingegneria, SISPI

co-progettisti: Dredging International