



LEGENDA

- Posizionamento puntelli provvisori di sostegno per i solai file con i=1500mm
- Posizionamento puntelli provvisori di sostegno per le travi principali Castelli File con i=1500mm
- Tagli longitudinali eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Tagli trasversali sui tegoli eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Tagli trasversali sulle travi principali eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Smontaggio controllato sistema di puntellazione esistente
- Sostituzione della puntellazione esistente allo stato di fatto con nuovo sistema di puntellazione
- Carotaggi Ø110mm per passaggio fascia eseguiti con carotatrice con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Carotaggi Ø90mm per passaggio fascia eseguiti con carotatrice con getto di acqua per il contenimento delle polveri



Comune di Sanremo
Provincia di Imperia

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO/EDILIZIA DELL'AMBITO L1 - LOTTI 2, 3, 4 E 5
PARTE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA

(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

Ambito FC_03 - Sottobambito Portosole FC_03d2

Committente
PORTOSOLE C.N.I.S. S.r.l.
Via del Castello 17 - 18038 Sanremo (IM) - Italia
Sede legale: via dell'Orso 9 - 20121 Milano (MI) - Italia

Data
Maggio 2021



YELLOW ROOM
ENGINEERING

Progetto strutturale
Yellow Room Engineering
Ing. Stefano Podestà

CONTENUTO TAVOLA

Taglio delle travi principali
Solaio intermedio

ID elaborato
PS.AL.DM.T.28.00

Data emissione
Maggio 2021

Scala
1:200