

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**

CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011

Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA

SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL

SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.:2021.CO.004.00.C01.SU-OC-CC-004.C	
CODICE STAZIONE	SU-OC-CC-004
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Caldana
DATA	02/03/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	Acque Superficiali
SUBCOMPONENTE	---
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Cerchiara di Calabria
Toponimo	Torrente Caldana
Quota s.l.m (m)	15
Coordinate UTM (WGS84)	625064.64 m E 4407073.89 m N



Caratteristiche sito/Descrizione:

Dalla ss106 prendere lo svincolo per Villapiana scalo/Cerchiara, quindi prendere la strada SS 92 (Via Nazionale). Seguire la strada per circa 1.5/1.7Km e uscire a destra in corrispondenza dell'incrocio. Dopo la svolta proseguire lungo la strada sino a raggiungere il guado in corrispondenza della briglia.

Attività di cantiere in corso

Non ci sono attività di cantiere in corso

PARAMETRI IN SITU:

Meteo	Sereno
Temperatura aria °C	17
Temperatura acqua °C	16,8
Portata l/s	11
pH	8,07
Conducibilità specifica (mS/cm)	1512
Ossigeno disciolto (mg/l)	10,19
Ossigeno disciolto (%sat)	105,6
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	SI – 2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 0,5 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml; 1 lt Pet

Note:

Portata misurata con metodo correntometrico

RISULTATI

Nei limiti di legge

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte terza - Tabella 3; Tabella 1/A e 1/B del DM 260/2010; D. Lgs. 172/2015

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

Non si riscontrano anomalie

RDP ALLEGATI:

RDP N. 1296-2021 del 26-04-2021

ECOPLAME SRL

lopre ferullo