

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA**

**SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.002.00.C04.SU-OC-FM-002.C	
CODICE STAZIONE	SU-OC-FM-002
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Raganello
DATA	24/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	Acque Superficiali
SUBCOMPONENTE	---
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	4
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Francavilla Marittima
Toponimo	Torrente Raganello
Quota s.l.m (m)	36
Coordinate UTM (WGS84)	622290.00 m E
	4403813.00 m N
POSIZIONE	VALLE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Dalla ss106 prendere lo svincolo per Cassano J./ Sibari, quindi prendere la strada sp 161 che costeggia la fiumara. Seguire la strada per circa 3.5Km e sulla sinistra c'è una rampa che porta nella fiumara.

**Attività di cantiere in corso**

Scavo pali sottofondazioni Spalla 2; Scavo fondazioni pila 2

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Parz. Nuvoloso
Temperatura aria °C	17
Temperatura acqua °C	14,3
Portata l/s	295
pH	8,77
Conducibilità specifica (mS/cm)	472,9
Ossigeno disciolto (mg/l)	11,16
Ossigeno disciolto (%sat)	109,1
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	Si – 2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml; 1 lt Pet

**Note:**

Portata misurata con metodo correntometrico

**RISULTATI**

Nei limiti di legge

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte terza - Tabella 3; Tabella 1/A e 1/B del DM 260/2010; D. Lgs. 172/2015

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

Non si riscontrano anomalie

**RDP ALLEGATI:**

RAPPORTO DI PROVA n° 7280-2021

ECOPLAME SRL

*lopre. J. Scavillo*