

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA**

**SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.019.00.C04.SU-OC-AM-019.C	
CODICE STAZIONE	SU-OC-AM-019
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Ferro
DATA	25/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	Acque Superficiali
SUBCOMPONENTE	---
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	4
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Amendolara
Toponimo	Torrente Ferro
Quota s.l.m (m)	21
Coordinate UTM (WGS84)	637661.02 m E
	4424862.68 m N
POSIZIONE	MONTE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Dalla ss106 prendere lo svincolo per Oriolo/Alessandria del Carretto (SS481); al primo incrocio sulla destra prendere la strada che porta verso la fiumara e che costeggia l'argine. Seguire la strada sino al termine in corrispondenza di alcune stalle. l'accesso alla fiumara è sulla destra.

**Attività di cantiere in corso**

Nessuna attività

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Parz. Nuvoloso
Temperatura aria °C	19
Temperatura acqua °C	16,7
Portata l/s	31
pH	8,45
Conducibilità specifica (mS/cm)	961
Ossigeno disciolto (mg/l)	10,3
Ossigeno disciolto (%sat)	106,3
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	Si – 2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml; 1 lt Pet

**Note:**

Portata misurata con metodo correntometrico

**RISULTATI**

Nei limiti di legge

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte terza - Tabella 3; Tabella 1/A e 1/B del DM 260/2010; D. Lgs. 172/2015

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

Non si riscontrano anomalie

**RDP ALLEGATI:**

RAPPORTO DI PROVA n° 7283/2021

ECOPLAME SRL

*lopre. J. Saville*