

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.058.00.C01.SS-PD-AM-058.B	
CODICE STAZIONE	SS-PD-AM-058
DATA	29/04/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Cantiere operativo B9-a
TECNICO	CIRESE
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	PROFILI PEDOLOGICI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Amendolara
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	20
Coordinate UTM (WGS84)	637827.28 m E
	4424740.11 m N



Caratteristiche sito/Descrizione:

Area agricola – seminativo

Attività di cantiere in corso

Accantonamento materiale scavo pali di fondazione

Rilevamenti in campo

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento	Fossi preesistenti
Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.	Nessun rilevamento da segnalare
Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area	Presenza di telo di protezione su terreno esistente; accantonamento materiale di scavo a strati
Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza	Nessun rilevamento da segnalare

Note:

ECOPLAME SRL

lopre ferullo