

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PALERMO – MESSINA. RADDOPPIO FIUMETORTO – CEFALU'  
CASTELBUONO. TRATTA OGLIASTRILLO - CASTELBUONO

Fermata Cefalù –Rampa di accesso alla galleria di sfollamento

Screening di VInCA


Format di supporto proponente

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS7B 00 D 22 RH IM0003 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	A. Di Peso	Ottobre 2022	G. Dajelli	Ottobre 2022	A. Baracca	Ottobre 2022	 ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani Ufficio Tecnico di Roma, Ricezione 06/52000000

File: RS7B00D22RHIM0003001A

n. Elab.:

**FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività –  
PROPONENTE**



Oggetto P/P/P/I/A:

Galleria di sfollamento della fermata di Cefalù (PA), relativa rampa in uscita dalla linea interrata, centrale di ventilazione e annesso piazzale con edificio tecnologico.

Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)

Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)

Il progetto/intervento, considerando anche il DM 52/2015, ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, IIbis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.\*

Si indicare quale tipologia: Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 comma 2, lettera h)

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

Si indicare quali risorse: Fondi del PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

No

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

Si

No

Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

\*considerare anche le Linee Guida <https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846> e altre eventuali Linee Guida dello stesso progetto Creiamo PA <https://creiamopa.minambiente.it/index.php>

Tipologia P/P/P/I/A:	<input type="checkbox"/> <i>Piani faunistici/piani ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Calendari venatori/ittici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> <input type="checkbox"/> <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> <input type="checkbox"/> <i>Altri piani o programmi.....</i> <input type="checkbox"/> <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> <input type="checkbox"/> <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> <input type="checkbox"/> <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività agricole</i> <input type="checkbox"/> <i>Attività forestali</i> <input type="checkbox"/> <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Altro (specificare): Galleria di sfollamento, relativa rampa in uscita dalla linea interrata centrale di ventilazione e annesso piazzale con edificio tecnologico</i>
----------------------	---

Proponente:	RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
-------------	--

**SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Regione: Sicilia Comune: Cefalù Prov.: Palermo Località/Frazione: ..... Indirizzo: .....	<i>Contesto localizzativo</i> <input checked="" type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input checked="" type="checkbox"/> Aree agricole <input type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/> .....
---	--

Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>			

Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>	LAT.					
S.R.: .....	LONG.					

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:  
 .....  
 .....

**SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000**

**SITI NATURA 2000**

<b>pSIC</b>	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
<b>SIC</b>	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
<b>ZSC</b>	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
<b>ZPS</b>	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	

È stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000?  Sì  No

Citare, gli atti consultati: Piano di Gestione Monti Madonie

<p><b>2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><b>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:</b> EUAP 0228 “Parco Naturale Regionale delle Madonie”. Il parco dista circa 2km dall’area di progetto e non è interferito dall’opera.</p> <p>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore dell’Area Protetta (<i>diverso dal Sentito e se disponibile e già rilasciato</i>):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---

**2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:**

- Sito cod. **ITA020001**      *Rocca di Cefalù (distanza dal sito: 650 metri)*
- Sito cod. **ITA020002**      *Boschi di Gibilmanna e Cefalù (distanza dal sito: 1700 metri)*
- Sito cod. **ITA020050**      *Parco delle Madonie (distanza dal sito: 17000 metri)*
- Sito cod. **ITA020051**      *Baia Settefrati e spiaggia di Salinelle (distanza dal sito: 3000 metri)*

Tra i siti Natura 2000 indicati e l’area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

X Si  No

Descrivere: L'opera in progetto ricade all'interno del Comune di Cefalù, in provincia di Palermo, in un territorio urbanizzato, circondato da aree ad uso agricolo. Si riporta di seguito estratto cartografico contenente un buffer di 500m attorno all'opera e i Siti Natura 2000 presenti nell'area vasta oggetto di studio.



### SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?

SI X NO

Se, Sì, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.

### PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

#### PROPOSTE PRE-VALUTATE:

Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico?  
(n.b.: in caso di risposta negativa (**NO**), si richiede l'avvio di screening specifico)

SI

X NO

Se, Sì, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:

.....  
.....  
.....

### SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

## RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di interventi riguardanti la galleria centrale di sfollamento della Fermata Cefalù sulla linea ferroviaria Palermo-Messina, scavata con metodo tradizionale di lunghezza pari a ca. 582 m, parallela e baricentrica rispetto alle due gallerie di fermata e alla quota del piano banchine, con funzione di accogliere i passeggeri in ingresso e uscita e permettere l'accesso dei mezzi di soccorso in condizione di emergenza. Il piano finito di calpestio è a quota 12.55 m s.l.m. L'opera comprende nel dettaglio:

- Rampa di accesso alla galleria di sfollamento realizzata mediante una struttura scatolare in cemento armato di lunghezza pari a ca. 85 m, con pendenza in discesa del 12%, che collega la testata della galleria centrale di sfollamento lato Palermo con la superficie. Il tratto in prossimità dell'uscita percorre una stretta curva.
- N° 1 centrale di ventilazione, posta al termine della galleria centrale di sfollamento, al di sotto della rampa di accesso alla galleria, di lunghezza pari a ca. 30 m.
- Fabbricato tecnologico, realizzato mediante una struttura intelaiata in cemento armato e necessario ad accogliere i macchinari e gli impianti a servizio della galleria di sfollamento.

### 4.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

*(barrare solo i documenti allegati alla proposta)*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A<br><input type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano/Programma<br><input type="checkbox"/> Relazione di Piano/Programma<br><input type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere<br><input type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere<br><input type="checkbox"/> Documentazione fotografica <i>ante operam</i> | <input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili<br><input checked="" type="checkbox"/> Relazione Screening di VInCA<br><input checked="" type="checkbox"/> Scheda Natura 2000 relativa alla ZSC ITA020001 "Rocca di Cefalù"<br><input checked="" type="checkbox"/> Scheda Natura 2000 relativa alla ZSC ITA020002 "Boschi di Gibilmanna e Cefalù"<br><input checked="" type="checkbox"/> Scheda Natura 2000 relativa alla ZPS ITA020050 "Parco delle Madonie"<br><input checked="" type="checkbox"/> Scheda Natura 2000 relativa alla ZSC ITA020051 "Baia Settefrati e spiaggia di Salinelle"<br><input type="checkbox"/> Altro:<br><p style="text-align: center;">.....</p> |
|---|--|

### 4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO

*(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)*

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle Condizioni d'Obbligo?

- SI  
 NO

Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.

Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e Piano di Gestione Monti Madonie

Condizioni d'Obbligo Rispettate:

.....  
 .....  
 .....

	<p>Se, <b>No</b>, Perché:</p> <p>L'intervento ricade all'esterno dei Siti Natura 2000 elencati nelle sezioni precedenti, per cui non è soggetto alle condizioni d'obbligo contenute nel Piano di Gestione Monti Madonie; è stata comunque presa visione del suddetto piano e delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000.</p>
--	--

<p><b>SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'</b></p> <p>(compilare solo parti pertinenti)</p>
---

È prevista trasformazione di uso del suolo?	× SI	<input type="checkbox"/> NO	× PERMANENTE	× TEMPORANEA
---	------	-----------------------------	--------------	--------------

Se, **Si**, cosa è previsto:

Le aree di cantiere comporteranno una trasformazione di uso del suolo temporaneo, in quanto verranno smantellate al termine dei lavori e le aree verranno ripristinate.

La modifica dell'uso del suolo sarà permanente in prossimità del piazzale del fabbricato tecnologico e della rampa di accesso alla galleria di sfollamento.

Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	× SI <input type="checkbox"/> NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	× SI <input type="checkbox"/> NO
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------

<p>Se, <b>Si</b>, cosa è previsto:</p> <p>È prevista la realizzazione della galleria di sfollamento tramite scavo in tradizionale</p>	<p>Se, <b>Si</b>, cosa è previsto:</p> <p>Nella preparazione delle aree di cantiere sono previsti rimozione della vegetazione presente, scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto stabilizzato.</p>
---	---

<p>Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?</p> <p>× SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Se, <b>Si</b>, cosa è previsto:</p> <p>Si prevede un'area di stoccaggio (3000mq circa) a supporto delle attività previste per la realizzazione della rampa di sfollamento, della Galleria artificiale e dei locali tecnici. Si ipotizza l'utilizzo di una quota parte dell'area (400mq circa) per la messa a dimora degli ulivi presenti, che dovranno essere ricollocati alla fine dei lavori.</p>
---	--

E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	<input type="checkbox"/> SI × NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?	<input type="checkbox"/> SI × NO
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------

<p>Se, <b>Si</b>, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Se, <b>Si</b>, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--

<p>E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?</p> <p><input type="checkbox"/> Si    × No</p>	<p>Se, <b>Si</b>, descrivere:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

<b>Specie vegetali</b>	<p>È previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Se, <b>SI</b>, descrivere:</p> <p>La preparazione delle aree di cantiere comporterà la rimozione della vegetazione presente.</p> <p>È prevista un'area di stoccaggio per gli ulivi rimossi che dovranno essere riallocati nella posizione originaria, una volta terminati i lavori.</p>	
	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, <b>SI</b>, cosa è previsto: Per quanto concerne gli alberi da frutto e le piante che ad oggi formano la barriera frangivento a protezione dell'uliveto, formata soprattutto da Cipressini e Acacie sv., essi saranno messi a dimora ex-novo.</p> <p>Per gli ulivi presenti nelle aree di cantiere è prevista la tecnica dell'espianto e del reimpianto in loco, in modo tale che ne venga preservato il valore colturale ed ambientale.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Paesaggistica (RS7B00D22RGIM0002001A).</p> <p>Indicare le specie interessate: <i>Populus nigra var. italica</i>, <i>Acacia sv.</i></p>	
<b>Specie animali</b>	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>Se, <b>SI</b>, cosa è previsto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Indicare le specie interessate:</p> <p>.....</p>	
<b>Mezzi meccanici</b>	<p>Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:</li> <li>➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori,</li> </ul>	<p>Escavatori, pale meccaniche, perforatrici per consolidamenti, trivelle, sonda</p>



		rulli compressori): ➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	Autobetoniere, autobotti, autocarri, dumper, autogru idrauliche e a traliccio, gru a torre, motocompressori, rulli compattatori
			-
<b>Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti</b>	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?  <input checked="" type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> NO	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  Descrivere: La fase di cantiere del progetto in esame comporta la produzione di rumore, emissione di gas e polveri e produzione di rifiuti.  Ognuno di questi aspetti è stato trattato, come previsto, nell'ambito della relazione di cantierizzazione, dalla quale si evince il rispetto della normativa specifica per ogni settore e dei limiti previsti da essa, anche tramite l'applicazione di opportune azioni da mettere in atto in fase di cantiere.  Per maggiori dettagli si rimanda al PAC (RS7B00D69RGCA0000001A).	
<b>Interventi edilizi</b>			
Per interventi edilizi su strutture preesistenti  Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento	<input type="checkbox"/> Permesso a costruire <input type="checkbox"/> Permesso a costruire in sanatoria <input type="checkbox"/> Condono <input type="checkbox"/> DIA/SCIA <input type="checkbox"/> Altro .....	Estremi provvedimento o altre informazioni utili:  ..... ..... .....	
<b>Manifestazioni</b>			
Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.	➤ Numero presunto di partecipanti: ➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:		
<b>Attività ripetute</b>	Descrivere:		

L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?  <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	..... ..... ..... ..... ..... .....
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A?  <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Se, <b>Si</b> , allegare e citare precedente parere in "Note".	Possibili varianti - modifiche: ..... ..... ..... ..... Note: ..... ..... .....

**SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A**


<p>Descrivere:</p> <p>La durata totale dell'intervento è prevista in 1170 giorni.</p> <p>Dall'analisi delle lavorazioni e delle interferenze di esercizio ferroviario e pubblico, si è prevista la seguente successione temporale delle attività:</p> <p><u>Attività propedeutiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, boe, risoluzione SS (90 giorni)</li> </ul> <p><u>Attività di realizzazione dell'opera</u> (1080 giorni)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbocco rampa Galleria di Sfollamento Cefalù (330 giorni)</li> <li>• Rampa Galleria di Sfollamento Cefalù (590 giorni)</li> <li>• FA Fabbricato tecnologico imbocco rampa di emergenza e relativo attrezzaggio (160 giorni)</li> </ul>	<p>Leggenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> .....</li> <li><input type="checkbox"/> .....</li> <li><input type="checkbox"/> .....</li> <li><input type="checkbox"/> .....</li> <li><input type="checkbox"/> .....</li> <li><input type="checkbox"/> .....</li> </ul>
---	---

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												



Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma Timbro	Luogo e data
Italferr SpA	Carolina Ercolani	ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani Ordine Agricoltori e Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo 61445 	Roma, 25.10.2022

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)