

APPENDICE B

Check list per ispezione visiva esterna

Settembre 2018

1898315/11818

Sigla linea: _____ Sketch n. _____ Impianto: _____

Materiale: _____ Prodotto: _____ Data isp.: _____

PS: _____ P esercizio: _____ Isp. effettuata da: _____

TS: _____ T esercizio: _____ Firma: _____

| Cod. | Voce | Effettuato √ | Osservazioni |
|----------|---|-----------------|--------------|
| A | PERDITE | | |
| A.1 | Processo | | |
| A.2 | Tracciatura vapore | | |
| A.3 | Cravatte | | |
| B | DISALLINEAMENTI | | |
| B.1 | Disallineamento tubo o dilatazione impedita | | |
| B.2 | Disallineamento giunto di espansione | | |
| C | VIBRAZIONI | | |
| C.1 | Eccessivo peso sospeso | | |
| C.2 | Supporti inadeguati | | |
| C.3 | Linee con DN<2" | | |
| C.4 | Connessioni filettate | | |
| C.5 | Supporti allentati con sfregamenti | | |

| Cod. | Voce | Effettuato ✓ | Osservazioni |
|--------------|--|-----------------|--------------|
| D | SUPPORTI | | |
| D.1 | Scarpette fuori appoggio | | |
| D.2 | Supporti rotti o deformati | | |
| D.3 | Molle a fine corsa | | |
| D.4 | Mensole di sostegno rotte o distorte | | |
| D.5 | Staffe allentate | | |
| D.6 | Piastre/rulli di scorrimento | | |
| D.7 | Condizioni contrappesi | | |
| D.8 | Corrosione dei supporti | | |
| E | CORROSIONE | | |
| E.1 | Punti di supporto bullonati sotto cravatte | | |
| E.2 | Deterioramento rivestimento / verniciatura | | |
| E.3 | Interfaccia aria/terra di linee interrate | | |
| E.4 | Zona termine coibentazione | | |
| E.5 | Crescita biologica | | |
| F | COIBENTAZIONE | | |
| F.1 | Danneggiamento / ammaccatura | | |
| F.2 | Mancanza coibente | | |
| F.3 | Deterioramento sigillatura | | |
| F.4 | Rigonfiamenti | | |
| F.5 | Lamiere rotte o mancanti | | |
| Note: | | | |