

TABELLA TRANSITORI MENSILE MIN
ENIPOWER MANTOVA - Centrale di Mantova - Sezione Turbogas n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

TABELLA TRANSITORI MENSILE AL MINUTO

dal 01/12/2022 00:01:00 al 01/01/2023 00:00:00

n. Trans	Inizio	Fine	TIPO TRANS	Tipologia Avviamento	Durata Fase 1 (min)	Durata Fase 2 (min)	Durata Totale (min)	Portata Gas	PORTATA NOX	CONC. NOX (*)	PORTATA CO	CONC. CO (*)	PORTATA FUMI
								(Sm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Nm3)
1	02/12 h 07 m 13	02/12 h 09 m 21	AVV	FREDDO	31	98	129	59132.46	100.59	63.14	3849.70	2738.07	1618323.76
2	02/12 h 09 m 45	02/12 h 11 m 12	MFER	*****	0	0	88	48730.79	76.62	53.42	1472.73	1038.81	1450817.47
3	02/12 h 17 m 31	02/12 h 17 m 31	FER	*****	0	0	1	279.74	0.63	21.43	0.22	7.44	29162.64
4	02/12 h 20 m 04	02/12 h 20 m 54	AVV	CALDISSIMO	7	44	51	24747.36	41.88	59.32	1358.06	2109.90	703958.76
5	12/12 h 22 m 01	12/12 h 22 m 09	FER	*****	0	0	9	3134.58	6.57	78.25	381.12	4691.71	91911.24
6	14/12 h 17 m 02	14/12 h 18 m 46	AVV	FREDDO	7	98	105	52293.82	91.67	60.74	2791.50	1964.31	1502865.37

Fase 1: per il TG dall'accensione al parallelo elettrico; per la CTE - B6 dall'accensione all'erogazione della portata vapore di almeno 15 ton/h

Fase

2: per il TG dal parallelo elettrico al raggiungimento del minimo tecnico; per la CTE - B6 dalla portata vapore SH > 15 ton/h fino al raggiungimento del minimo tecnico

LEGENDA:

FREDDO:press. corpo cilindrico < 1bar

CALDO:press. corpo cilindrico compresa tra 1 e 55 bar

CALDISSIMO:press. corpo cilindrico > 55bar

FER : Transitorio di FERMATA

MAVV : MANCATO AVVIAMENTO, Transitorio di avviamento senza il raggiungimento del minimo tecnico

AVV : Transitorio di AVVIAMENTO

MFER: MANCATA FERMATA, Transitorio di spegnimento senza il raggiungimento della fermata impianto

BLOCCO : Transitorio di blocco istantaneo dell'unita' produttiva per messa in sicurezza della stessa

(*) : Valore medio di concentrazione inquinante nel periodo di transitorio