

TABELLA TRANSITORI MENSILE MIN
ENIPOWER MANTOVA - Centrale di Mantova - Sezione Turbogas n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

TABELLA TRANSITORI MENSILE AL MINUTO

dal 01/07/2022 00:01:00 al 01/08/2022 00:00:00

n. Trans	Inizio	Fine	TIPO TRANS	Tipologia Avviamento	Durata Fase 1 (min)	Durata Fase 2 (min)	Durata Totale (min)	Portata Gas	PORTATA NOX	CONC. NOX (*)	PORTATA CO	CONC. CO (*)	PORTATA FUMI
								(Sm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Nm3)
1	05/07 h 08 m 28	05/07 h 10 m 50	AVV	FREDDO	44	99	143	62899.26	89.85	53.42	943.84	828.03	1723096.26
2	05/07 h 15 m 01	05/07 h 15 m 07	FER	*****	0	0	7	2826.38	3.81	56.11	1.40	20.88	79244.60
3	16/07 h 06 m 33	16/07 h 13 m 28	AVV	FREDDO	27	389	416	203804.67	215.92	38.85	1313.15	366.11	5870574.20
4	16/07 h 17 m 11	16/07 h 18 m 15	MFER	*****	0	0	65	30980.96	50.67	56.30	11.95	13.33	907560.75
5	17/07 h 07 m 04	17/07 h 07 m 12	FER	*****	0	0	9	3806.70	5.62	54.03	2.30	22.50	114653.19
6	25/07 h 15 m 34	25/07 h 15 m 38	MAVV	FREDDO	0	0	5	1077.23	0.80	36.81	30.96	748.74	21208.70
7	27/07 h 17 m 05	27/07 h 17 m 09	MAVV	FREDDO	0	0	5	1198.35	0.92	23.35	51.55	1204.67	25112.68
8	28/07 h 13 m 28	28/07 h 14 m 41	AVV	FREDDO	32	42	74	29215.36	42.13	60.36	845.19	1457.68	666376.35
9	28/07 h 18 m 15	28/07 h 18 m 36	MFER	*****	0	0	22	11733.26	9.24	27.59	2.71	8.09	335691.57
10	28/07 h 18 m 51	28/07 h 19 m 02	FER	*****	0	0	12	5045.66	5.91	52.95	2.48	22.53	130427.44
11	29/07 h 11 m 36	29/07 h 14 m 05	AVV	CALDO	23	127	150	73619.87	73.69	38.54	701.18	624.58	2037233.95
12	30/07 h 08 m 11	30/07 h 09 m 09	MFER	*****	0	0	59	25687.76	34.83	61.39	11.92	21.84	619122.25
13	31/07 h 07 m 15	31/07 h 07 m 23	MFER	*****	0	0	9	4904.48	3.59	25.62	1.08	7.77	140421.04
14	31/07 h 07 m 37	31/07 h 07 m 43	MFER	*****	0	0	7	3869.10	2.33	21.35	0.80	7.40	109389.53

Fase 1: per il TG dall'accensione al parallelo elettrico; per la CTE - B6 dall'accensione all'erogazione della portata vapore di almeno 15 ton/h

Fase

2: per il TG dal parallelo elettrico al raggiungimento del minimo tecnico; per la CTE - B6 dalla portata vapore SH > 15 ton/h fino al raggiungimento del minimo tecnico

LEGENDA:

FREDDO:press. corpo cilindrico < 1bar

CALDO:press. corpo cilindrico compresa tra 1 e 55 bar

CALDISSIMO:press. corpo cilindrico > 55bar

FER : Transitorio di FERMATA

MAVV : MANCATO AVVIAMENTO, Transitorio di avviamento senza il raggiungimento del minimo tecnico

AVV : Transitorio di AVVIAMENTO

MFER: MANCATA FERMATA, Transitorio di spegnimento senza il raggiungimento della fermata impianto

BLOCCO : Transitorio di blocco istantaneo dell'unita' produttiva per messa in sicurezza della stessa

(*) : Valore medio di concentrazione inquinante nel periodo di transitorio