



NOTE GENERALI

- LUNGHEZZE ESPRESSE IN METRI (TRAMIE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- QUOTE ESPRESSE IN METRI S.L.M. (TRAMIE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- ANGOLI ESPRESSE IN GRADI SESSAGESIMALI (TRAMIE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- LE COORDINATE SONO RELATIVE AL SISTEMA LOCALE DI RESTITUZIONE CILINDRICO
- PRELIMINARMENTE A QUALSIASI LAVORAZIONE O IMPIANTO DI CANTIERE SARA' ACCERTATA L'ESISTENZA DI EVENTUALI INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI NON CENSITI IN FASE DI PROGETTO E SARANNO CONCORDATE LE MODALITA' DI RISOLUZIONE CON GLI ENTI GESTORI. L'APPALTATORE POTRA' REALIZZARE, LUNGO IL PERIMETRO DELLE OPERE DA REALIZZARE E ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE, EVENTUALI SGOMI A MANO E/O ASSISTITI CON ESCAVATORE AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA ASSENZA DI INTERFERENZE CON ALTRI SOTTOSERVIZI. RICORRENDO, SE NECESSARIO, ANCHE ALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI RICERCA INDIRETTA QUALI IL GEO-RADAR. SOLO SUCCESSIVAMENTE POTRA' EFFETTUARE L'EVENTUALE SCAVO DI SBANCAMENTO PER PORTARSI ALLA QUOTA DI LAVORO CONCORDANTE CON LA QUOTA DI IMPOSTA DELLE LAVORAZIONI.
- DETTAGLI DEL PACCHETTO PAVIMENTAZIONI NELL' ELABORATO IF3A02EZZBZC000000A

LEGENDA

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	AREA DI CANTIERE, PAVIMENTAZIONE CARRABILE PIAZZALE LOGISTICA		INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PRINCIPALI PER MEZZI D'OPERA, PAVIMENTAZIONE CARRABILE
	RECINZIONE DI CANTIERE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO ETIOMETRICHE E CHILOMETRICHE
	UBICAZIONE VARCO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE		PISTA DI CANTIERE CON PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA / IN TERRA
	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN PLASTICA BIANCA/ROSSA		PERCORSO PEDONALE
	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO H=1m		NUOVA VIABILITA' PREVISTA DA P.E.
	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CLASSE H2 TIPO BORDO LATERALE SU RILEVATO		DUNA DI STOCCAGGIO SCOTICO
			VASCO DI DEPOSITO SMARNO IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE

PUNTI TRACCIAMENTO

Punto n.	Quota	Nord	Est
CB.03-1	337.72	293645.63	91318.46
CB.03-2	337.83	293638.67	91309.72
CB.03-3	339.78	293563.52	91327.80
CB.03-4	340.22	293574.05	91339.16
CB.03-5	342.06	293622.07	91355.96
CB.03-6	342.66	293512.57	91384.72
CB.03-7	342.69	293512.46	91389.89
CB.03-8	343.82	293490.10	91433.75
CB.03-15	346.82	293451.46	91564.22
CB.03-16	346.80	293460.46	91578.21
CB.03-17	344.46	293526.76	91537.31
CB.03-18	344.01	293540.90	91531.41
CB.03-19	343.44	293560.91	91534.45
CB.03-20	342.73	293586.26	91538.30
CB.03-21	339.18	293615.09	91431.01
CB.03-22	339.60	293621.11	91408.62
CB.03-23	338.90	293630.19	91375.21

LEGENDA INSTALLAZIONI

Pos.	Descrizione
1	GUARDIANIA
2	UFFICI
3	PRESIDIO SANITARIO
4	SPOGLIATOIO / SERVIZI IGIENICI
5	REFETTORIO - MENSA
6	DORMITORI
7	PARCHEGGIO AUTO
8	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
9	CABINA ELETTRICA
10	VASCA DI ACCUMULO

COMMITTENTE: RFI - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: HIRPINIA - ORSARA AV

CONSORZIO: SOCI: webuild Italia, PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: ROCK SOUL S.p.A., NET, OPINI, GPF, RELIATIVE-P&E

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA CANTIERIZZAZIONE

CANTIERE BASE CB.03
Planimetria area di cantiere

APPALTATORE: Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV
DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche
PROGETTISTA: NET

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. SCALA:
I F 3 A 0 2 E Z Z P 8 C A C B 3 0 0 0 0 A 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	01.00 - Emersione 10/09	A. Celi	08/09/22	F. Cervelli	08/09/22	T. Finocchietti	08/09/22	Ing. T. Finocchietti	08/09/22

File: IF3A02EZZBZC000000A.dwg n. Elab.: 0