



NOTE GENERALI

- LUNGHEZZE ESPRESSE IN METRI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- QUOTE ESPRESSE IN METRI S.L.M. (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- ANGOLI ESPRESSE IN GRADI SESSANTESIMALI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- LE COORDINATE SONO RELATIVE AL SISTEMA LOCALE DI RESTITUZIONE CILERMETRICO

- PRELIMINARMENTE A QUALSIASI LAVORAZIONE O IMPIANTO DI CANTIERE SARÀ ACCERTATA L'ESISTENZA DI EVENTUALI INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI NON CENSITI IN FASE DI PROGETTO E SARANNO CONCORDATE LE MODALITÀ DI RISOLUZIONE CON GLI ENTI GESTORI. L'APPALTATORE POTRÀ REALIZZARE, LUNGO IL PERIMETRO DELLE OPERE DA REALIZZARE E ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE, EVENTUALI SCAMI A MANO E/O ASSISTITI CON ESCAVATORE AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA ASSENZA DI INTERFERENZE CON ALTRI SOTTOSERVIZI, RICOERENDO, SE NECESSARIO, ANCHE ALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI RICERCA INDETTA DUALI IL GEO-RADAR. SOLO SUCCESSIVAMENTE POTRÀ EFFETTUARE L'EVENTUALE SCAMI DI SBANCAMENTO PER PORTARLI ALLA QUOTA DI LAVORO CONCORDATE CON LA QUOTA DI IMPOSTA DELLE LAVORAZIONI.

LEGENDA

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
[Area shaded]	AREA DI CANTIERE, PAVIMENTAZIONE CARRABILE, PIAZZALE LOGISTICA	[Line with dots]	INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PRINCIPALI PER MEZZI D'OPERA, PAVIMENTAZIONE CARRABILE
[Red dashed line]	RECINZIONE DI CANTIERE	[Line with 'hm']	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO ETOMETRICHE E CHILOMETRICHE
[Red arrow]	UBICAZIONE VARCO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE	[Blue line]	PISTA DI CANTIERE CON PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA / IN TERRA
[Blue dashed line]	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN PLASTICA BIANCA/ROSSA	[Blue line]	PERCORSO PEDONALE
[Red dashed line]	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO H=1m	[Grey line]	NUOVA VIABILITÀ PREVISTA DA P.E.
[Yellow dashed line]	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CLASSE II TIPO BORDO LATERALE SU RILIEVO	[Purple line]	DUNA DI STOCCAGGIO SCOTICO
[Green circle]	VASO DI DEPOSITO SMARNO IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE		

NOTA PAVIMENTAZIONE FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO:

- IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PISTE DI CANTIERE CON I METANODOTTI VERRANNO REALIZZATE ADEGUATE OPERE DI PROTEZIONE (ES. PIASTRE IN CALCESTRUZZO ARMATO) CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE FORNITE DA SNAM

PUNTI TRACCIAMENTO

Punto n.	Quota	Nord	Est
CO.08-1	333.600	292918.743	90821.454
CO.08-2	333.680	292918.215	90806.512
CO.08-3	333.680	292913.991	90762.236
CO.08-4	333.680	292913.614	90987.831
CO.08-5	333.680	292936.042	90952.769
CO.08-6	333.680	293002.307	90702.486
CO.08-7	333.680	292999.273	90823.179
CO.08-8	333.680	293002.516	90762.034
CO.08-9	333.600	292942.279	90905.661

LEGENDA INSTALLAZIONI

Pos.	Descrizione
1	GUARDIANIA
2	PARCHEGGI
3	SERBATOIO H2O INDUSTRIALE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
5	TORRI DI RAFFREDDAMENTO
6	IMPIANTO BICOMPONENTE
7	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE
8	SERVIZI IGIENICI
9	PUNTO CONSEGNA ENEL
10	GENERATORE ELETTRICO -----KVA
11	SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE MT/BT
12	VASCA DI ACCUMULO
13	MAGAZZINO NASTRO VERTICALE
14	TAGLIO, VULCANIZZAZIONE, GIUNZIONE NASTRO
15	MAGAZZINO
16	FILTROPRESSA
18	MULTISERVICE VEHICLE
21	NASTRO TRIPPER
22	NASTRO CONTINUO
23	BACINO DI INVASO ACQUE DA BIODEGRADAZIONE (600mc)
25	NASTRO ESTENSIBILE TBM
26	VASCHE BIODEGRADAZIONE MATERIALI DI SCAVO TBM
27	AREA STOCCAGGIO ANELLI TBM
28	CONTAINER RACCOLTA DIFFERENZIATA
29	LAVAGGIO GOMME
30	PESA A PONTE
31	OFFICINA MECCANICA ELETTRICA, CARPENTERIA
32	POZZETTO DISOLEATORE
33	ARIA COMPRESSA
34	DEPOSITO OLI ESAUSTI
36	TETTOIA OLI NUOVI E GRASSI TBM
37	DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO
38	DEPOSITO BOMBOLE ACETILENE
39	DISTRIBUTORE DIESEL
40	VENTILAZIONE
42	GRUPPO ELETTROCOMPRESSORI
43	ACCESSO/USCITA CANTIERE
46	FORK LIFT
47	CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT
48	BOX UFFICI DI CANTIERE
49	FOSSA IMHOFF

COMMITTEE:

DIRIZIONE LAVORI:

APPALTATORE: HIRPINIA - ORSARA AV

CONSORZIO: SOCI: **webuild Italia**, **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: **ROCK SOL**, **NET**, **OPINI**, **GPF**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA CANTIERIZZAZIONE

CANTIERE IMBOCCO LATO NAPOLI GI02
Planimetria area di cantiere CO.08

APPALTATORE: Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV
DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casanova
PROGETTISTA: **NET** Ing. R. Zanoni

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. SCALA:

I F 3 A 0 2 E Z Z P 8 C A G I 2 0 0 0 B 1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C.08.00 - Emissione 10kg	A. Cella	06/03/22	F. Caracciolo	06/03/22	C. Zocchetti	06/03/22	Ing. R. Zanoni
B	C.08.01 - Volo del cantiere	A. Cella	06/03/22	F. Caracciolo	06/03/22	C. Zocchetti	06/03/22	

File: IF3A02EZZP8CAGI20000B.dwg n. Esib.: