



**LEGENDA INSTALLAZIONI CANTIERI DI IMBOCCO S14**

- 1 Ventilazione
- 2 Gruppo elettrocompressori
- 3 Cabina Enel
- 4 Cabina di trasformazione
- 5 Serbatoio H2O antincendio con gruppo di pompaggio
- 6 Deposito bombole ossigeno/acetilene
- 7 Deposito olii nuovi
- 8 Deposito olii usati
- 9 Impianto di trattamento acque
- 10 Guardiania
- 11 Spogliatoi e servizi igienici
- 12 Area stoccaggio provvisorio materiale di smarrino
- 13 Lavaggio gomme
- 14 Ufficio
- 15 Rampa officina
- 16 Distributore carburante
- 17 Magazzino
- 18 Pesa o ponte
- 19 Area Coretterizzazione materiale di smarrino
- 20 Ufficio di cantiere
- 21 Infermeria
- 22 Vasca di raccolta acque di galleria

<b>CARTELLONISTICA DI CANTIERE</b>	Nelle aree di cantiere deve essere esposta idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. n.455/80 e al D.Lgs. 01/00 e s.m.i.
<b>RECINZIONE PROVVISORIA</b>	La zona di lavoro temporanea o di lavoro durata deve essere delimitata con recinzione provvisoria. Tale recinzione deve essere realizzata con pannelli di rete zincata elettrolitica sostenuta da blocchetti in cemento armato vibrato. Le aree di lavoro devono essere delimitate con rete di plastica alta almeno un metro, posta su montanti metallici e conetti in tavole di legno.
<b>ESTINTORI</b>	Attorno agli edifici o delle strutture di servizio, in posizione raggiungibile, devono essere collocati degli estintori portatili ergonomici conformi alle norme vigenti. La quantità e la tipologia di estintori da allocare in ogni singolo edificio deve essere messa in relazione alla loro capacità estinguente ed al carico orario previsto.
<b>LAVABI</b>	Devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori sulla base del numero medio di lavoratori presenti nell'area di cantiere. Devono essere costituiti da acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
<b>DOCCE</b>	Devono essere installati locali con docce, almeno una ogni 10 lavoratori contemporaneamente presenti, definiti per sesso e con spazio aerea superficie minima di 1,6 mq, comprensivo dello spazio necessario per l'arredisti e altezza di almeno 2,40 m.
<b>SPOGLIATOIO</b>	La superficie del locale spogliatoio è pari a 1,2 mq per addetto, con una superficie minima di fondo e altezza media non inferiore ai 2,40 m o 2,70 m con riferimento alla durata di utilizzo complessivo per l'opera in oggetto. Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto ed uso individuale con pancia per essere illuminati ed opportunamente riscaldati durante la stagione invernale.
<b>WC</b>	I servizi igienici devono essere definiti per sesso, da dimensionare in numero non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori sulla base del numero complessivo medio di lavoratori presenti. Devono comunque avere superficie minima di 1,2 mq, con il lato minore non inferiore a 0,90 m e altezza minima di 2,40.

**TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI APPRESTAMENTI**

**Apprestamenti di servizio in cantiere stimati in funzione al numero di lavoratori impiegati**

	Numero di lavoratori																							
Apprestamenti	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	76	77	78	79	80			
Docce	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	9	9	9			
WC	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	9	9	9			
Lavabi	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	9	9	9			
Spogliatoi	1,2	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	91	92	96	96	96			
Reliefino e fievoro	1,2	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	91	92	96	96	96			

<b>MISURE DI COORDINAMENTO</b>	<b>CODICE SCHEDA</b>
<b>VIABILITA' ESTERNA</b>	<b>MSC EST 001</b>
<b>CORSO D'ACQUA ESTERNO</b>	<b>MSC EST 004</b>

	<b>AREA DI PRESIDIO INTERNO</b>		<b>CORSI DI ACQUA</b>
	<b>PISTE INTERNE DI CANTIERE</b>		<b>PISTE ESTERNE DI CANTIERE</b>
	<b>INNESTI CON VIABILITA' ESTERNA</b>		<b>RECINZIONE DI CANTIERE</b>