



TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI APPRESTAMENTI

Apprestamenti di servizio in cantiere stimati in funzione al numero di lavoratori impiegati

Apprestamenti	Numero di lavoratori																											
	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	76	77	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Docce																												
Lavoratori																												
WC																												
Lavorati																												
Mq. + lavoratore	1,2	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	91	96										
Rettangolo e riprovero	1,2	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	91	96										

MISURE DI COORDINAMENTO	CODICE SCHEDA
VIABILITA' ESTERNA	MSC EST 001

AREA DI PRESIDIO INTERNO **RECINZIONE DI CANTIERE**

PISTE INTERNE DI CANTIERE **PISTE ESTERNE DI CANTIERE**

INNESTI CON VIABILITA' ESTERNA

LEGENDA INSTALLAZIONI

- 1 UFFICI DI CANTIERE
- 2 SERVIZI
- 3 REFETTORIO
- 4 SPOGLIATOI
- 5 INFERMERIA
- 6 GUARDIANA
- 7 PUNTO CONSEGNA E CABINA ELETTRICA MT/BT
- 8 GRUPPO ELETTROGENO
- 9 IMPIANTO MISCELE
- 10 IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI
- 11 GRU A CAVALLETTO
- 12 TRAMOGGIA
- 13 SCALE + ASCENSORE
- 14 VENTILAZIONE
- 15 STOCCAGGIO MATERIALI
- 16 SERBATOIO H2O ANTINCENDIO CON GRUPPO DI POMPA/AGGIO
- 17 OFFICINA MECCANICA
- 18 PARCHEGGI
- 19 MAGAZZINI
- 20 PESA A PONTE
- 21
- 22 LAVAGGIO GOMME
- 23 GRUPPO ELETTROCOMPRESSORI
- 24 AGITATORE / POMPA CARRELLATA

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere deve essere esposta idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. Le colorazioni, i pictogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. n. 455/99 e al D.Lgs. n. 51/00 e s.m.i.

RECINZIONE PROVVISORIA

L'area di lavoro temporanea o di lavoro durata devono essere delimitata con recinzioni provvisoria. Tale recinzione deve essere realizzata con pannelli di rete zincata elettrolitica sostenuta da blocchetti in cemento armato vibrocolato. Le aree di lavoro devono essere delimitate con rete di plastica alta almeno un metro, posta su montanti metallici e conetti in tavole di legno.

ESTINTORI

Attrezzature degli edifici o delle strutture di servizio, in posizioni raggiungibili, devono essere collocati negli estintori portatili (rispettando i requisiti delle norme vigenti). La quantità e la tipologia di estintori da allocare in ogni singolo edificio deve essere messa in relazione alla loro capacità estinguente ed al carico orario previsto.

LAVABI

Devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori sulla base del numero medio di lavoratori presenti nell'area di cantiere. Devono avere superficie minima di 1,6 mq, compressivo dello spazio necessario per l'insufflazione e altezza di almeno 2,40 m.

DOCCE

Devono essere installati locali con doccia, almeno una ogni 10 lavoratori contemporaneamente presenti, dotati per sesso e con Devono avere superficie minima di 1,6 mq, compressivo dello spazio necessario per l'insufflazione e altezza di almeno 2,40 m.

SPOGLIATOIO

La superficie del locale spogliatoio è pari a 1,2 mq per addetto, con una superficie minima di fine e altezza minima non inferiore ai 2,40 m o 2,70 m con riferimento alla durata di utilizzo complessivo per l'opera in oggetto. Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto ed uso individuale con pancia per persona, illuminati ed opportunamente riscaldati durante la stagione invernale.

WC

I servizi igienici devono essere dotati per sesso, da dimensionare in numero non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori sulla base del numero complessivo medio di lavoratori presenti. Devono comunque avere superficie minima di 1,2 mq, con il lato minore non inferiore a 0,90 m e altezza minima di 2,40.