



LEGENDA

	BONIFICA SUPERFICIALE + BONIFICA PROFONDA (3 m) Superficie totale = 302290 mq
	BONIFICA SUPERFICIALE + BONIFICA PROFONDA (7 m) Superficie totale = 14879 mq

Normative di riferimento:
 1) Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemistica Terrestre del Ministero della Difesa (a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017-2° serie AA.VV. aggiornata al 20 Gennaio 2020);
 2) Interpello n. 14/2015 relativo all'Art. 12 del DM n. 81/08 Settore Giurisdizione, competente - 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Corso Malta n.91 - 80143 Napoli;
 3) Bonifica da ordigni esplosivi residui bellici interni delle aree del Demanio Militare interessate dalla realizzazione di opere infrastrutturali". Circ. MD/GEN/1103437/12170111 del 08 giugno 2011.

NB:
 La profondità massima di bonifica, indicata pari a 7,00m, è stata imposta in conformità a quanto dettato dalla sopra citata norma. Si precisa che tale limite è da intendersi indicativo; la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi dovrà essere effettuata in fase di Progetto Esecutivo mediante l'analisi documentale prescritta nell'interpello n.14/2015 relativo all'Art. 12 del DM n.81/08

NB:
 Prima di eseguire la bonifica superficiale dovranno essere rimossi detriti e ciottoli esistenti.

NB:
 Tutte le attività di scavo, perforazione e/o iniezione nel terreno sono da intendersi subordinate alla bonifica ordigni bellici dell'area in oggetto.
 L'effettiva ricognizione dei sottoservizi esistenti, che dovranno essere tracciati e materializzati dagli Enti Gestori e che forniranno eventuali indicazioni e le modalità di intervento di sicurezza, è da considerarsi preliminare e propedeutica alle operazioni di bonifica ordigni bellici di tipo profondo.
 In corrispondenza dei sottoservizi esistenti in caso di deviazione di un sottoservizio la bonifica ordigni bellici andrà effettuata nelle aree destinate della nuova deviazione preventivamente; alla deviazione stessa.
 Nelle aree attuali sede dei sottoservizi da spostare solo dopo aver deviato il sottoservizio stesso.

sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

Nuova S.S.125/133bis "Olbia-Palau"
 Tratta Arzachena Nord - Palau,
 Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

PROGETTO DEFINITIVO COD. CA366

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERING - VDP - BRENG**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI: **GRUPPO DI PROGETTAZIONE SPOKALITEC**

RESPONSABILE D'AREA: **VIÀ INGEGNERIA**

RESPONSABILE STRUTTURE: **SERING INGEGNERIA**

RESPONSABILE SIA: **VDP**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **BRENG**

BONIFICA ORDIGNI BELLCI
 Planimetria di progetto bonifica ordigni bellici
 Tav. 02

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPCA0366	CA366_TO0SI00SICPU01-02_A	A	1:2000
PROGETTO	LIV. PROJ. ANNO	CODICE ELAB.	
DPCA0366	D 22	TO0SI00SICPU02	
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	MAGGIO 2024	S. MORRU V. MINNI SPALAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

