

CANTIERE OPERATIVO
 L.3.O.3
 pk 98+300,00
 Comune di Calcinato (BS)
 Superficie tot. 75.800 mq
 PLANIMETRIA 1:500

DESCRIZIONE	CODICE
Piano particolareggiato della cantierizzazione Aree e viabilità di cantiere da km 95+200 a km 99+700	A202-00-D-E2-P5-CA00 0 0 039
Piano particolareggiato della cantierizzazione Cantieri base, logistici, operativi: Tipologici pavimentazioni, recinzione, duna perimetrale	A202-00-D-E2-PZ-CA00 0 0 001
Piano particolareggiato della cantierizzazione Tipologici baraccamenti: - Prefabbricati uso ufficio	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 021
- Prefabbricati uso ricreazione/formazione/ infermeria, magazzino manutenz. e lavand.	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 022
- Officina	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 025
- Magazzino generale	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 026
- Prefabbricati uso spogliatoi e servizi igien.	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 027
- Tettoia lavaggio mezzi, manutenzione mezzi, deposito oli e bombole	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 028

IL CODICE COMMESSA "A202" E' STATO SOSTITUITO CON "IN05"

NOTE GENERALI

LEGENDA:

1	GUARDIOLA	21	AREA LAVAGGIO BETONIERE
2	DORMITORIO	22	DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI (contenitori per oli)
3	LABORATORIO	23	DEPOSITO RIFIUTI URB. ed ASS.
4	MAGAZZINO	24	IMPIANTI DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
5	MENSA	25	TETTOIA RICOVERO MEZZI E MATERIALI
6	REFETTORIO	26	IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE
7	SALA DI RITROVO	27	VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPIANTO DI BETONAGGIO CON RISCALDATORE
8	SERVIZI	28	AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA DEMOLIZIONE CLS
9	UFFICI	29	AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI
10	INFERMERIA	30	AREA DI PREASSEMBLAGGIO FERRO + GRU A TORRE
11	SPOGLIATOIO	31	TETTOIA DI PROTEZIONE SABBIA
12	LAVANDERIA	32	CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
13	IMPIANTO DI BETONAGGIO	33	PESA AUTOMEZZI
14	AREA STOCCAGGIO INERTI PER CLS	34	DUNA DI PROTEZIONE PERIMETRALE
15	OFFICINA	35	RECINZIONE PERIMETRALE
16	DISTRIBUTORE GASOLIO	36	CENTRALE TERMICA
17	PARCHEGGIO COPERTO	37	AREE PER SUBAPPALTATORI E APPALTATORI
18	PARCHEGGI	38	AREA PER STOCCAGGIO REPERTI ARCHEOLOGICI
19	AREA DI STOCCAGGIO	39	CAMPO DA CALCETTO 20x30
20	AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI	40	CAPANNONE PREFABBRICAZIONE

Per quanto riguarda le informazioni progettuali della linea si faccia riferimento agli elaborati specialistici


SUPERFICI ELEMENTARI CANTIERE L.3.O.3.

Superficie occupata dalle dune:	13.500 mq
Superficie pavimentata + parcheggi:	13.460 mq
Superficie in misto stabilizzato:	33.925 mq
Superficie aree a verde:	2.165 mq
Superficie marciapiedi:	1.550 mq
Superficie in calcestruzzo:	2.075 mq
Superficie baraccamenti:	3.575 mq
Superficie Impianto Betonaggio:	3.000 mq
Altre superfici (fossi):	2.550 mq

AREA OCCUPATA ESTERNAMENTE
 AL CANTIERE: 4.100 mq

COMMITTEE:  **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA:  **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:  **Cepav due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
 LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
 Lotto funzionale Brescia-Verona
 PROGETTO DEFINITIVO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA CANTIERIZZAZIONE
 Cantiere L.3.O.3 - Planimetria generale con sistemazioni esterne

ALTA SORVEGLIANZA  Verificato: _____ Data: _____ Approvato: _____ Data: _____

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	P5	CA00000	003	0	1:500

PROGETTAZIONE	GENERAL CONTRACTOR	Autorizzato/Date
Rev. Data Descrizione	Registato Data Verificato Data Approvato Data	Consorzio
0 31/03/14 EMISSIONE PER CDS	31/03/14 31/03/14 31/03/14	
1		Project Director
2		
3		

Saipem S.p.a. COMM. 032121 Data: 31/03/14 Doc: N31485_04.dwg

Scala di plot: 1:1