



**CANTIERE OPERATIVO
L.4.O.2**
pk 110+900,00
Comune di Desenzano del Garda (BS)
Superficie tot. a p.c. 87.000 mq
Superficie tot. in trincea 16.890 mq
PLANIMETRIA 1:1000

SUPERFICI ELEMENTARI CANTIERE L.4.O.2.
(Quantità riferite al c.operativo a piano campagna)

Superficie occupata dalle dune: 8.100 mq
Superficie pavimentata + parcheggi: 13.325 mq
Superficie in misto stabilizzato: 41.100 mq
Superficie aree a verde: 1.500 mq
Superficie marciapiedi: 980 mq

Superficie baraccamenti: 5.610 mq
Sup. Impianto Betonaggio: 2.330 mq
Altre superfici (fossi, scarpate trincee) 11.980 mq

SUPERFICI ELEMENTARI CANTIERE L.4.O.2.
(Quantità riferite al c.operativo d'imbocco in trincea)

Superficie pavimentata: 2.545 mq
Superficie in misto stabilizzato: 4.335 mq
Superficie in calcestruzzo: 9.495 mq
Superficie baraccamenti: 515 mq

DESEGNAZIONE DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
Piano particolareggiato della cantierizzazione con GN02 a doppia canna e scavo con metodo meccanizzato - Aree e viabilità di cantiere da km 108+630 a km 112+200	A202-00-D-E2-P5-CA00 0 0 008
Piano particolareggiato della cantierizzazione Cantieri base, logistici, operativi: Tipologici pavimentazioni, recinzione, duna perimetrale	A202-00-D-E2-PZ-CA00 0 0 001
Piano particolareggiato della cantierizzazione Tipologici baraccamenti:	
- Prefabbricati uso spogliatoi e servizi igien.	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 027
- Officina	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 025
- Magazzino generale	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 026
- Prefabbricati uso spogliatoi e servizi igien.	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 027
- Tettoia lavaggio mezzi, manutenzione mezzi, deposito oli e bombole	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 028
Piano particolareggiato della cantierizzazione GN02 doppia canna: ipotesi di scavo con metodo meccanizzato:	
- Area deposito conci prefabbricati, Lay-Out ferroviario	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 009
- Officina locomotori	A202-00-D-E2-PB-CA00 0 0 001
- Ventilatore, gruppo aria compressa, cabina di trasformazione, locale gruppo elettreg.	A202-00-D-E2-PA-CA00 0 0 010

IL CODICE COMMESSA "A202" E' STATO SOSTITUITO CON "IN05"

LEGGENDA

LEGGENDA BARACCAMENTI E IMPIANTI

1	QUADRERIA	56	CENTRALE TERMICA
2	DORMITORI	57	AREE PER SUBAPPALTI E APPALTI
3	LABORATORIO	58	VENTILATORI
4	MAGAZZINO	59	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE IN USGTA GALLERIA
5	MENSA	60	IMPIANTO POMPAGGIO ACQUA GALLERIA
6	REPERITORIO	61	IMPIANTO PER CONSOLIDAMENTO GALLERIA
7	SALA DI RETROVIO	62	AREA STOCCAGGIO VASCHIE MATERIALI PROVVISORIAMENTE DA SCAVO GND
8	BERRI	63	AREA STOCCAGGIO MATERIALI PROVVISORIAMENTE DA SCAVO GND
9	UFFICI	64	TETTOIA STOCCAGGIO ADATTI
10	INFERMERIA	65	BOX PROVVISORI CALCESTRUZZO
11	SPROGLIATORI	66	SETTI IN CLS PER LA SEPARAZIONE DEGLI AGGRIGIATI
12	LAVANDERIA	67	CAMPUS SPORTIVO POLIVALENTE
13	IMPIANTO DI BETONAGGIO	68	CONTAINERI ATTREZZATI
14	AREA STOCCAGGIO BERTI PER CLS	69	UFFICIO DI APPROPQIO APPALTI DI BETONAGGIO
15	OFFICINA	70	FIL TROPRESSA
16	DISTRIBUTORE GASOLIO	71	IMPIANTO RAPPRESENTAZIONE ACQUA TORRE CANTIERE
17	TETTOIA PARCHEGGIO COPERTO	72	MAGAZZINO NASTRO BARRINO
18	PARCHEGGIO	73	AREA STOCCAGGIO CONCI PREFABBRICATI
19	AREA DI STOCCAGGIO	74	CAMPUS PONTE PMS TON
20	POSIZIONE MANUTENZIONE COPERTURA CON PIANA LAVAGGIO AUTOMOBILI	75	LAY - OUT FERROVIARIO
21	AREA LAVAGGIO BETONIERE	76	OFFICINA SCAVO MECCANIZZATO
22	DEPOSITO OLI NUOVI	77	STAZIONE ARIA COMPRESSA
23	DEPOSITO OLI USATI	78	GRUPPO PER LO SCAMBIO TERMICO DELLE PASTIGLIE MANTA - PIANA DEL LAVAGGIO
24	IMPIANTO DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE	79	POSTO DI RIFORMAZIONE DEI LOCOMOTORI
25	TETTOIA RECUPERO MEZZI E MATERIALI	80	REPARAZIONE UTENSILI TBM
26	IMPIANTO LAVAGGIO PROFILI	81	DEPOSITO BOMBE E OSSIGENATORI TUBI
27	VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPIANTO DI BETONAGGIO CON RISCALDAMENTO	82	CANTIERE DI PREFABBRICAZIONE CONCI GALLERIA
28	AREA STOCCAGGIO MATERIE E FRUSTA DEMOLIZIONE CLS	83	CENTRALE MANTENZIONE A VAPORE
29	AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI CON TETTOIA	84	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
30	AREA DI PREFABBRICAZIONE FERRO CON TETTOIA E GRILA TORRE		
31	TETTOIA DI PROTEZIONE SABBIA		
32	LOCALI GRUPPI ELETTROGENI CABINE DI TRASFORMAZIONE M.T. / B.T.		
33	PIENA AUTOMOBILI CON LOCALI		
34	DIANA DI PROTEZIONE PERIMETRALE		
35	RECINZIONE PERIMETRALE		

COMMITTENTE:

ALTA SOVRIGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO DEFINITIVO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA CANTIERIZZAZIONE CON GN02 A DOPPIA CANNA E SCAVO CON METODO MECCANIZZATO
Cantiere L.4.O.2 - Planimetria generale con sistemazioni esterne

Verificato	Data	Approvato	Data

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DESCRIZIONE	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	P7	CA0000	033	0	1:1000

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Conferma
0	31/03/14	EMISSIONE PER CDS		31/03/14		31/03/14		31/03/14	
1									
2									
3									