



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
(Autorità Portuale di Cagliari)

alla manutenzione del canale, gli opportuni provvedimenti da assumere per il ripristino della profondità del canale medesimo, anche con riferimento al progetto della realizzazione della vasca di sedimentazione del fango trasportato lungo il canale”;

- con nota del 07/02/2017 (prot. n.1412/17) il Responsabile del Procedimento ha proposta all’Arpas una modalità operativa per la verifica annuale della profondità dei fondali che prevede di eseguire il monitoraggio mediante scandaglio a mano in n.4 punti individuati nella planimetria allegata;
- con nota del 22/06/2017 l’Arpas ha concordato sulla modalità operativa proposta;

in data odierna si è provveduto, mediante scandaglio a catenella, a valutare la profondità nell’intorno dei punti come di seguito indicato:

- punto A (N 4340399,4705; E 1508649,6630)
- punto B (N 4340322,5880; E 1508679,4707)
- punto C (N 4340207,5393; E 1508733,3974)
- punto D (N 4340412,2559; E 1508720,3863)

- il Direttore dei Lavori

Ing. Alessandra Mannai

- il Direttore Tecnico di Cantiere

Sig. Marcello Salidu

- il Direttore Tecnico di Cantiere

Ing. Marco Rinaldo



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
(Autorità Portuale di Cagliari)

