


DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI B.O.E

- In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:
- 1) tutte le aree interessate da lavori di qualunque tipo, comprendendosi tra queste anche quelle di cantiere e piste di servizio, saranno soggette a bonifica di tipo superficiale con garanzia fino ad 1,00 m di profondità, e comunque con la metodologia prevista dal Genio Militare competente;
 - 2) aree interessate da lavori di adeguamento del rilevato esistente; aree interessate da rilevati provvisori per deviazioni stradali, con relative zone marginali (calette e fossi di guardia); tutte le predette aree verranno sottoposte a bonifica profonda mediante trivellazione fino alla profondità di 2,00 m dal p.c. con garanzia pari alla profondità del foro, e comunque con limiti e metodologie prescritti dal Genio Militare competente;
 - 3) per aree interessate da scavi profondi si rende necessaria una bonifica profonda con garanzia fino al piano di imposta delle opere con le seguenti due limitazioni:
 - a. la profondità massima di indagine non sarà superiore a 5,00 m dal p.c.; banchi rocciosi o masse compatte, esse costituiranno il limite di indagine di bonifica.
 - b. La metodologia e prescrizioni sono comunque dettate dal Genio Militare competente.



LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

ATTIVITA'		
	BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1 m di profondità dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori più un'area di sicurezza di 1,50 m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica è superficiale e propedeutica a qualsiasi bonifica profonda.	SUPERFICIE (mq): 1200
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifugio di roccia o di massa compatta o di argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza.	SUPERFICIE (mq): 4680

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale
NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

VI13 - Planimetria BOE 2/3

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	L. LARDINI	LUGLIO 2019	S. DI SPINNO	LUGLIO 2019	F. GERONDE	LUGLIO 2019	A. VITTOZZI LUGLIO 2019

n. Elib.: _____