



- NOTA**
- Tubazione di scarico
 - Scarichi**
 - 1 • Coordinate G.B. x=1678086,5777 y=5028418,2051
 - 2 • Coordinate G.B. x=1678053,890 y=5028188,490
 - Pozzi**
 - 1 • Coordinate G.B. x=1677934,6240 y=5028413,878
 - 2 • Coordinate G.B. x=1678029,8238 y=5028230,482

CANTIERE OPERATIVO ALPONE NORD (C.O. 3.1) WBS CA08B
CANTIERE OPERATIVO ALPONE SUD (C.O. 3.1) WBS CA08A

PROGRESSIVA	PK 21+000
TRATTO DI LINEA 3 (19+150 - 32+525) <td>SUPERFICIE c.B. 18.549,00 mq c.B. 38.344,00 mq</td>	SUPERFICIE c.B. 18.549,00 mq c.B. 38.344,00 mq

ALLOGGI PERSONALE E SERVIZI

1) Impresa/DI, Segreteria-funzioni	C.O. 22,00 mq I.B. 280,00 mq	17) Servizi igienici	I.B. 122,00 mq
15) Infermeria	I.B. 22,50 mq	18) Laboratorio prove	I.B. 328,00 mq
16) Spogliatoi	I.B. 32,40 mq		

SERVIZI GENERALI

2) Guardiano	C.O. 13,75 mq I.B. 13,75 mq	4) Parcheggio mezzi di cantiere	C.O. 13 POSTI I.B. 13 POSTI
3) Parcheggio personale/visitatori	I.B. 35 posti	5) Punto Consegna Cabina ENEL	C.O. 0,00 mq I.B. 1.240,00 mq
Area piazzale e strade	C.O. 6.777,00 mq I.B. 91.210,00 mq	Area verde	C.O. 0,00 mq I.B. 4.897,00 mq
Area marciapiedi	C.O. 168,00 mq I.B. 473,72 mq	Area duna	C.O. 4.897,00 mq I.B. 3.004,00 mq

SERVIZI AGLI IMPIANTI

19) Zona rifiuti	I.B. 60,00 mq	7) Area peso	
20) Locali tecnici	I.B. 40,00 mq	8) Magazzino generale	C.O. 382,00 mq I.B. 382,00 mq
10) Vasca di Raccolta acque	C.O. 92,90 mq I.B. 92,90 mq	23) Area rifornamento mezzi	
21) Area deposito oli e bombole	I.B. 58,32 mq	24) Officina	I.B. 522,00 mq
22) Area lavaggio e manutenzione mezzi	I.B. 273,00 mq	14) Impianto trattamento fanghi e filtopressa	
6) Lavaggio ruote			

AREA STOCCAGGIO E IMPIANTI

11) Area Stoccaggio Materiali	C.O. 1812,00 mq	9) Impianto betonaggio	I.B. 1.670,00 mq
12) Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite	C.O. 3940,00 mq I.B. 2707,00 mq	25) Area stoccaggio inerti	I.B. 2.506,00 mq
13) Area stoccaggio	I.B. 7801,00 mq		

LEGENDA

- Strofa Asfaltata
- Area Cementata
- Marciapiedi
- Area verde
- Duna
- Area Stoccaggio Materiali di Scavo con Bentonite
- Area Stoccaggio Materiali
- Area Stoccaggio
- Entrata/Uscita Cantiere
- Percorso Carriabile
- Percorso Mezzi
- Percorso Pedonale
- Dueto Progetto
- Quota Terreno
- Entrata/Uscita Mezzi di Cantiere
- Entrata/Uscita Personale
- Tracciato di progetto ad opere concesse
- Pista accesso cantiere
- Nuova pista di cantiere lungolinea

NOTA

1.

COMMITTENTE:

ALTA Sorveglianza:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V./A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO

DISEGNO CANTIERIZZAZIONE CANTIERE OPERATIVO ALPONE - CO3.1
PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

GENERAL CONTRACTOR **DIRETTORE LAVORI**

PROGETTAZIONE

REVISIONE

SCALE: 1:500

Rev.	Descrizione	Realizzato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE		19/06/2021				19/06/2021	
B								
C								

FILE: AN1010404-0000004.DWG
Cod. origine: c003

Nota: Tutti i diritti del presente documento sono riservati. La riproduzione anche parziale è vietata.